Municipalidad de Yguazú

Km. 42 –Ruta Int. No. 7 – Alto Paraná – Paraguay
Teléf. 0632-20234

CERTIFICADO N.º 02

OBRA: Construcción de Tinglado para Taller de las Maquinarias Municipales - Contrato – N.° 02/2022 – ID N.° 407445.

FECHA: 27 de Diciembre 2.022.

Computo Métrico y Presupuesto						Certificado N° 02				
N°	RUBRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO
1	Cartel de Obra	2,00	m2	600 000	1.200.000	2,00	100,00%	-	0,00%	-
2	Replanteo y marcación	300,00	m2	3 000	900.000	300,00	100,00%	-	0,00%	-
3	Desbroce del Terreno	300,00	m2	7 600	2.280.000	300,00	100,00%	-	0,00%	-
4	Excavación para zapata (1,00 x 1,00 x 1,00)	11,00	m3	100 000	1.100.000	11,00	100,00%	-	0,00%	-
5	Excavación para Fosa	12,32	m3	100 000	1.232.000	12,32	100,00%	-	0,00%	-
6	Zapata Hº Aº (1 00 x 1 00 x 0,35)cm	3,85	m3	2 200 000	8.470.000	3,85	100,00%	-	0,00%	-
7	Encadenado Inferior de (0,30 x 0,20)	4,86	m3	2 200 000	10.692.000	4,86	100,00%	-	0,00%	-
8	Encadenado Intermedio (0,30 x 0,20)	3,46	m3	2 200 000	7.612.000	3,46	100,00%	-	0,00%	-
9	Encadenado Superior (0,30 x 0,20)	2,10	m3	2 200 000	4.620.000	2,10	100,00%	-	0,00%	-
10	Pilar de Hº Aº de (0,25 x 0,40)	7,74	m3	2 300 000	17.802.000	7,74	100,00%	-	0,00%	-
11	Losa de HºAº e= 10 cm	1,70	m2	2 500 000	4.250.000	0,00	0,00%	1,70	100,00%	4.250.000
12	Encadenado Inferior en Fosa (0,15 x 0,30)	0,72	m3	2 000 000	1.440.000	0,00	0,00%	0,72	100,00%	1.440.000
13	Encadenado Superior en Fosa (0,15 x 0,30)	0,72	m3	2 000 000	1.440.000	0,00	0,00%	0,72	100,00%	1.440.000
14	De 0,30 m	50,76	m2	170 000	8.629.200	50,76	100,00%	-	0,00%	-
15	Aislacion Asfaltica	43,44	ml	30 000	1.303.200	43,44	100,00%	-	0,00%	-
16	Relleno y Compactación	90,00	m3	110 000	9.900.000	90,00	100,00%	-	0,00%	-
17	De ladrillo hueco de 0,15 cm - visto	120,00	m2	130 000	15.600.000	120,00	100,00%	-	0,00%	-
18	De ladrillo común de 0,30 cm en área de fosa	14,42	m2	170 000	2.451.400	14,42	100,00%	-	0,00%	-
19	Escalón en Fosa (0,80 x 0,20 x 0,22)	6,00	un	110 000	660.000	0,00	0,00%	6,00	100,00%	660.000
20	Construcción de pista de hormigón con parilla del 6 25x25 cm - Espesor de pista 10 cm con helicopteado	296,00	m2	150 000	44.400.000	0,00	0,00%	296,00	100,00%	44.400.000
21	Contrapiso de cascote de 7 cm en Sanitario	4,00	m2	37 000	148.000	0,00	0,00%	4,00	100,00%	148.000
22	Carpeta de Regularización en Sanitario	4,00	m2	30 000	120.000	0,00	0,00%	4,00	100,00%	120.000
23	Cerámico en Sanitario	4,00	m2	80 000	320.000	0,00	0,00%	4,00	100,00%	320.000
24	Techo chapa zinc sobre estructura metálica Nº 27	349,44	m2	200 000	69.888.000	174,72	50,00%	174,72	50,00%	34.944.000
25	Cabreada metálica	103,20	ml	165 000	17.028.000	103,20	100,00%	-	0,00%	-
26	Tensores de cabreadas	229,50	ml	15 000	3.442.500	229,50	100,00%	-	0,00%	-
27	De Mampostería	35,52	m2	38 000	1.349.760	0,00	0,00%	35,52	100,00%	1.349.760
28	De Pilares y Vigas	158,00	ml	28 000	4.424.000	0,00	0,00%	158,00	100,00%	4.424.000
29	Puerta Metálica de 1,00 x 2,10, incluye cerradura	1,00	un	1 500 000	1.500.000	0,00	0,00%	1,00	100,00%	1.500.000
30	Puerta Metálica de 0,60 x 2,10, incluye cerradura	1,00	un	900 000	900.000	0,00	0,00%	1,00	100,00%	900.000
31	Ventana Balancín	2,00	m2	450 000	900.000	0,00	0,00%	2,00	100,00%	900.000
32	Canaleta	42,00	ml	73 500	3.087.000	0,00	0,00%	42,00	100,00%	3.087.000
33	Bajada	36,00	ml	60 000	2.160.000	0,00	0,00%	36,00	100,00%	2.160.000
34	Desagüe Cloacal - cañerías para desagüe	1,00	un	1 330 000	1.330.000	0,00	0,00%	1,00	100,00%	1.330.000
35	Revestimiento de azulejos (h= 2,00 mts) en sanitario	15,92	m2	76 400	1.216.288	0,00	0,00%	15,92	100,00%	1.216.288
36	Provisión y Colocación de Inodoros con cisternas baja tipo pulsador	1,00	un	1 100 000	1.100.000	0,00	0,00%	1,00	100,00%	1.100.000
37	Provisión y colocación de Mingitorio	1,00	un	1 200 000	1.200.000	0,00	0,00%	1,00	100,00%	1.200.000
38	Lavatorio de mano con pedestal y canilla de metal	1,00	un	1 900 000	1.900.000	0,00	0,00%	1,00	100,00%	1.900.000
39	Provision e instalacion de ducha	1,00	un	319 000	319.000	0,00	0,00%	1,00	100,00%	319.000
40	Cámara Séptica 2,00 x 2,50	1,00	un	3 100 000	3.100.000	0,00	0,00%	1,00	100,00%	3.100.000
41	Pozo Ciego de 3,00 x 2,50	1,00	un	4 000 000	4.000.000	0,00	0,00%	1,00	100,00%	4.000.000
42	Acometida según reglamento ANDE	1,00	un	2 000 000	2.000.000	0,00	0,00%	1,00	100,00%	2.000.000
43	Nicho para Medidor según reglamento de la ANDE	1,00	un	2 500 000	2.500.000	0,00	0,00%	1,00	100,00%	2.500.000
44	Tablero general	1,00	un	2 880 000	2.880.000	0,00	0,00%	1,00	100,00%	2.880.000
45	Cableado con cables de 4 mm para tomas y 2 mm para iluminación	1,00	gl	3 500 000	3.500.000	0,00	0,00%	1,00	100,00%	3.500.000
46	Provisión y colocación de Artefactos Luminarios	1,00	gl	2 300 000	2.300.000	0,00	0,00%	1,00	100,00%	2.300.000
47	Provisión y Colocación de Alumbrado tipo AP	2,00	un	804 000	1.608.000	0,00	0,00%	2,00	100,00%	1.608.000
48	De Piso color gris	296,00	m2	25 300	7.488.800	0,00	0,00%	296,00	100,00%	7.488.800
49	De Mampostería a la Vista	204,48	m2	22 000	4.498.560	0,00	0,00%	204,48	100,00%	4.498.560
50	De Mampostería látex exterior y interior con sellador y pintura a dos manos	33,00	m2	26 200	864.600	0,00	0,00%	33,00	100,00%	864.600
51	De Recuadro de Pilares y Vigas látex exterior y interior con sellador y pintura a dos manos	158,00	ml	24 200	3.823.600	0,00	0,00%	158,00	100,00%	3.823.600
52	De aberturas metálicas	8,72	m2	25 000	218.000	0,00	0,00%	8,72	100,00%	218.000
53	De Canaletas y bajadas	78,00	ml	25 000	1.950.000	0,00	0,00%	78,00	100,00%	1.950.000
54	Limpieza final y retiro de desechos y materiales restantes	1,00	gl	1 800 000	1.800.000	0,00	0,00%	1,00	100,00%	1.800.000
TOTAL SEGÚN CONTRATO					300.845.908	TOTAL CERTIFICACIÓN				151.639.608
										50,40%

Líder Jiménez
Ing. Civil
Reg. MOPC 3616
Ing. Líder Jiménez
Fiscal de Obras

Monto de Certificado	151.639.608
Descuento de Anticipo	0
Fondo de Reparo	7.581.980
Total a pagar por Certificado	**144.057.628**

CONSTRUCCIONES MERCOSUR
de Edgar Mendoza
Construcciones en General
Cel.:(0984) 144 511
Email: edgarmendoza19821@hotmail.com
Calle Maldonado-Cnel. Oviedo-Paraguay

Construcciones Mercosur
Edgar Isidro Mendoza Vera.

MUNICIPALIDAD DE YGUAZÚ
INTENDENCIA

Ing. Mauro M. Kawano A.
Intendente
Municipalidad de Yguazu