JV ARQUITECTURA
Arq. Jorge Vergara Arenas
PROYECTOS - CONSTRUCCIONES

Caacupé, 07 de setiembre del 2023

A

Lic. Diego Riveros

INTENDENTE MUNICIPAL

Presente

Me dirijo a usted y por su intermedio a donde corresponda con el fin de **solicitar el cobro del Certificado de Obras Nº 02,** por los trabajos de la Obra **"CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR DE 10.90m x 8.60m TIPO MEC (Incluyendo la Demolición del Existente) Esc. Bas. Nº 484 "8 de diciembre – Cñia Potrero Poi .",** correspondiente al **Contrato N° 10/2023 CON ID 434078**

Adjunto a esta nota, Planilla de Computo métrico, Certificado Nº 02

Sin otro en particular y esperando una respuesta favorable, atentamente.

.....

Arq. Jorge Vergara
JV ARQUITECTURA

Jorge Vergara Ar.
ARQUITECTO
Reg MOPC 2595

Municipalidad de Caacupé
Mesa de Entrada

Exp. N° 14.675 Folio: 558
Caacupé: 07 SEP 2023
Firma: Hora: 14:10
Aclaración: Alexis Vargas

Escaneado con CamScanner

Arq. Jorge Vergara Arenas
PROYECTOS - CONSTRUCCIONES

OBRA: Bloque de Cocina-Comedor de 10,90x8,60 m. - Con vigas y tirantes de H° A°

UBICACIÓN: Esc. Bas. N° 484 "8 de diciembre" - Compañía Potrero Po'i

SUP.: 93,80 m2

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 02

CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR DE 8.60MX10.90M TIPO MEC (INCLUYE LA DEMOLICION DEL EXISTENTE) ESC. BAS. Nº 484 "8 DE DICIEMBRE" - POTRERO PO'I- FONACIDE" ID 434078

		SEGÚN CONTRATO				CERTIFICADO 2: FECHA 07/09/2023			VARIACION PORCENCTUAL
Nº	RUBRO	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	%
1	PREPARACIÓN DE LA OBRA:Demolición de comedor existente. Ver EE.TT. (incluye retiro de escombros)	gl	1,00	12.844.533	12.844.533				
2	Limpieza y preparación del terreno	m2	93,80	7.480	701.656				100%
3	Replanteo	m2	93,79	4.205	394.385				100%
4	Cartel de obra 2,00x1,50 m.	gl	1,00	1.296.279	1.296.279				100%
5	Excavación y carga de cimiento de PBC.	m3	10,73	434.548	4.662.704		-	-	0%
6	ESTRUCTURA DE H° A°: Zapatas de H° A° (incluye excavación)	m3	0,65	1.969.194	1.279.976				100%
7	Pilares de H° A°	m3	0,85	2.360.196	2.006.167				100%
8	Viga cumbrera, de galería y dado de H° A°	m3	1,21	2.293.221	2.774.798				100%
9	Encadenados de H° A° inferior y superior	m3	3,06	2.242.159	6.861.006				100%
10	Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	m3	0,15	2.055.797	308.370				100%
11	MUROS DE NIVELACIÓN: Mampostería de nivelación de 0,30 m. de lad. comunes	m2	20,78	192.890	4.008.264				100%
12	Relleno y apisonado de interiores	m3	23,44	133.351	3.125.737				100%
13	Aislación asfáltica de 15 cm de ancho - Horizontal	ml	7,63	25.282	192.902				100%
14	MUROS DE ELEVACIÓN: Mampostería de elevación de 0,15 m., a revocar, de ladrillos comunes	m2	46,04	105.628	4.863.128				100%
15	Mampostería de elevación de 0,15 m., visto una cara, de ladrillos blancos semiprensados macizos	m2	97,23	126.070	12.257.800				100%
16	Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	22,00	45.029	990.632				100%
17	Pilar de 0,38 x 0,38 m. visto, para corredor	ml	8,64	154.559	1.335.390				100%

Jorge Vergara A.
ARQUITECTO
Reg. 14.??? 2??

Escaneado con CamScanner

18	TECHO: De tejas y tejuelones prensados con tirantes de 2"x6" de H° A°, listón de boca de 2"x3" de H°A° y aislación hidrófuga con cartón asfáltico	m2	121,00	403.501	48.823.576	48,40	403.501	19.529.406	100%
19	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	m2	176,02	35.151	6.187.331	105,61	35.151	3.712.399	100%
20	Revoque de viga cumbrera, de galería y encadenado de H° A°	m2	37,44	56.487	2.114.869				100%
21	Revoque de pilares de H° A°	ml	7,00	53.382	373.676				100%
22	Moldura lineal en balancines	ml	47,30	64.264	3.039.664				100%
23	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm	m2	87,28	50.201	4.381.585				100%
24	Carpeta de nivelación	m2	87,28	28.779	2.511.860				100%
25	Piso de baldosas cerámicas P.I. 4 (liso, terminación mate)	m2	87,28	83.774	7.311.766				100%
26	Zócalo cerámico de 8 cm de altura	ml	53,90	21.945	1.182.861				100%
27	ABERTURAS DE MADERA: Puerta placa de 0,80 x 2,10 m. c/ marco, herrajes y cerraduras	un	2,00	893.320	1.786.640				100%
28	ABERTURAS METALICAS:Puerta metálica de 1,20x2,10 m. c/ marco y herrajes (según detalle)	un	1,00	2.054.080	2.054.080				100%
29	Ventanas tipo balancines de 1,50x1,68 m.	m2	17,85	374.705	6.688.489				100%
30	Alféizar de ventanas con revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	44,50	39.000	1.735.489				100%
31	Pintura de paredes interiores y exteriores látex	m2	176,02	28.214	4.966.148	176,02	28.214	4.966.148	100%
32	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático)	m2	13,13	23.622	310.156	13,13	23.622	310.156	100%
33	Pintura de viga cumbrera, galería, encadenado y pilares al látex	m2	37,44	37.545	1.405.677	37,44	37.545	1.405.677	100%
34	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	m2	17,85	38.132	680.653	17,85	38.132	680.653	100%
35	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático)	m2	110,05	23.622	2.599.592	110,05	23.622	2.599.592	100%
36	Pintura de tejuelones con barniz	m2	102,87	23.221	2.388.721	102,87	23.221	2.388.721	100%
37	Pintura de abertura de madera con barniz	m2	7,74	28.210	218.345	7,74	28.210	218.345	100%
38	Pintura de puerta metálica con pintura sintética	m2	5,16	38.068	196.431	5,16	38.068	196.431	100%
39	Pintura de tirantes y listón de boca de H° A° al látex	m2	79,80	30.144	2.405.503	79,80	30.144	2.405.503	100%
40	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ml	37,80	24.873	940.201	37,80	24.873	940.201	100%
41	Revestido de azulejos blancos	m2	6,10	92.661	565.230		-	-	100%
42	Vidrios dobles, de 4 mm., transparentes	m2	17,85	123.245	2.199.920				100%

ARQUITECTO
Reg. MOPC 5595

Escaneado con CamScanner

43	Capitel de pilares	un	4,00	155.693	622.772	2,99	155.693	465.941	0%
44	Rampa	gl	1,00	667.576	667.576				100%
45	Canaleta aérea moldurada y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cm.	ml	37,80	67.016	2.533.192				100%
46	Guardaobra de alisado de cemento con contrapiso (1.00 m de ancho)	m2	43,00	94.488	4.062.970		-	-	0%
47	Instalación del tablero TS10 de 15 AG	un	8,00	109.445	875.563				100%
48	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	un	5,00	109.445	547.227				100%
49	Alimentación de circuitos de luces	un	12,00	123.245	1.478.938				100%
50	Alimentación de circuitos de tomas	un	10,00	123.245	1.232.448		-	-	0%
51	Alimentación de circuitos de ventiladores	un	5,00	123.245	616.224		-	-	0%
52	Artefactos fluorescentes de 2x40 W.	un	6,00	225.949	1.355.693		-	-	0%
53	Artefactos fluorescentes de 1x40 W.	un	3,00	107.117	321.352		-	-	0%
54	Artefactos fluorescentes de 1x40 W c/ fotocélula en galería	un	3,00	133.515	400.546		-	-	0%
55	Tablero TS 10 de 15 AG con barra de fase y neutro	un	1,00	539.196	539.196				100%
56	Tablero TCV para 5 llaves de ventiladores	un	1,00	149.948	149.948				100%
57	Ventilador de techo de 56" llave c/ caja metálica	un	5,00	528.926	2.644.628				100%
58	Instalación de agua corriente para pileta de cocina	gl	1,00	678.964	678.964				100%
59	Instalación de desagüe cloacal para pileta de cocina	gl	1,00	504.099	504.099				100%
60	Instalación y colocación de grifería metálica pico móvil y Pileta de acero inoxidable	un	1,00	751.632	751.632				100%
61	Registro de 40x40 cm.	un	1,00	263.891	263.891				100%
62	Cámara séptica, pozo absorvente y conexión al registro	gl	1,00	6.187.883	6.187.883				100%
63	Limpieza final	gl	1,00	2.552.347	2.552.347		-	-	0%
	TOTAL GENERAL				**195.959.275**			**39.819.172**	

TOTAL GUARANIES CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CINCUENTA .-

		39.819.172
TOTAL CERTIFICADO Nº 02		**1.990.959**
FONDO DE REPARO		**37.828.214**
TOTAL		

JORGE ADALBERTO VERGARA ARENAS
JV ARQUITECTURA
Jorge Vergara A.
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595

Escaneado con CamScanner

DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS

Caacupé, 07 de Setiembre del 2023

Señor
Lic. Diego Armando Riveros González
Intendente Municipal
PRESENTE

Me dirijo a usted, con relación al Exp. Nº 14.675, de la fecha 07/09/2023, en donde solicita el pago por el CERTIFICADO DE OBRAS Nº 02, del Contrato Nº 10/2023 "CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR DE 10.90X8.60M (INCLUYE DEMOLICION DEL EXISTENTE) ESCUELA BASICA N-º 484 " 8 DE DICIEMBRE".-

DETALLE SEGÚN PLANILLA QUE SE ANEXANE EN LA PRESENTE

- ✓ CERTIFICADO Nº 02 Gs. 39.819.172 Gs. (Guaraníes treinta y Nueve millones ochocientos diez y nueve mil ciento setenta y dos).
- ✓ fondo de reparo del 5% Gs. 1.990.959 (Guaraníes nueve millones novecientos noventa mil novecientos cincuenta y nueve).-

TOTAL CERTIFICADO 02: Gs. 37.828.214 (GUARANIES TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL DOSCIENTOS CATORCE).-

Sin otro en particular, lo saluda muy atentamente

……

Sr. Pablo Javier Agüero
FISCALIZADOR DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ · DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS

……

Lic. Silvio Ramírez
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ

Caacupé
Una Ciudad para la Gente

PLANILLA DE INFORME FISCALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS

BRA: Bloque de Cocina-Comedor de 10,90x8,60 m. - Con vigas y tirantes de H° A°
ICACIÓN: Esc. Bas. N° 484 "8 de diciembre" - Compañía Potrero Po'i
P.: 93,80 m2

NSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR DE 8.60MX10.90M TIPO MEC (INCLUYE LA DEMOLICION DEL EXISTENTE) ESC. BAS. Nº 484 "8 DE DICIEMBRE" - POTRERO PO'I-
NACIDE" ID 434078

		SEGÚN CONTRATO			FISCALIZACION 2			VARIACION
	RUBRO	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	%
	PREPARACIÓN DE LA OBRA:Demolición de comedor existente. Ver EE.TT. (incluye retiro de escombros)	gl	1,00	12.844.533	12.844.533				100%
	Limpieza y preparación del terreno	m2	93,80	7.480	701.656				100%
	Replanteo	m2	93,79	4.205	394.385				100%
	Cartel de obra 2.00x1.50 m.	gl	1,00	1.296.279	1.296.279		-	-	0%
	Excavación y carga de cimiento de PBC.	m3	10,73	434.548	4.662.704				100%
	ESTRUCTURA DE H° A°: Zapatas de H° A° (incluye excavación)	m3	0,65	1.969.194	1.279.976				100%
	Pilares de H° A°	m3	0,85	2.360.196	2.006.167				100%
	Viga cumbrera. de galería y dado de H° A°	m3	1,21	2.293.221	2.774.798				100%
	Encadenados de H° A° inferior y superior	m3	3,06	2.242.159	6.861.006				100%
	Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	m3	0,15	2.055.797	308.370				100%
	MUROS DE NIVELACIÓN: Mampostería de nivelación de 0.30 m. de lad. comunes	m2	20,78	192.890	4.008.264				100%
	Relleno y apisonado de interiores	m3	23,44	133.351	3.125.737				100%
	Aislación asfáltica de 15 cm de ancho - Horizontal	ml	7,63	25.282	192.902				100%
	MUROS DE ELEVACIÓN: Mampostería de elevación de 0.15 m., a revocar. de ladrillos comunes	m2	46,04	105.628	4.863.128				100%
	Mampostería de elevación de 0.15 m., visto una cara, de ladrillos blancos semiprensados macizos	m2	97,23	126.070	12.257.800				100%
	Enviarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	22,00	45.029	990.632				100%
	Pilar de 0.38 x 0.38 m. visto, para corredor	ml	8,64	154.559	1.335.390				100%

Escaneado con CamScanner

18	TECHO: De tejas y tejuelones prensados con tirantes de 2"x6" de H° A°. listón de boca de 2"x3" de H°A° y aislación hidrófuga con cartón asfáltico	m2	121,00	403.501	48.823.576	48,40	403.501	19.529.406	100%
19	Revoque de parecles interior y exterior a una capa	m2	176,02	35.151	6.187.331	105,61	35.151	3.712.399	100%
20	Revoque de viga cumbrera, de galería y encadenado de H° A°	m2	37,44	56.487	2.114.869				100%
21	Revoque de pilares de H° A°	ml	7,00	53.382	373.676				100%
22	Moldura lineal en balancines	ml	47,30	64.264	3.039.664				100%
23	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm	m2	87,28	50.201	4.381.585				100%
24	Carpeta de nivelación	m2	87,28	28.779	2.511.860				100%
25	Piso de baldosas cerámicas P.I. 4 (liso, terminación mate)	m2	87,28	83.774	7.311.766				100%
26	Zócalo cerámico de 8 cm de altura	ml	53,90	21.945	1.182.861				100%
27	ABERTURAS DE MADERA: Puerta placa de 0,80 x 2,10 m. c/ marco, herrajes y cerraduras	un	2,00	893.320	1.786.640				100%
28	ABERTURAS METALICAS:Puerta metálica de 1,20x2,10 m. c/ marco y herrajes (según detalle)	un	1,00	2.054.080	2.054.080				100%
29	Ventanas tipo balancines de 1,50x1,68 m.	m2	17,85	374.705	6.688.489				100%
30	Alféizar de ventanas con revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	44,50	39.000	1.735.489				100%
31	Pintura de paredes interiores y exteriores látex	m2	176,02	28.214	4.966.148	176,02	28.214	4.966.148	100%
32	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático)	m2	13,13	23.622	310.156	13,13	23.622	310.156	100%
33	Pintura de viga cumbrera, galería, encadenado y pilares al látex	m2	37,44	37.545	1.405.677	37,44	37.545	1.405.677	100%
34	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	m2	17,85	38.132	680.653	17,85	38.132	680.653	100%
35	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático)	m2	110,05	23.622	2.599.592	110,05	23.622	2.599.592	100%
36	Pintura de tejuelones con barniz	m2	102,87	23.221	2.388.721	102,87	23.221	2.388.721	100%
37	Pintura de abertura de madera con barniz	m2	7,74	28.210	218.345	7,74	28.210	218.345	100%
38	Pintura de puerta metálica con pintura sintética	m2	5,16	38.068	196.431	5,16	38.068	196.431	100%
39	Pintura de tirantes y listón de boca de H° A° al látex	m2	79,80	30.144	2.405.503	79,80	30.144	2.405.503	100%
40	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ml	37,80	24.873	940.201	37,80	24.873	940.201	100%
41	Revestido de azulejos blancos	m2	6,10	92.661	565.230			-	100%
42	Vidrios dobles, de 4 mm., transparentes	m2	17,85	123.245	2.199.920				100%

Escaneado con CamScanner

43	Capitel de pilares	un	4,00	155.693	622.772	2,99	155.693	465.941	75%
44	Rampa	gl	1,00	667.576	667.576				100%
45	Canaleta aérea moldurada y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cm.	ml	37,80	67.016	2.533.192				100%
46	Guardaobra de alisado de cemento con contrapiso (1.00 m de ancho)	m2	43,00	94.488	4.062.970		-	-	0%
47	Instalación del tablero TS10 de 15 AG	un	8,00	109.445	875.563				100%
48	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	un	5,00	109.445	547.227				100%
49	Alimentación de circuitos de luces	un	12,00	123.245	1.478.938				100%
50	Alimentación de circuitos de tomas	un	10,00	123.245	1.232.448		-	-	0%
51	Alimentación de circuitos de ventiladores	un	5,00	123.245	616.224		-	-	0%
52	Artefactos fluorescentes de 2x40 W.	un	6,00	225.949	1.355.693		-	-	0%
53	Artefactos fluorescentes de 1x40 W.	un	3,00	107.117	321.352		-	-	0%
54	Artefactos fluorescentes de 1x40 W c/ fotocélula en galería	un	3,00	133.515	400.546		-	-	0%
55	Tablero TS 10 de 15 AG con barra de fase y neutro	un	1,00	539.196	539.196				100%
56	Tablero TCV para 5 llaves de ventiladores	un	1,00	149.948	149.948				100%
57	Ventilador de techo de 56" llave c/ caja metálica	un	5,00	528.926	2.644.628				100%
58	Instalación de agua corriente para pileta de cocina	gl	1,00	678.964	678.964				100%
59	Instalación de desagüe cloacal para pileta de cocina	gl	1,00	504.099	504.099				100%
60	Instalación y colocación de grifería metálica pico móvil y Pileta de acero inoxidable	un	1,00	751.632	751.632				100%
61	Registro de 40x40 cm.	un	1,00	263.891	263.891				100%
62	Cámara séptica, pozo absorvente y conexión al registro	gl	1,00	6.187.883	6.187.883				100%
63	Limpieza final	gl	1,00	2.552.347	2.552.347		-	-	0%
TOTAL					195.959.275			39.819.172	

TOTAL GUARANIES TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y DOS .-

TOTAL CERTIFICADO Nº 02	39.819.172
FONDO DE REPARO	1.990.959
TOTAL	37.828.214

.....

SR. PABLO JAVIER AGÜERO
FISCALIZADOR DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DE CAACUPE · DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS ·

.....

LIC. SILVIO RAMIREZ
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS

Escaneado con CamScanner