ACTA DE CONFORMIDAD

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y SONORIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM

En la ciudad de Caacupé, a los 12 días del mes de mayo del año dos mil veintidós, en la sede del Palacio de Justicia de la Circunscripción Judicial de Cordillera, se reúnen: la Lic. Zunilda Mena, de la Sección de Control y Seguimiento, La Arq. Virginia Duarte, Administradora de Contrato y El Sr. Federico Vera, funcionario de Sala de Control, a fin de verificar los trabajos ejecutados por la Empresa DOMOPY S.R.L., correspondientes al mes de mayo, según Contrato N° 23/2021. Se realizaron los siguientes trabajos de acuerdo a la presente planilla:

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unid.	Cant	Observ.
1	DETECCION Y ALARMA CONTRA INCENDIOS			
1.1	Control y verificación de central de alarmas contra incendios con lazo de expansión	Unid.	1	REALIZADO
1.2	Control y verificación de teclado alfanumérico de control con pantalla de cristal liquido	Unid.	1	REALIZADO
1.10	Control y verificación de equipos de iluminación de emergencia. Autónomos con lámpara fluorescente	Unid.	1	REALIZADO
	Sistema de extinción de incendio			
1.11	Verificación de sistema de cañerías H° G° de incendio (perdida y sujeciones)	Unid.	1	REALIZADO
1.12	Verificación de BIES (llave, manguera, pico, sujeción de caja, vidrio	Unid.	1	REALIZADO
1.13	Verificación de BIS (perdida de agua, conservación)	Unid.	1	REALIZADO
1.14	Verificación de manómetro de incendio (registro lectura)	Unid.	1	REALIZADO
1.17	Verificación de rociadores (perdida y sujeción de placa)	Unid.	1	REALIZADO
	Sistema de prevención de incendio			
1.18	Control de cañerías y llaves	Unid.	1	REALIZADO
1.19	Control de bocas	Unid.	1	REALIZADO
3	CONTROL DE ACCESO			
3.2	Verificación de control de CPU de gestión, monitor color de 19" Teclado y Mouse	Unid.	1	REALIZADO
3.3	Verificación control de impresora	Unid.	1	REALIZADO
3.4	Verificación y control de fuente ininterrumpida de energía U.P.S de 1000VA	Unid.	1	REALIZADO
3.5	Verificación y control de lectoras de tarjeta de proximidad. Detector magnético de apertura de puerta	Unid.	1	REALIZADO
7	Sonorización cámara GESSELL			
7.1	Limpieza de mueble. Verificar conexiones- baterías	Unid.	1	REALIZADO
7.2	Verificar conexiones y funcionamiento de mezclador de audio de 6 canales	Unid.	1	REALIZADO
7.3	Verificar conexiones y funcionamiento de amplificador de audio, potencia 120 Watts	Unid.	1	REALIZADO
7.4	Verificar conexiones y funcionamiento de micrófonos de ambiente. Embutidos en cielo raso	Unid.	1	REALIZADO
7.5	Verificar conexiones y funcionamiento de micrófono profesional inalámbrico	Unid.	1	REALIZADO

Se deja constancia, los trabajos fueron ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato de referencia, y por lo tanto se otorga la conformidad a los mismos. ----------

No habiendo nada más que agregar, se da por terminado el presente documento, en tres fojas de un mismo tenor. ----------

Lic. Zunilda C. Mena Rodríguez
Control y Seguimiento
Técnico Administrativo

Federico Vera
Sala de Control

Arq. Virginia Duarte Galeano
Obras Civiles
Técnico Administrativo

PODER JUDICIAL
SECCION DE OBRAS CIVILES
XIII CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL