GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Licitación: 467673 - CONSTRUCCIÓN DE COCINA - COMEDOR - DEPÓSITO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ - Lote 5 - Construcción de Cocina - Comedor - Deposito en Instituciones Educativas de Paso de Patria y Pilar

LOCALIDAD: PILAR - ÑEEMBUCU.

CONTRATISTA: IC CONSTRUCCIONES de INOCENCIO CABALLERO

FISCALIZACIÓN: GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

FECHA: 24 de Noviembre 2025

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS 390.533.480

ANTICIPO RECIBIDO 0

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 2

	MONTOS EN GUARANIES		
	Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO	189.776.305	163.650.601	353.426.906
DESCUENTO ANTICIPO		0	-
OTROS CERTIFICADOS		0	0
TOTALES		**163.650.601**	

SON GUARANIES: Ciento sesenta y tres millones seiscientos cincuenta mil seiscientos uno——

p/ CONTRATISTA

I.C. Construcciones
de Inocencio Caballero
RUC: 3340244-2

Ing Miguel Santander
Fiscal de Obras
Gobernacion de Ñeembucu

Ing. Miguel Santander
Reg. MOPC 1347

Licitación: 467673 - CONSTRUCCIÓN DE COCINA - COMEDOR - DEPÓSITO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ

Lote 5 - Construcción de Cocina - Comedor - Deposito en Instituciones Educativas de Paso de Patria y Pilar

Grupo 1 - Construcción de Cocina - Comedor en el Colegio Nacional "San Patricio" - Paso de Patria Contrato Abierto: No,
Abastecimiento Simultaneo: No

CERTIFICADO DE OBRA Nº 2

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	Avance Físico en Cantidad: Acumulado Anterior	Avance Físico en Cantidad: Presente Certificado	Avance Físico en Cantidad: Acumulado Actual	En Montos: Acumulado Anterior	En Montos: Presente Certificado	En Montos: Total Acumulado	% Total Acumulado
1	72131601-013	Limpieza y preparación del terreno	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	94,00	-	7.030	660.820	procedencia: Nacional	94		94,00	660.820	0	660.820	100,00
2	72131601-002	Replanteo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	94,00	-	6.500	611.000	procedencia: Nacional	94		94,00	611.000	0	611.000	100,00
3	72131601-002	Excavación y carga de cimiento con PBC	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	13,00	-	896.400	11.653.200	procedencia: Nacional	13		13,00	11.653.200	0	11.653.200	100,00
4	72131601-004	Zapatas Pilares de HºAº	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	2,00	-	3.487.240	6.974.480	procedencia: Nacional	2		2,00	6.974.480	0	6.974.480	100,00
5	72131601-004	Viga de Galería de Hº Aº	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	1,00	-	3.487.240	3.487.240	procedencia: Nacional	1		1,00	3.487.240	0	3.487.240	100,00
6	72131601-004	Vigas de Galería de HºAº- inferior	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	2,00	-	3.487.240	6.974.480	procedencia: Nacional	2		2,00	6.974.480	0	6.974.480	100,00
7	72131601-004	Encadenados de HºAº - Superior	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	2,00	-	3.487.240	6.974.480	procedencia: Nacional	2		2,00	6.974.480	0	6.974.480	100,00
8	72131601-005	De 0,30 cm. armada	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	16,00	-	252.060	4.032.960	procedencia: Nacional	16		16,00	4.032.960	0	4.032.960	100,00
9	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	18,00	-	115.460	2.078.280	procedencia: Nacional	18		18,00	2.078.280	0	2.078.280	100,00
10	72131601-006	De paredes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	46,00	-	61.660	2.836.360	procedencia: Nacional	46		46,00	2.836.360	0	2.836.360	100,00
11	72131601-005	De 0,15 para revocar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	70,00	-	182.460	12.772.200	procedencia: Nacional	70		70,00	12.772.200	0	12.772.200	100,00

I.C. Construcciones
de Inocencio Caballero
RUC: 3340244-2

Ing. Miguel Santander
Reg. MOPC 1347

12	72131601-005	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	84,00	-	195.990	16.463.160	procedencia: Nacional	84		84,00	16.463.160	0	16.463.160	100,00
13	72131601-005	Envarillado sobre y bajo aberturas2Ø8 por hilada(2 hiladas	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	42,00	-	56.680	2.380.560	procedencia: Nacional	42		42,00	2.380.560	0	2.380.560	100,00
14	72131601-005	De 0,35 x 0,35 visto para corredor	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	11,00	-	287.870	3.166.570	procedencia: Nacional	11		11,00	3.166.570	0	3.166.570	100,00
15	72131601-007	De Chapa termoacustica montada Sobre estructura metálica	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	120,00	-	426.160	51.139.200	procedencia: Nacional	95	25	120,00	40.485.200	10.654.000	51.139.200	100,00
16	72131601-008	De paredes interior y exterior a una capa	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	139,00	-	65.240	9.068.360	procedencia: Nacional	0	139	139,00	0	9.068.360	9.068.360	100,00
17	72131601-008	De pilares HºAº	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	6,00	-	71.500	429.000	procedencia: Nacional	0	6	6,00	0	429.000	429.000	100,00
18	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	90,00	-	71.500	6.435.000	procedencia: Nacional	0	90	90,00	0	6.435.000	6.435.000	100,00
19	72131601-009	Piso Porcelanato	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	90,00	-	218.560	19.670.400	procedencia: Nacional	0	90	90,00	0	19.670.400	19.670.400	100,00
20	72131601-009	Zocalo	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	56,00	-	45.480	2.546.880	procedencia: Nacional	0	56	56,00	0	2.546.880	2.546.880	100,00
21	72131601-010	Puerta blindex de 1,10 x 2,10	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	2.842.000	2.842.000	procedencia: Nacional	0		0,00	0	0	-	-
22	72131601-010	Ventanas tipo blindex	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	13,00	-	1.233.080	16.030.040	procedencia: Nacional	0		0,00	0	0	-	-
23	72131601-010	Puerta blindex 0,80 x 2,10	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	-	1.774.410	5.323.230	procedencia: Nacional	0		0,00	0	0	-	-
24	72131601-008	De revoque de 1:3 (cemento-arena)	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	41,00	-	48.760	1.999.160	procedencia: Nacional	0	41	41,00	0	1.999.160	1.999.160	100,00
25	72131601-012	De paredes al latex	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	139,00	-	34.800	4.837.200	procedencia: Nacional	0	139	139,00	0	4.837.200	4.837.200	100,00
26	72131601-012	De pilares vistos con antimoho incoloro	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	13,00	-	34.800	452.400	procedencia: Nacional	0	13	13,00	0	452.400	452.400	100,00

I.C. Construcciones

Ing. Miguel Santander
Reg. MOPC 1347

27	72131601-012	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	85,00	-	34.800	2.958.000	procedencia: Nacional	0	85	85,00	0	2.958.000	2.958.000	100,00
28	72131601-012	De aberturas de madera con barniz	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	6,00	-	34.800	208.800	procedencia: Nacional	0	6	6,00	0	208.800	208.800	100,00
29	72102503-001	Revestido de azulejos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	6,00	-	186.820	1.120.920	procedencia: Nacional	0	6	6,00	0	1.120.920	1.120.920	100,00
30	72101603-002	Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 33 cms	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	37,00	-	121.660	4.501.420	procedencia: Nacional	0	37	37,00	0	4.501.420	4.501.420	100,00
31	72131601-001	Instalación del tablero TS	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	5,00	-	203.120	1.015.600	procedencia: Nacional	0	5	5,00	0	1.015.600	1.015.600	100,00
32	72131601-001	Instalación de comandos de ventiladores	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	-	203.120	609.360	procedencia: Nacional	0	3	3,00	0	609.360	609.360	100,00
33	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	10,00	-	203.120	2.031.200	procedencia: Nacional	0	10	10,00	0	2.031.200	2.031.200	100,00
34	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	8,00	-	203.120	1.624.960	procedencia: Nacional	0	8	8,00	0	1.624.960	1.624.960	100,00
35	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	-	203.120	609.360	procedencia: Nacional	0	3	3,00	0	609.360	609.360	100,00
36	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	9,00	-	242.350	2.181.150	procedencia: Nacional	0	9	9,00	0	2.181.150	2.181.150	100,00
37	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galería	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	-	242.350	484.700	procedencia: Nacional	0	2	2,00	0	484.700	484.700	100,00
38	72102201-9997	Montaje/instalación de ventiladores de techo	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	-	754.170	2.262.510	procedencia: Nacional	0	3	3,00	0	2.262.510	2.262.510	100,00
39	72131601-013	Limpieza Final de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	1.001.630	1.001.630	procedencia: Nacional	0		0,00	0	0	-	-
40	81141807-002	Agua potable	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	1.067.220	1.067.220	procedencia: Nacional	0	1	1,00	0	1.067.220	1.067.220	100,00
41	72131601-011	Desague Cloacal (pozo, camara y registro)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	4.328.660	4.328.660	procedencia: Nacional	0	1	1,00	0	4.328.660	4.328.660	100,00

I.C. Construcciones
de Inocencio Caballero

Ing. Miguel Santander
Reg MOPC 1347

42	81141807-002	Pileta de Cocina con grifería	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	1.468.000	1.468.000	procedencia: Nacional	0	1	1,00	0	1.468.000	1.468.000	100,00
43	72131601-013	Limpieza final	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	94,00	-	4.000	376.000	procedencia: Nacional	0		0,00	0	0	-	-
44	72131601-005	Rampa para personas con capacidades diferentes, incluye baranda de apoyo	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	1.025.440	1.025.440	procedencia: Nacional	0	1	1,00	0	1.025.440	1.025.440	100,00
45	82101502-007	Cartel de Obra con Porta cartel de 2,40m x 2,00m	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	1.993.500	1.993.500	procedencia: Nacional	1		1,00	1.993.500	0	1.993.500	100,00
46	82101502-007	Placa Conmemorativa	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	1.014.940	1.014.940	procedencia: Nacional	0		0,00	0	0	-	-
Grupo 2 - Construcción de Cocina y Depósito en el Colegio Nacional 6° Compañía Medina - Pilar											0,00	0			
1	72131601-002	Replanteo y Marcación.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	649.380	649.380	procedencia: Nacional	1		1,00	649.380	0	649.380	100,00
2	82101502-007	Cartel de Obras de 2,40 x 2,00m	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	2.013.500	2.013.500	procedencia: Nacional	1		1,00	2.013.500	0	2.013.500	100,00
3	82101502-007	Cartel de 0,40 x 0,60	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	1.024.940	1.024.940	procedencia: Nacional	0		0,00	0	0	-	-
4	72101703-007	Vallado perimetral de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	3.009.330	3.009.330	procedencia: Nacional	1		1,00	3.009.330	0	3.009.330	100,00
5	72131601-002	Excavación y carga de cimiento con PBC	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	6,90	-	896.420	6.185.298	procedencia: Nacional	6,9		6,90	6.185.298	0	6.185.298	100,00
6	72103003-001	Demoliciónes Varias	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	2.537.000	2.537.000	procedencia: Nacional	1		1,00	2.537.000	0	2.537.000	100,00
7	72131601-011	Pozo Artesiano con motor	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	4.906.600	4.906.600	procedencia: Nacional	0	1	1,00	0	4.906.600	4.906.600	100,00
8	72131601-004	Zapatas de H° A°	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	0,30	-	3.487.240	1.046.172	procedencia: Nacional	0,3		0,30	1.046.172	0	1.046.172	100,00

I.C. Construcciones
de Inocencio Caballero
RUC: 2340244-2

Ing. Miguel Santander
Reg. MOPC 1347

9	72131601-004	Pilares de H° A°	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	0,30	-	3.487.240	1.046.172	procedencia: Nacional	0,3		0,30	1.046.172	0	1.046.172	100,00
10	72131601-004	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	2,30	-	3.487.240	8.020.652	procedencia: Nacional	2,3		2,30	8.020.652	0	8.020.652	100,00
11	72131601-005	De 0,15 cm.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	4,60	-	189.590	872.114	procedencia: Nacional	4,6		4,60	872.114	0	872.114	100,00
12	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	7,50	-	116.900	876.750	procedencia: Nacional	7,5		7,50	876.750	0	876.750	100,00
13	72131601-006	De paredes (27,5 ml)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	12,50	-	61.780	772.250	procedencia: Nacional	12,5		12,50	772.250	0	772.250	100,00
14	72131601-005	De 0,15 a revocar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	49,60	-	182.820	9.067.872	procedencia: Nacional	49,6		49,60	9.067.872	0	9.067.872	100,00
15	72131601-005	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	54,30	-	194.000	10.534.200	procedencia: Nacional	54,3		54,30	10.534.200	0	10.534.200	100,00
16	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	7,00	-	56.800	397.600	procedencia: Nacional	7		7,00	397.600	0	397.600	100,00
17	72131601-005	De 0,36 x 0,36 visto p/galería ladr.prensados Núcleo de H°A°	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	7,50	-	288.470	2.163.525	procedencia: Nacional	7,5		7,50	2.163.525	0	2.163.525	100,00
18	72131601-007	De Chapa termoacustica montada Sobre estructura metálica	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	52,00	-	426.000	22.152.000	procedencia: Nacional	40	12	52,00	17.040.000	5.112.000	22.152.000	100,00
19	72131601-008	De paredes al interior a una capa	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	94,50	-	64.720	6.116.040	procedencia: Nacional	0	94,5	94,50	0	6.116.040	6.116.040	100,00
20	72131601-008	De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	17,00	-	70.820	1.203.940	procedencia: Nacional	0	17	17,00	0	1.203.940	1.203.940	100,00
21	72131601-008	De pilares de H° A°	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	3,20	-	70.820	226.624	procedencia: Nacional	0	3,2	3,20	0	226.624	226.624	100,00

I.C. Construcciones
de Inocencio Caballero
RUC: 3340266-2

Ing. Miguel Santander
Reg. MOPC 1347

22	72131601-009	Contrapiso de H°	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	87,30	-	70.820	6.182.586	procedencia: Nacional	0	87,3	87,30	0	6.182.586	6.182.586	100,00
23	72131601-009	Carpeta de nivelacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	87,30	-	70.540	6.158.142	procedencia: Nacional	0	87,3	87,30	0	6.158.142	6.158.142	100,00
24	72131601-009	Piso porcelanato	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	87,30	-	217.890	19.021.797	procedencia: Nacional	0	87,3	87,30	0	19.021.797	19.021.797	100,00
25	72131601-009	Zocalo	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	53,00	-	45.330	2.402.490	procedencia: Nacional	0	53	53,00	0	2.402.490	2.402.490	100,00
26	72131601-010	Ventanas tipo blindex	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	3,00	-	1.229.080	3.687.240	procedencia: Nacional	0		0,00	0	0	-	-
27	72131601-010	Ventana blindex de 0,90 x 2,10	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	2,80	-	1.229.080	3.441.424	procedencia: Nacional	0		0,00	0	0	-	-
28	72131601-010	Puerta metàlica de 0,90 x 2,10	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1,80	-	757.500	1.363.500	procedencia: Nacional	0		0,00	0	0	-	-
29	72131601-008	De mortero 1:3 (cemento - arena)	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	2,40	-	48.760	117.024	procedencia: Nacional	0	2,4	2,40	0	117.024	117.024	100,00
30	72131601-012	De paredes, vigas y pilares interiores	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	84,00	-	34.790	2.922.360	procedencia: Nacional	0	84	84,00	0	2.922.360	2.922.360	100,00
31	72131601-012	De pilares vistos con antimoho incoloro	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	10,50	-	34.790	365.295	procedencia: Nacional	0	10,5	10,50	0	365.295	365.295	100,00
32	72131601-012	De viga,encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	20,00	-	34.790	695.800	procedencia: Nacional	0	20	20,00	0	695.800	695.800	100,00
33	72131601-012	De aberturas metálicas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	6,50	-	34.790	226.135	procedencia: Nacional	0	6,5	6,50	0	226.135	226.135	100,00
34	72131601-012	De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	97,00	-	34.790	3.374.630	procedencia: Nacional	0	97	97,00	0	3.374.630	3.374.630	100,00

I.C. Construcciones
de Inocencio Caballero
RUC: 3340244-2

Ing. Miguel Santander
Reg. MOPC 1347

35	72131601-012	De puerta metálica	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	3,60	-	34.790	125.244	procedencia: Nacional	0	3,6	3,60	0	125.244	125.244	100,00
36	72102503-001	Revestido de Azulejos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	5,70	-	186.820	1.064.874	procedencia: Nacional	0	5,7	5,70	0	1.064.874	1.064.874	100,00
37	72131601-005	Capitel de pilares	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	-	276.580	829.740	procedencia: Nacional	0	3	3,00	0	829.740	829.740	100,00
38	72131601-005	Rampa	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	858.770	858.770	procedencia: Nacional	0	1	1,00	0	858.770	858.770	100,00
39	72101603-002	Canaleta y caño de bajada	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	37,00	-	121.660	4.501.420	procedencia: Nacional	0	37	37,00	0	4.501.420	4.501.420	100,00
40	72131601-001	Instalación del tablero TS	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	5,00	-	203.120	1.015.600	procedencia: Nacional	0	5	5,00	0	1.015.600	1.015.600	100,00
41	72131601-001	Instalación de comandos de ventiladores	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	-	203.120	406.240	procedencia: Nacional	0	2	2,00	0	406.240	406.240	100,00
42	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	7,00	-	203.120	1.421.840	procedencia: Nacional	0	7	7,00	0	1.421.840	1.421.840	100,00
43	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	5,00	-	203.120	1.015.600	procedencia: Nacional	0	5	5,00	0	1.015.600	1.015.600	100,00
44	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	-	203.120	406.240	procedencia: Nacional	0	2	2,00	0	406.240	406.240	100,00
45	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	242.340	242.340	procedencia: Nacional	0	1	1,00	0	242.340	242.340	100,00
46	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galeria	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	-	242.340	484.680	procedencia: Nacional	0	2	2,00	0	484.680	484.680	100,00
47	72102201-9997	Montaje/instalación de ventiladores de techo	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	-	754.170	1.508.340	procedencia: Nacional	0	2	2,00	0	1.508.340	1.508.340	100,00

I.C. Construcciones
de Inocencio Caballero

Ing. Miguel Santander
Reg. MOPC 1347

48	72131601-013	Limpieza Final de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	1.001.630	1.001.630	procedencia: Nacional	0		0,00	0	0	-	-
49	81141807-002	Instalación de Agua Corriente	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	1.067.220	1.067.220	procedencia: Nacional	0	1	1,00	0	1.067.220	1.067.220	100,00
50	81141807-002	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	1.468.000	1.468.000	procedencia: Nacional	0	1	1,00	0	1.468.000	1.468.000	100,00
51	72131601-011	Desagüe Cloacal	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	4.328.660	4.328.660	procedencia: Nacional	0	1	1,00	0	4.328.660	4.328.660	100,00
52	72131601-011	Registro 40x40	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	284.630	284.630	procedencia: Nacional	0	1	1,00	0	284.630	284.630	100,00
						Total por Grupo:	390.533.480					189.776.305	163.650.601	353.426.906	90,50

p/ CONTRATISTA

L.C. Construcciones
de Inocencio Caballero
RUC: 2340244-2

Ing Miguel Santander
Fiscal de Obras
Gobernacion de Ñeembucu

Ing. Miguel Santander
Reg. MOPC 1347

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	**163.650.601**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	**390.533.480**
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	**90,50**