MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO

DEPARTAMENTO DE OBRAS

Cerro León y Alejo García – Tel. (0336) 272212 – 272511

Pedro Juan Caballero - Paraguay

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

En la ciudad de Pedro Juan Caballero, capital del XIII Departamento de Amambay, República del Paraguay, a los 20 días del mes de diciembre del año dos mil veinte y uno, se reúnen el **Arq. Miguel A. Rojas León,** Director de Obrase de la **MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO**, por una parte, y por otra el **Ing. Luis A. González Sánchez,** Contratista Adjudicado en el proceso de contratación **LPN Nº 03/2021 ID N.º 394.191 "Construcción y/o Reforma de Instituciones Educativas"**, a objeto de proceder a la **RECEPCION PROVISORIA**, de acuerdo a la fiscalización realizada, se constata la existencia de observaciones que se detallan a seguir:

252

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	OBSERVACIONES
1	**Preparación de obra - COLEGIO NACIONAL "DEFENSORES DEL CHACO"**	
1.1	Limpieza y Preparación del Terreno	Ejecutado al 100%
1.2	Replanteo	Ejecutado al 100%
1.3	Cartel de Obra 1x 2 m	Ejecutado al 100%
2	**Cimiento y Estructura de Hº Aº - COLEGIO NACIONAL "DEFENSORES DEL CHACO"**	
2.1	Pilotines 30cm. x 4 m de profundidad x 4 unidades por cabezal	Ejecutado al 100%
2.2	Cabezales (120x120x60) cm.	Ejecutado al 100%
2.3	Viga cadena inferior 20x40 cm.	Ejecutado al 100%
2.4	Pilares (25x50) cm. h= 5m	Ejecutado al 100%
3	**Techo sobre estructura metalica - COLEGIO NACIONAL "DEFENSORES DEL CHACO"**	
3.1	De chapa de cinc Nº 26 sobre estructura metalica de perfiles de acero estructural laminado, tipo tinglado.	Ejecutado al 100%
4	**Revoque - COLEGIO NACIONAL "DEFENSORES DEL CHACO"**	
4.1	De paredes de muro existente a una capa	Volver a realizar en superficies desprolijas.
4.2	De pilares - 25x50 cm.	Ejecutado al 100%
4.3	De losa de Hº Aº de graderia.	Ejecutado al 100%
5	**Pisos y Zocalos - COLEGIO NACIONAL "DEFENSORES DEL CHACO"**	
5.1	De Hº Aº de 10 cm de espesor, armadura de varilla electrosoldada de 4,2 mm, alisado y pulido con llana mecanica (helicoptero)	Ejecutado al 100%
5.2	De Hº de 5cm de espesor, sobre piso existente, alisado con llana mecanica (helicoptero)	Ejecutado al 100%
5.3	De cemento alisado, ancho de 80cm. para guarda obra	Ejecutado al 100%
6	**Pintura - COLEGIO NACIONAL "DEFENSORES DEL CHACO"**	
6.1	De paredes interior y exterior al latex	Ejecutado al 100%
6.2	De pilares al latex	Ejecutado al 100%
6.3	De pista polideportiva y lineas de demarcacion para futsal, handball y basquetbol con pintura deportiva de	Rehacer la pintura por deficiencia e imperfecciones,

Dpto. de Obras y Bienes Municipales – Municipalidad de Pedro Juan Caballero

Arq. Miguel Andrés Rojas León
Jefe
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

LUIS A. GONZALEZ S.
Ingeniero Civil
Registro N° 1265

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO

DEPARTAMENTO DE OBRAS

Cerro León y Alejo García – Tel. (0336) 272212 – 272511

Pedro Juan Caballero - Paraguay

253

	base poliuretamica sobre carpeta alisada	rehacer las líneas de marcación
6.4	De arcos y/o soporte de tableros de basquetbol al esmalte sintetico	Rehacer la pintura por deficiencia e imperfecciones
6.5	De estructura metálica aporticada tipo tinglado con 2 manos de fondo antioxido y 2 manos de esmalte sintetico en toda la estructura incluidas canaletas y bajadas	Ejecutado al 100%
7	**Desague Pluvial - COLEGIO NACIONAL "DEFENSORES DEL CHACO"**	
7.1	Canaleta (Desarrollo 33cm) y bajada de chapa galvanizada Nº26	Nivelar canaleta.
7.2	Canal de desague trapezoidal a cielo abierto de Hº. Altura 30 cm.	Ejecutado al 100%
8	**Mobiliario Escolar y/o Deportivo - COLEGIO NACIONAL "DEFENSORES DEL CHACO"**	
8.1	Provision y colocacion de arco y red para futsal, estructura en caño metalico tubular.	Ejecutado al 100%
8.2	Provision de aro de basquetbol con soporte en estructura metalica y tablero de cristal templado de 12 mm con aro rebatible.	Ejecutado al 100%
9	**Limpieza Final con retirada de escombros - COLEGIO NACIONAL "DEFENSORES DEL CHACO"**	Se solicita una limpieza general de la área intervenida
10	**Preparacion de la obra - COLEGIO NACIONAL "VICTOR NATALICIO VASCONCELLOS"**	
10.1	Replanteo	Ejecutado al 100%
10.2	Cartel de Obra 1x2 m	Ejecutado al 100%
11	**Cimiento y Estructura de Hº Aº - COLEGIO NACIONAL "VICTOR NATALICIO VASCONCELLOS"**	
11.1	Pilotines 30cm. x 4 m de profundidad x 4 unidades por cabezal	Ejecutado al 100%
11.2	Cabezales (120x120x80) cm.	Ejecutado al 100%
11.3	Viga cadena inferior 20x40cm.	Ejecutado al 100%
11.4	Pilares (20x45) cm. h=5m	Ejecutado al 100%
12	**Techo sobre estructura metalica - COLEGIO NACIONAL "VICTOR NATALICIO VASCONCELLOS"**	
12.1	De chapa de cinc Nº 26 sobre estructura metálica de perfiles de acero estructural laminado, tipo tinglado.	Ejecutado al 100%
13	**Revoque - COLEGIO NACIONAL "VICTOR NATALICIO VASCONCELLOS"**	
13.1	De pilares - 20x45 cm.	Ejecutado al 100%
14	**Pisos y Zocalos - COLEGIO NACIONAL "VICTOR NATALICIO VASCONCELLOS"**	
14.1	De Hº Aº de 10cm de espesor, armadura de varilla electrosoldada de 4,2 mm, alisado y pulido con llana mecanica (helicoptero)	Ejecutado al 100%
14.2	De Hº de 5cm de espesor, sobre piso existente, alisado con llana mecanica (helicoptero)	Volver a realizar alisado por imperfecciones.

Dpto. de Obras y Bienes Municipales – Municipalidad de Pedro Juan Caballero

Arq. Miguel Andrés Rojas León
Jefe
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

LUIS A. GONZÁLEZ S.
Ingeniero Civil
Registro N° 1265

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO

DEPARTAMENTO DE OBRAS

Cerro León y Alejo García – Tel. (0336) 272212 – 272511

Pedro Juan Caballero - Paraguay

15	**Pintura - COLEGIO NACIONAL "VICTOR NATALICIO VASCONCELLOS"**	
15.1	De pilares al latex	Ejecutado al 100%
15.2	De arcos y/o soporte de tableros de basquetbol al esmalte sintético	Rehacer la pintura por deficiencia e imperfecciones
15.3	De estructura metálica aporticada tipo tinglado con 2 manos de fondo antióxido y 2 manos de esmalte sintético en toda la estructura incluidas canaletas y bajadas	Ejecutado al 100%
16	**Desague Pluvial - COLEGIO NACIONAL "VICTOR NATALICIO VASCONCELLOS"**	
16.1	Canaleta (desarrollo 33cm) y bajada de Chapa Galvanizada Nº 26	Ejecutado al 100%
16.2	Canal de desague trapezoidal a cielo abierto de Hº Altura 30cm.	Ejecutado al 100%
17	**Mobiliario Escolar y/o Deportivo - COLEGIO NACIONAL "VICTOR NATALICIO VASCONCELLOS"**	
17.1	Provisión y Colocación de Arco y red para futsal, estructura en caño metálico tubular	Ejecutado al 100%
17.2	Provisión de aro de basquetbol con soporte en estructura metálica y tablero de cristal templado de 12 mm con aro rebatible	Ejecutado al 100%
18	**Limpieza Final con retirada de escombros - COLEGIO NACIONAL "VICTOR NATALICIO VASCONCELLOS"**	Se solicita una limpieza general del área intervenida
19	**Preparación de la obra - ESCUELA BASICA Nº 1301 "MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA"**	
19.1	Limpieza y Preparacion del terreno	Ejecutado al 100%
19.2	Replanteo	Ejecutado al 100%
19.3	Cartel de Obra 1x2m	Ejecutado al 100%
19.4	Demolicion de aulas y/o sanitarios y/o muros - Con Recuperacion	Ejecutado al 100%
20	**Cimiento y Estructura de Hº Aº - ESCUELA BASICA Nº 1301 "MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA"**	
20.1	Pilotines 30cm. Cantidad segun indicado en planos	Ejecutado al 100%
20.2	Cabezales para aulas. Medidas segun indicada en planos	Ejecutado al 100%
20.3	Viga cadena inferior (20x30) cm. en aulas y (20x40) cm en tinglado	Ejecutado al 100%
20.4	Pilares: medidas segun indicadas en los planos	Ejecutado al 100%
20.5	Viga cadena superior 20x30 cm	Ejecutado al 100%
20.6	Viga Cumbrera de Hº Aº 20x50 cm	Ejecutado al 100%
20.7	Dado de Hº Aº 20x60cm	Ejecutado al 100%
21	**Relleno y Apisonado de base para Contrapiso - ESCUELA BASICA Nº 1301 "MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA"**	Ejecutado al 100%
22	**Aislación Asfáltica - ESCUELA BASICA Nº 1301 "MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA"**	
22.1	De paredes	Ejecutado al 100%
23	**Mampostería de Nivelación y/o Elevación - ESCUELA**	

254

Dpto. de Obras y Bienes Mun. Municipalidad de Pedro Juan Caballero

Arq. Miguel Andrés Rojas León
Jefe
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

LUIS A. GONZÁLEZ S.
Ingeniero Civil
Registro Nº 1265

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO

DEPARTAMENTO DE OBRAS

Cerro León y Alejo García – Tel. (0336) 272212 – 272511

Pedro Juan Caballero - Paraguay

255

	BASICA Nº 1301 "MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA"	
23.1	De 0.20 para revocar de ladrillos huecos de 6 aguj.	Ejecutado al 100%
23.2	De 0.20 visto a una cara de ladrillos huecos de 6 aguj.	Ejecutado al 100%
23.3	De 0,15 para revocar de ladrillos huecos de 6 aguj.	Ejecutado al 100%
23.4	De 0.15 visto a una cara de ladrillos huecos de 6 aguj.	Ejecutado al 100%
23.5	Pilares 30x30 cm. con nucleo de HºAº 12x12cm	Ejecutado al 100%
23.6	Envarillado bajo aberturas: 2 D, 8mm por hilada (2 hiladas)	Ejecutado al 100%
24	**Techo - ESCUELA BASICA Nº 1301 "MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA"**	
24.1	De tejas ceramicas sobre estructura de madera y machimbre	Ejecutado al 100%
24.2	Viga de madera en galeria empotrada con planchuela metalica. segun indicado en planos	Se solicita la pintura del mismo.
25	**Contrapiso de Hº - ESCUELA BASICA Nº 1301 "MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA"**	
25.1	Contrapiso de nivelación - carpeta de 3cm	Ejecutado al 100%
26	**Revoque - ESCUELA BASICA Nº 1301 "MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA"**	
26.1	De paredes interior y exterior a una capa	Ejecutado al 100%
26.2	De viga cumbrera	Ejecutado al 100%
27	**Pisos y Zocalos - ESCUELA BASICA Nº 1301 "MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA"**	
27.1	De baldosa ceramica esmaltada	Ejecutado al 100%
27.2	De cemento alisado, ancho de 80cm para guarda obra.	Ejecutado al 100%
27.3	Zócalo de cerámica esmaltada	Ejecutado al 100%
28	**Aberturas de Madera - ESCUELA BASICA Nº 1301 "MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA"**	
28.1	Puerta 1,00 x 2,00m Tipo Tablero c/ 2 Hojas	Ejecutado al 100%
28.2	Ventana tipo balancín 1,50x1,00 m	Ejecutado al 100%
29	**Pintura - ESCUELA BASICA Nº 1301 "MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA"**	
29.1	De paredes interior y exterior al látex	Ejecutado al 100%
29.2	De tejas cerámicas con resina/silicona	Se solicita la realización de correcciones en sector faltante
29.3	De pilares a la vista con silicona	Ejecutado al 100%
29.4	De aberturas metálicas con pintura sintética	Ejecutado al 100%
29.5	De maderamen y machimbre con barniz	Rehacer la pintura por deficiencia e imperfecciones - maderamen
29.6	De aberturas de madera con barniz	Ejecutado al 100%
29.7	De viga cumbrera	Ejecutado al 100%
30	**Vidrios dobles colocados en aberturas - ESCUELA BASICA N.º 1301 "MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA"**	Ejecutado al 100%
31	**Desagüe Pluvial - ESCUELA BASICA Nº 1301 "MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA"**	
31.1	Canaleta (desarrollo 33cm) y bajada de Chapa	Ejecutado al 100%

Dpto. de Obras y Bienes Municipales – Municipalidad de Pedro Juan Caballero

Arq. Miguel Andrés Rojas León
Jefe
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

LUIS A. GONZÁLEZ S.
Ingeniero Civil
Registro N° 1265

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO

DEPARTAMENTO DE OBRAS

Cerro León y Alejo García – Tel. (0336) 272212 – 272511

Pedro Juan Caballero - Paraguay

	galvanizada Nº 26	
32	**Instalación Eléctrica con Artefactos - ESCUELA BASICA Nº 1301 "MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA"**	
32.1	Instalacion Electrica	Ejecutado al 100%
32.2	Artefactos Electricos	Ejecutado al 100%
33	**Mobiliario Escolar y/o Deportivo - ESCUELA BASICA Nº 1301 "MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA"**	
33.1	Pizarrón	Ejecutado al 100%
34	**Limpieza Final con retirada de escombros -ESCUELA BASICA Nº 1301 "MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA"**	Se solicita una limpieza general del área intervenida
35	**Preparación de la obra - ESCUELA BASICA Nº 2124 "REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL"**	
35.1	Cartel de obra 1x2 m	Ejecutado al 100%
36	**Techo - ESCUELA BASICA Nº 2124 "REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL"**	
36.1	Cambio y reposicion de tejas sobre manta tipo vidim y reposicion de alfajias	Ejecutado al 100%
37	**Pisos y Zocalos - ESCUELA BASICA Nº 2124 "REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL"**	
37.1	De baldosa ceramica esmaltada	Ejecutado al 100%
37.2	De cemento alisado, ancho segun indicado en los planos	Ejecutado al 100%
38	**Aberturas de Maderas - ESCUELA BASICA Nº 2124 "REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL"**	
38.1	Puerta 0,80 x 2,10 m Tipo Tablero	Ejecutado al 100%
39	**Aberturas Metalicas - ESCUELA BASICA Nº 2124 "REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL"**	
39.1	Ventana Tipo Balancin 0,80 x 1,40 m	Ejecutado al 100%
40	**Pintura - ESCUELA BASICA Nº 2124 "REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL"**	
40.1	De paredes interior y exterior al latex	Ejecutado al 100%
40.2	De tejas ceramicas al latex	Ejecutado al 100%
40.3	De aberturas metalicas con pintura sintetica	Rehacer la pintura por deficiencia e imperfecciones.
40.4	De maderamen y machimbre con barniz	Ejecutado al 100%
40.5	De aberturas de madera con barniz	Rehacer la pintura por deficiencia e imperfecciones.
41	**Vidios dobles colocados en aberturas - ESCUELA BASICA Nº 2124 "REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL"**	Ejecutado al 100%
42	**Desague Pluvial - ESCUELA BASICA Nº 2124 "REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL"**	
42.1	Canaleta y Bajada de chapa galvanizada Nº 24 - desarrollo 33 cm.	Ejecutado al 100%
43	**Instalacion Electrica con Artefactos - ESCUELA BASICA Nº 2124 "REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL"**	
43.1	Instalacion Electrica	Ejecutado al 100%
43.2	Artefactos Electricos	Ejecutado al 100%

256

Dpto. de Obras y Bienes Municipales

Arq. Miguel Andrés Rojas Leon
Jefe
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

LUIS A. GONZÁLEZ S.
Ingeniero Civil
Registro Nº 1265

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO

DEPARTAMENTO DE OBRAS

Cerro León y Alejo García – Tel. (0336) 272212 – 272511

Pedro Juan Caballero - Paraguay

257

44	**Limpieza Final con retirada de escombros - ESCUELA BASICA Nº 2124 "REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL"**	Se solicita una limpieza general del área intervenida
45	**Preparacion de la obra - ESCUELA BASICA Nº 6186 "NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO"**	
45.1	Replanteo	Ejecutado al 100%
45.2	Cartel de obra 1x2cm	Ejecutado al 100%
45.3	Demolicion de pilares	Ejecutado al 100%
46	**Cimiento y Estructura de Hº Aº - ESCUELA BASICA Nº 6186 "NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO"**	
46.1	Pilotines 30 cm x 4m de profundidad x 4 unidades por cabezal	Ejecutado al 100%
46.2	Cabezales (120x120x80) cm	Ejecutado al 100%
46.3	Viga cadena inferior 20x40cm	Ejecutado al 100%
46.4	Pilares (35x65) cm. h= 6m	Ejecutado al 100%
47	**Techo sobre estructura metalica - ESCUELA BASICA Nº 6186 "NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO"**	
47.1	De chapa de cinc Nº 26 sobre estructura metalica de perfiles de acero estructural laminado, tipo tinglado	Ejecutado al 100%
48	**Revoque - ESCUELA BASICA Nº 6186 "NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO"**	
48.1	De pilares - 35x65 cm.	Ejecutado al 100%
49	**Pisos y Zocalos - ESCUELA BASICA Nº 6186 "NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO"**	
49.1	De Hº Aº cm de espesor, armadura varilla electrosoldada 4,2 mm, alisado y pulido con llana mecanica (helicoptero)	Ejecutado al 100%
49.2	De Hº de 5 cm de espesor, sobre piso existente, alisado con llana mecanica (helicoptero)	Ejecutado al 100%
49.3	De cemento alisado, ancho de 80cm para guarda obra	Ejecutado al 100%
50	**Pintura - ESCUELA BASICA Nº 6186 "NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO"**	
50.1	De paredes interior y exterior al latex	Ejecutado al 100%
50.2	De pilares al latex	Rehacer la pintura por deficiencia e imperfecciones.
50.3	De pista polideportiva y lineas de demarcacion para futsal, handball y basquetbol con pintura deportiva de base poliuretanica sobre carpeta alisada	Ejecutado al 100%
50.4	De arcos y/o soporte de tableros de basquetbol al esmalte sintetico	Ejecutado al 100%
50.5	De estructura metalica aporticada tipo tinglado con 2 manos de fondo antioxido y 2 manos de esmalte sintetico en toda la estructura incluidas canaletas y bajadas	Rehacer la pintura por deficiencia e imperfecciones.
51	**Desague Pluvial - ESCUELA BASICA Nº 6186 "NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO"**	
51.1	Canaleta (desarrollo 33cm) y bajada de chapa galvanizada Nº 26	Ejecutado al 100%
51.2	Canal de desague trapezoidal a cielo abierto de Hº.	Ejecutado al 100%

Dpto. de Obras y Bienes Municipales – Municipalidad de Pedro Juan Caballero

Arq. Miguel Andrés Rojas León
Jefe
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

LUIS A. GONZÁLEZ S.
Ingeniero Civil
Registro Nº 1265

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO

DEPARTAMENTO DE OBRAS

Cerro León y Alejo García – Tel. (0336) 272212 – 272511

Pedro Juan Caballero - Paraguay

258

	Altura de 30 cm.	
52	**Mobiliario Escolar y/o Deportivo - ESCUELA BASICA Nº 6186 "NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO"**	
52.1	Provision de aro de basquetbol con soporte en estructura metalica y tablero de cristal templado de 12 mm con aro rebatible	Ejecutado al 100%
53	**Limpieza final con retirada de escombros - ESCUELA BASICA Nº 6186 "NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO"**	Se solicita una limpieza general del área intervenida
54	**Preparacion de la obra - ESCUELA BASICA Nº 710 "CARLOS ANTONIO LOPEZ"**	
54.1	Cartel de Obra 1x2 m	Ejecutado al 100%
54.2	Demolicion de aberturas - ventanas 1,70 x 1,40 m	Ejecutado al 100%
55	**Mamposteria de Nivelacion y/o elevacion - ESCUELA BASICA Nº 710 "CARLOS ANTONIO LOPEZ"**	
55.1	De 0,15 para revocar de ladrillos huecos de 6 aguj,	Ejecutado al 100%
55.2	Pilares 30x30 cm. con nucleo de Hº Aº 12x12 cm.	Ejecutado al 100%
56	**Techo - ESCUELA BASICA Nº 710 "CARLOS ANTONIO LOPEZ"**	
56.1	Desmontaje y reposicion de techo de tejas ceramicas sobre estructura de madera y machimbre con reaprovechamiento	Ejecutado al 100%
57	**Revoque - ESCUELA BASICA Nº 710 "CARLOS ANTONIO LOPEZ"**	
57.1	De pilares - ancho y profundidad variables, segun plano	Ejecutado al 100%
58	**Pisos y Zocalos - ESCUELA BASICA Nº 710 "CARLOS ANTONIO LOPEZ"**	
58.1	De baldosa ceramica esmaltada	Ejecutado al 100%
58.2	De hormigon, alisado, espesor 5 cm sobre piso existentes.	Ejecutado al 100%
58.3	De cemento alisado, ancho segun indicado en los planos.	Ejecutado al 100%
59	**Aberturas de Madera - ESCUELA BASICA Nº 710 "CARLOS ANTONIO LOPEZ"**	
59.1	Puerta 0,90 x 2,10 m Tipo Tablero	Ejecutado al 100%
60	**Aberturas Metalicas - ESCUELA BASICA Nº 710 "CARLOS ANTONIO LOPEZ"**	
60.1	Ventana Tipo Balancin 1,50 x 1,00 m	Ejecutado al 100%
61	**Pintura - ESCUELA BASICA Nº 710 "CARLOS ANTONIO LOPEZ"**	
61.1	De paredes interior y exterior al latex	Ejecutado al 100%
61.2	De tejas ceramicas al latex	Ejecutado al 100%
61.3	De pilares al latex	Rehacer la pintura por deficiencia e imperfecciones.
61.4	De pilares a la vista al latex o resina/silicona	Ejecutado al 100%
61.5	De aberturas metalicas con pintura sintetica	Ejecutado al 100%
61.6	De maderamen y machimbre con barniz	Ejecutado al 100%
61.7	De aberturas de madera con barniz	Ejecutado al 100%
61.8	De viga cumbrera	Rehacer la pintura por

Dpto. de Obras y Bienes Municipales – Municipalidad de Pedro Juan Caballero

Arq. Miguel Andrés Rojas Leon
Jefe
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

LUIS A. GONZÁLEZ S.
Ingeniero Civil
Registro Nº 1265

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO

DEPARTAMENTO DE OBRAS

Cerro León y Alejo García – Tel. (0336) 272212 – 272511

Pedro Juan Caballero - Paraguay

259

		deficiencia e imperfecciones.
62	**Vidrios dobles colocados en aberturas - ESCUELA BASICA Nº 710 "CARLOS ANTONIO LOPEZ"**	
62.1	Vidrios dobles colocados en aberturas	Volver a colocar vidrios.
63	**Desague Pluvial - ESCUELA BASICA Nº 710 "CARLOS ANTONIO LOPEZ"**	
63.1	Canaleta y bajada de Chapa galvanziada Nº 24 - desarrollo 33 cm	Se solicita nivelar la canaleta.
64	**Instalacion Electrica con Artefactos - ESCUELA BASICA Nº 710 "CARLOS ANTONIO LOPEZ"**	
64.1	Instalacion Electrica	Ejecutado al 100%
64.2	Artefactos Electricos	Ejecutado al 100%
65	**Mobiliario Escolar y/o Deportivo - ESCUELA BASICA Nº 710 "CARLOS ANTONIO LOPEZ"**	
65.1	Pizarron	Ejecutado al 100%
66	**Limpieza Final con retirada de escombros - ESCUELA BASICA Nº 710 "CARLOS ANTONIO LOPEZ"**	Se solicita una limpieza general del área intervenida
67	**Preparacion de la obra - COLEGIO NACIONAL "ASUNCION ESCALADA"**	
67.1	Replanteo	Ejecutado al 100%
67.2	Cartel de obra 1x2 m	Ejecutado al 100%
68	**Cimiento y Estructura de Hº Aº - COLEGIO NACIONAL "ASUNCION ESCALADA"**	
68.1	Pilotines 30 cm x 4m de profundidad x 4 unidades por cabezal	Ejecutado al 100%
68.2	Cabezales (120x120x80)	Ejecutado al 100%
68.3	Viga cadena inferior 20 x 30 cm.	Ejecutado al 100%
68.4	Pilares (20x35) cm. h= 5m	Ejecutado al 100%
69	**Techo - COLEGIO NACIONAL "ASUNCION ESCALADA"**	
69.1	De chapa de cinc Nº 26 sobre estructura metalica de perfiles de acero estructural laminado, tipo tinglado.	Ejecutado al 100%
70	**Revoque - COLEGIO NACIONAL "ASUNCION ESCALADA"**	
70.1	De paredes de muro existente a una capa	Ejecutado al 100%
70.2	De pilares - 20x35cm	Volver a realizar a superficies imperfectas.
71	**Pisos y Zocalos - COLEGIO NACIONAL "ASUNCION ESCALADA"**	
71.1	De Hº de 5cm de espesor, sobre piso existente, alisado con llana mecanica (helicoptero).	Ejecutado al 100%
71.2	De cemento alisado, ancho de 80 cm. para guarda obra	Ejecutado al 100%
72	**Pintura - COLEGIO NACIONAL "ASUNCION ESCALADA"**	
72.1	De paredes interior y exterior al latex	Ejecutado al 100%
72.2	De pilares al latex	Ejecutado al 100%
72.3	De estructura metalica aporticada tipo tinglado con 2 manos de fondo antioxido y 2 manos de esmalte sintetico en toda la estructura incluidas canaletas y	Ejecutado al 100%

Dpto. de Obras y Bienes Municipales Municipalidad de Pedro Juan Caballero

Arq. Miguel Andrés Rojas León
Jefe
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

LUIS A. GONZÁLEZ S.
Ingeniero Civil
Registro N° 1265

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO

DEPARTAMENTO DE OBRAS

Cerro León y Alejo García – Tel. (0336) 272212 – 272511

Pedro Juan Caballero - Paraguay

	bajadas.	
73	**Desague Pluvial - COLEGIO NACIONAL "ASUNCION ESCALADA"**	
73.1	Canaleta (desarrollo 33 cm) y bajada de chapa galvanizada Nº 26	Ejecutado al 100%
73.2	Canal de desague trapezoidal a cielo abierto de Hº. Altura 30 cm.	Ejecutado al 100%
74	**Limpieza Final con retirada de escombros - COLEGIO NACIONAL "ASUNCION ESCALADA"**	Se solicita una limpieza general del área intervenida
75	**Preparacion de la obra - ESCUELA BASICA Nº 2004 " MARIA AUXILIADORA"**	
75.1	Replanteo	Ejecutado al 100%
75.2	Cartel de obra 1x2 m	Ejecutado al 100%
76	**Cimiento y Estructura de Hº Aº - ESCUELA BASICA Nº 2004 " MARIA AUXILIADORA"**	
76.1	Pilotines 30cm x 4 m de profundidad x 4 unidades por cabezal	Ejecutado al 100%
76.2	Cabezales (120x120x80) cm	Ejecutado al 100%
76.3	Viga cadena inferior 20x30 cm.	Ejecutado al 100%
76.4	Pilares (20x35) cm. h= 4m	Ejecutado al 100%
77	**Relleno y Apisonado de Base para Contrapiso - ESCUELA BASICA Nº 2004 " MARIA AUXILIADORA"**	Ejecutado al 100%
78	**Techo - ESCUELA BASICA Nº 2004 " MARIA AUXILIADORA"**	
78.1	De chapa de cinc Nº 26 sobre estructura metalica de perfiles de acero estructural laminado, tipo tinglado.	Ejecutado al 100%
79	**Revoque - ESCUELA BASICA Nº 2004 " MARIA AUXILIADORA"**	
79.1	De pilares - 20x35 cm	Ejecutado al 100%
80	**Pisos y Zocalos - ESCUELA BASICA Nº 2004 " MARIA AUXILIADORA"**	
80.1	De Hº Aº de 10 cm de espesor, armadura varilla conformada electrosoldada 4,2 mm, alisado y pulido con llana mecanica (helicoptero)	Ejecutado al 100%
80.2	De cemento alisado, ancho de 80 cm. para guarda obra	Ejecutado al 100%
81	**Pintura - ESCUELA BASICA Nº 2004 " MARIA AUXILIADORA"**	
81.1	De pilares al latex	Rehacer la pintura por deficiencia e imperfecciones
81.2	De estructura metalica aporticada tipo tinglado con 2 manos de fondo antioxido y 2 manos de esmalte sintetico en toda la estructura incluidas canaletas y bajadas	Ejecutado al 100%
82	**Desague Pluvial - ESCUELA BASICA Nº 2004 " MARIA AUXILIADORA"**	
82.1	Canaleya (desarrollo 33cm) y bajada de chapa galvanizada Nº 26	Ejecutado al 100%
82.2	Canal de desague trapezoidal a cielo abierto de Hº.	Ejecutado al 100%

260

Dpto. de Obras y Bienes Municipales – Municipalidad de Pedro Juan Caballero

Arq. Miguel Andrés Rojas León
Jefe
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

LUIS A. GONZÁLEZ S.
Ingeniero Civil
Registro Nº 1265

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO

DEPARTAMENTO DE OBRAS

Cerro León y Alejo García – Tel. (0336) 272212 – 272511

Pedro Juan Caballero - Paraguay

	Altura 30 cm.	
83	**Limpieza Final con retirada de escombros - ESCUELA BASICA Nº 2004 " MARIA AUXILIADORA"**	Se solicita una limpieza general del área intervenida

El plazo establecido para realizar los trabajos correctivos que permitan dar por terminada la obra es de 10 días. La Recepción Definitiva de la obra se efectuará cuando se hubieran terminado los trabajos pendientes y no se hubiera constatado la existencia de otros vicios o defectos en las obras de referencia.

261

De conformidad con la presente acta, se forma en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en lugar y fecha indicados más arriba.

Dpto. de Obras y Bienes Municipales Municipalidad de Pedro Juan Caballero

Arq. Miguel A. Rojas L.
Director Dpto. de Obras
Municipalidad de Pedro Juan. C.

Ing. Luis A. González S.
Contratista

LUIS A. GONZÁLEZ S.
Ingeniero Civil
Registro N° 1265