MUNICIPALIDAD DE LAMBARE

NOMBRE DE LA EMPRESA: ITC INGENIERIA de Mario Quiroga Baez

CERTIFICADO DE OBRA Nº 01

OBRA:REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AULAS, ADECUACIÓN DE SANITARIOS Y REPARACIÓN DE BIBLIOTECA EN ESC. BÁS. Nº 804 REPÚBLICA DEL SALVADOR - FONACIDE - ID 416302

						Avance Físico en Cantidad		En Montos			
Nº	RUBROS	Unid.	Cant.	P. Unitario (IVA Incluido)	Total (IVA incluido)	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
1	**TRABAJOS PRELIMINARES: 2 AULAS + BIBLIOTECA**	**Unidad Medida Global**	1		-				-	-	100%
1.1	Limpieza y preparación	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000		1,00		800.000	800.000	100%
1.2	Despeje total de pisos	Metros cuadrados	115,92	12.500	1.449.000		115,92		1.449.000	1.449.000	100%
1.3	Despeje de instalación eléctrica y artefactos.	Unidad Medida Global	1	960.000	960.000		1,00		960.000	960.000	100%
1.4	Despeje de aberturas metálicas (puertas y ventanas)	Unidad	2	80.000	160.000		2,00		160.000	160.000	100%
1.5	Despeje de revoques en mal estado (pared y techo)	Metros cuadrados	464,56	12.500	5.807.000		464,56		5.807.000	5.807.000	100%
8	**Relleno y compantación en áreas con hundimientos**	**Metros cuadrados**	**37,8**	**36.000**	**1.360.800**		**37,80**		**1.360.800**	**1.360.800**	**100%**
9	**Contrapiso**	**Metros cuadrados**	**115,92**	**28.500**	**3.303.720**		**115,92**		**3.303.720**	**3.303.720**	**100%**
10	**Piso cerámico (alto tránsito)**	**Metros cuadrados**	**115,92**	**96.700**	**11.209.464**		**115,92**		**11.209.464**	**11.209.464**	**100%**
11	**Zócalo cerámico**	**Metro lineal**	**95,15**	**48.000**	**4.567.200**		**95,15**		**4.567.200**	**4.567.200**	**100%**
12	**Aislación asfáltica**	**Unidad Medida Global**	1				1,00				
12.1	De techo con membrana asfáltica	Metros cuadrados	156,44	**64.000**	**10.012.160**		**156,44**		**10.012.160**	**10.012.160**	**100%**
27	**Instalción eléctrica general: 2 aulas - sanitarios - biblioteca.**	**Unidad Medida Global**	1				1,00				
27.1	Instalación del tablero TS en galería, con barra de fase y neutro	Unidad	16	132.000	**2.112.000**		**16,00**		**2.112.000**	**2.112.000**	**100%**
27.2	Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	Unidad	3	116.640	**349.920**		**3,00**		**349.920**	**349.920**	**100%**
27.3	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	19	96.000	**1.824.000**		**19,00**		**1.824.000**	**1.824.000**	**100%**
				-	**43.915.264**			-	**43.915.264**	**43.915.264**	

Total a Recibir en Certificado Nº 01	**43.915.264**
Retencion del 5% del Total	2.195.763
Total Neto del Certificado Nº 01	**41.719.501**

Ing. Ulises Solís Alegre

ITC Ingeniería

Ing. Mario Quiroga
Reg. Prof. Nº 17.731