MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA	FECHA DE PRESENTACIÓN:	04/12/2023
OBRA: **REACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAEN BLOQUE DE 3 AULAS Y DIRECCION EN LA ESCUELA BASICA N° 3448 SAN JORGE Y CONSTRUCCION DE UN AULA NUEVA DE NIVEL INICIAL EN LA ESCUELA BASICA N° 2608 DONJUAN RAMON ESQUIVEL CON EQUIPAMIENTOPROCESO PLURIANUAL 2023-2024**	FECHA DE INICIO:	01/11/2024
	PLAZO INICIAL (Días):	60
CONTRATISTA: **JORGE OMAR GARCIA ROLIN - METALÚRGICA PIRAPÓ**	DIAS DE LLUVIA:	9
Contrato UOC N° 20/2023 - Lote Nº 1 - REACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAEN BLOQUE DE 3 AULAS Y DIRECCION EN LA ESCUELA BASICA N° 3448 SAN JORGE	PLAZO PRORROGADO:	-
	DIAS TRANSCURRIDOS:	34
Certificado N° 1	DÍAS DE ATRASO:	-

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			% de Avance
							Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	
1	72131601-9974	Marcación, preparación y replanteo de obra	Metros cuadrados	289	4.806	1.388.934	0,00	289,00	289,00	0,00	1.388.934	1.388.934	100%
2	72101601-001	Remoción de techo existente	Metros cuadrados	289	23.613	6.824.157	0,00	135,00	135,00	0,00	3.187.755	3.187.755	47%
3	72101601-001	Desmonte de instalacion electrica (aulas, corredor, direccion)	Unidad Medida Global	5	203.688	1.018.440	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0%
4	72101601-001	Desmonte de artefacctos electrica (aulas, corredor, direccion)	Unidad Medida Global	5	146.000	730.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0%
5	72131601-004	Viga de H° A°	Metros cúbicos	1,68	1.995.467	3.352.385	0,00	1,68	1,68	0,00	3.352.385	3.352.385	100%
6	72131601-005	Muro de elevación de 15 cm para revocar	Metros cuadrados	6	111.200	667.200	0,00	6,00	6,00	0,00	667.200	667.200	100%
7	72101601-001	Provision y colocacion de techo de chapa, termo acustica nro 26 de 5cm pre-pintado superior trapezoidal e inferior chapa lisa, clavaderos de perfil C 75 x 40 x17 incluye provision y colocacion de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada N°26 desarrollo de 40cm pintado sintetico	Metros cuadrados	300	382.561	114.768.300	0,00	140,00	140,00	0,00	53.558.540	53.558.540	47%

METALÚRGICA PIRAPÓ
Construcciones en Gral.
R.U.C. 1.736.600 - 3

Amado Cabañas
Arquitecto
Reg. MOPC 1202

8	72101607-006	Revoque esterior a una mano, terminacion filtrato	Metros cuadrados	6	29.146	174.876	0,00	6,00	6,00	0,00	174.876	174.876	100%
9	72102201-002	Reposición artefacto de energia electrica tipo fluorescentes	Unidad	23	154.604	3.555.892	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0%
10	72102602-004	Vidrios para ventanas tipo balancin	Metros cuadrados	1,25	138.587	173.234	0,00	1,25	1,25	0,00	173.234	173.234	100%
11	72131601-012	Pintura de Ladrillos a la vista (limpieza de ladrillo visto con acido y patinal D)	Metros cuadrados	535,25	14.633	7.832.313	0,00	428,20	428,20	0,00	6.265.851	6.265.851	80%
12	72131601-012	Pintura Interior exterior de areas revocadas	Metros cuadrados	244	16.186	3.949.384	0,00	195,00	195,00	0,00	3.156.270	3.156.270	80%
13	72131601-012	Pinturas de puertas con esmalte sintetico	Metros cuadrados	22	20.886	459.492	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0%
14	72131601-012	Pintura de Pizarrones	Unidad	3	462.896	1.388.688	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0%
15	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	908.074	908.074	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0%
					Precio Total	**147.191.369**							

	Anterior	**Actual**	**Acumulado**	**% Avance**
Total Certificación	-	71.925.044	71.925.044	48,86%
Amortización de Anticipo del 10 % (Valor: 14.719.136 Gs)	-	7.192.504	-	
Fondo de reparo 5%	-	3.596.252	-	
Neto a cobrar:	-	**61.136.287**	-	

Son en Guaraníes: Sesenta y Un Millones Ciento Treinta y Seis Mil Doscientos Ochenta y Siete Mil.-

Sr. Jorge Omar García Rolín
Contratista

METALÚRGICA PIRAPÓ

METALÚRGICA PIRAPÓ
Construcciones en Gral.
R.U.C. 1.736.600 - 3

Arq. Amado Cabaña
Fiscal de Obras
Municipalidad de Tomás Romero Pereira

Amado Cabañas
Arquitecto
Reg. MOPC 1202