MUNICIPALIDAD DE PILAR

CONTRATO 46/2022 – CONTRATACION DIRECTA Nº 22/2022 – CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL Y REPARACION DE AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL 6º COMPAÑÍA MEDINA

ACTA DE MEDICION

En el lugar de la Obra, Distrito de Pilar, Departamento de Ñeembucú, a los 28 días del mes de diciembre del año 2022, se reúnen la empresa Contratista R.A.S CONSTRUCCIONES, representada por el Sr. RAMON ALBERTO SOSA, la FISCALIZACION DE OBRAS, en representación de la Municipalidad de Pilar, con el objeto de proceder a la verificación de los Ítems de la presente ACTA DE MEDICION. A continuación, se detalla las mediciones correspondientes.

		Contrato Inicial				CANTIDADES			Cantidades Modificatorias/Disminuciones	
Nº	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precio Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	DISMINUCION	CANTIDAD ACTUAL
1	Replanteo	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000	0	1,00	1,00	0,00	1,00
2	Desmantelar cerramiento existente	Metro lineal	141,5	30.000	4.245.000	0	141,50	141,50	0,00	141,50
3	Colocación 180.1 ml de tejido (1,50)* (Alambre liso reforzado (540,3 ml) y Alambre de pua 540,3 ml (2 rollos))	Metro lineal	180,10	106.000	19.090.600	0	136,50	136,50	43,60	136,50
4	Anclaje de postes curvos (2,80 altura)	Unidad	61,00	100.000	6.100.000	0	55,00	55,00	6,00	55,00
5	Excavación, relleno y compactación	Metros cúbicos	19,14	103.000	1.971.420	0	14,53	14,53	4,61	14,53
6	Losita de Hº (0,30X0,30) DE 10 espesor.	Metros cúbicos	0,55	1.650.000	907.500	0	0,495	0,495	0,055	0,495
7	Cimiento de Hº Ciclopeo.	Metros cúbicos	19,70	1.030.000	20.291.000	0	14,94	14,94	4,76	14,94
8	Mampostería de 0,30. (nivelación)	Metros cuadrados	56,00	186.000	10.416.000	0	48,00	48,00	8,00	48,00
9	Columnas de Hº Aº para soporte del porton.	Metros cúbicos	0,24	3.000.000	720.000	0	0,24	0,24	0,00	0,24
10	Reparación de techo con recuperación.	Metros cuadrados	270	170.000	45.900.000	0	270,00	270,00	0,00	270,00
11	Revoque en galería (1m altura)	Metros cuadrados	29	46.000	1.334.000	0	29,00	29,00	0,00	29,00
12	Pintura exterior con enduido.	Metros cuadrados	294	29.000	8.526.000	0	294,00	294,00	0,00	294,00
13	Portón de acceso vehicular.	Unidad Medida Global	1	5.250.000	5.250.000	0	1,00	1,00	0,00	1,00
14	Cartel de obra.	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000	0	1,00	1,00	0,00	1,00
15	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000	0	1,00	1,00	0,00	1,00

R.A.S. Construcciones
de Ramón A. Sosa R.
RUC: 3199176-0
Cel: 0975-606.345 Pilar

Desiderio López Alvarez
INGENIERO CIVIL

Escaneado con CamScanner