Emmanuel Ingeniería

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA Nº 1

CONTRATISTA : EMMANUEL INGENIERIA del Ing. Cesar Presentado

MONTO DEL CONTRATO (GS IVA INCLUIDO) : 108.250.000.-

FECHA: 23 de Mayo de 2024.-

OBRA: CONTRATO N° 01/2024 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO QUIRAYTY-CAMINO A SANTA LIBRADA", CON ID N° 439402.-

Contratación Directa N° 01/2024.-

Ítems del llamado "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO QUIRAYTY-CAMINO A SANTA LIBRADA", CON ID N° 439402.-

Lote Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

AVANCE DE OBRA		
Ejecutado presente certificado	30%	-
Avance de Obra	30%	

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	CANTIDAD CERTIFICADA: Presente Certificado (a)	Acum. hasta el Cert. Ant. (b)	Acum. hasta el Cert. Ant. (c)	Acum. hasta el presente Cert. (d)=(a)+(b)+(c)	Porcentaje Acum. Hasta Presente Cert. %	MONTO TOTAL: Monto del Presente Certificado
1	82101502-003	Provisión y colocación de cartel de obra (1,50m x 1,20m)Provisión y colocación de cartel de obra (1,50m x 1,20m)	Unidad	1	1.350.000	1.350.000			-	-	0%	-
2	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.200	1.900	2.280.000	1.200			1.200,00	100%	2.280.000
3	72131701-002	Perfilado para caja de empedrado (hora máquina)	Hora	7	370.000	2.590.000	7			7,00	100%	2.590.000
4	72101703-003	Muro de PBC para contención transversal (0,40m de ancho) con excavación	Metros cúbicos	1,2	450.000	540.000				-	0%	-
5	72103003-001	Demolición de planchada de piedra	Metros cúbicos	8	320.000	2.560.000	8			8,00	100%	2.560.000
6	72131701-002	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica, colchón de arena y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada de río y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	1.200	47.000	56.400.000				-	0%	-
7	72101703-004	Cordón cuneta de hormigón elaborado in situ. (ancho 0,50m)	Metro lineal	384	90.000	34.560.000	278,28			278,28	72%	25.045.000
8	72131601-009	Piso de H°A° de 0,12m de espesor (en boca calles)	Metros cuadrados	28	190.000	5.320.000				-	0%	-
9	72102003-001	Relleno y compactación posterior al cordón	Metros cúbicos	20	70.000	1.400.000				-	0%	-
10	72131601-013	Limpieza periódica, final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.250.000	1.250.000				-	0%	-
		Precio Total				**108.250.000**						**32.475.000**

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA ANTERIOR	
TOTAL DEL CERTIFICADO N° 1	32.475.000
DE REPARO = (5%)	1.623.750
AL GENERAL	30.851.250

El monto total del Certificado de Avance de Obra N°1 es de guaraníes Treinta millones ochocientos cincuenta y un mil doscientos cincuenta

Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma y Aclaración Contratista o Representante Legal	Arq. Ricardo López Santellár Reg. Prof. N° 3.534 Firma y cargo Responsable Contratante	Firma y cargo Responsable Contratante

Emmanuel Ingeniería RUC: 4.642.362-3