MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY

CERTIFICADO N° 02/2019

Contrato N° 09/2019

CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN LA COMPAÑIA MARISCAL LOPEZ con ID: 367174

Avance del mes		45,39%
Avance de obra		98,03%

CONTRATISTA : BETA INGENIERIA del Ing. Oscar Tomas Benitez G,

PERIODO: **Setiembre/ 2019**

ITEMS		DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	CONTRACTUAL				CANTIDADES MEDIDAS			MONTO (Guaranies)		
			UN	CANT.	P. Unit. (Gs)	P. Total (Gs.)	Anterior	Actual	Acum	Anterior	Actual	Acum.
	72131601-002	Preparacion del Lugar	Unidad	1	800.000	800.000	1,00	-	1,000	800.000	0	800.000
2	82101502-004	Cartel de obra 1,50x1,20 (logo Municipalidad de piribebuy)	Unidad	1	1.100.000	1.100.000	1,00	-	1,000	1.100.000	0	1.100.000
3	72141107-001	Entibado del cauce para la construcción de muros	Unidad Medida Global	1	1.700.000	1.700.000	1,00	-	1,000	1.700.000	0	1.700.000

RUC: 3514330-4

Beta INGENIERIA
ING. OSCAR T. BENITEZ G.
0511.242296 - Caacupé

4	72141107-001	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	18	10.000	180.000	18,00	-	18,000	180.000	0	180.000
5	72141107-001	Demolición de alcantarillado existente	Unidad Medida Global	1	1.700.000	1.700.000	1,00	-	1,000	1.700.000	0	1.700.000
6	72141107-001	Excavacion de base en cabecera	Metros cúbicos	18	40.000	720.000	18,00	-	18,000	720.000	0	720.000
7	72141107-001	Muro de contencion de PBC	Metros cuadrados	40,17	450.000	18.076.500	40,17	-	40,170	18.076.500	0	18.076.500
8	72141107-001	Viga de H°A° . Cabeceras , longitudinalesy transversales	Metros cúbicos	4,07	2.480.000	10.093.600	0,4000	3,67	4,07	992.000	9.101.600	10.093.600
9	72141107-001	Losa de H°A° . ESP=20 cm	Metros cúbicos	3,6	2.580.000	9.288.000	-	3,600	3,600	-	9.288.000	9.288.000
10	72141107-001	Baranda metalica	Metro lineal	12	265.000	3.180.000	-	12,000	12,000	-	3.180.000	3.180.000

JV ARQUITECTURA RUC: 3514330-4

Beta INGENIERIA

11	72131 601-012	Pintura de baranda metalica con dos manos de antioxido y dos manos de pintura sintetica	Metros cuadrados	12	18.500	222.000	-	12,000	12,000	-	222.000	222.000
12	72141 107-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	17,2	55.000	946.000	-	-	-	-	0	0
					Precio Total	**48.006.100**				**25.268.500**	**21.791.600**	**47.060.100**

Total Certificado		**21.791.600**
Anticipo	20%	4.358.320
Sub Total		**17.433.280**
Retención Cauciónal 5%		**871.664**
Neto a Cobrar		**16.561.616**

RUC: 3514330-4

Beta INGENIERIA
ING. OSCAR T. BENITEZ G.
0511.241296 - Caacupé

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY

ACTA DE MEDICION

02/2019

En la localidad de **Piribebuy**, a los 10 dia del mes de Setiembre del año dos mil diez y nueve se reúnen los representante de la Fiscalización de Obras de la Municipalidad de Piribebuy el y la Empresa Contratista Ing. Oscar Tomas Benítez González representante de la Empresa BETA INGENIERÍA a efectos de realizar las mediciones del **Certificado Nº 02,** correspondiente al mes de SETIEMBRE/2019 de las Obras objeto del **Contrato Nº 09/2019** firmado entre la Municipalidad de Piribebuy y el Contratista que detallan a continuación:

CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN LA COMPAÑIA MARISCAL LOPEZ con ID: 367174

Ítem		Descripción del Bien	Unidad	Cantidad	Medición Total Anterior	Medición Actual	Medición Total Actual	Avance
1	72131601-002	Preparacion del Lugar	Unidad	1	1,00	0,000	1,00	100,00%
2	82101502-004	Cartel de obra 1,50x1,20 (logo Municipalidad de piribebuy)	Unidad	1	1,00	0,000	1,00	100,00%
3	72141107-001	Entibado del cauce para la construcción de muros	Unidad Medida Global	1	1,00	0,000	1,00	100,00%
4	72141107-001	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	18	18,00	0,000	18,00	100,00%
5	72141107-001	Demolición de alcantarillado existente	Unidad Medida Global	1	1,00	0,000	1,00	100,00%
6	72141107-001	Excavación de base en cabecera	Metros cúbicos	18	18,00	0,000	18,00	100,00%
7	72141107-001	Muro de contención de PBC	Metros cuadrados	40,17	40,17	0,000	40,17	100,00%
8	72141107-001	Viga de H°A° . Cabeceras , longitudinalesy transversales	Metros cúbicos	4,07	0,41	3,660	4,07	99,93%
9	72141107-001	Losa de H°A° . ESP=20 cm	Metros cúbicos	3,6	0,00	3,600	3,60	100,00%
10	72141107-001	Baranda metalica	Metro lineal	12	0,00	12,000	12,00	100,00%
11	72131601-012	Pintura de baranda metalica con dos manos de antioxido y dos manos de pintura sintetica	Metros cuadrados	12	0,00	12,000	12,00	100,00%
12	72141107-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	17,2	0,00	0,000	0,00	0,00%

Fiscal

RUC: 3514330-4

Ing. Oscar T. Benitez G.

Beta INGENIERIA
ING. OSCAR T. BENITEZ G.
0511.242296 - Caacupé

CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN LA COMPAÑIA MARISCAL LOPEZ con ID: 367174						
RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN						
	PERIODO:	**Setiembre/2019**			**FECHA**	**10-Sept-19**
N°	DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO	**% Realizado**	**MONTO BRUTO DE CERTIFICACIÓN (Gs.)**		
				ANTERIOR	**ACTUAL**	**ACUMULADO**
1	CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN LA COMPAÑIA MARISCAL LOPEZ con ID: 367174	48.006.100		25.268.500	21.791.600	47.060.100
						-
A	**TOTAL CON IVA**	48.006.100	98,03%	25.268.500	21.791.600	47.060.100
B	**DESCUENTO ANTICIPO**	*20%*		5.053.700	*4.358.320*	9.412.020
C=A-B				20.214.800	17.433.280	37.648.080
D	**Retencion Causional 5 % C**	*5%*			871.664	1.882.404
E	**VALOR CERTIFICADOS**			20.214.800	*16.561.616*	*35.765.676*
MONTO NETO DEL CERTIFICADO BASICO N°			**02/2019**		**16.561.616**	
Son Guaraníes: Diez y Seis Millones Quinientos Sesenta y Un Mil Seiscientos Diez y Seis						

Porcentaje de ejecución Actual	45,39%
Porcentaje de avance Financiero	98,03%
Monto Actual	16.561.616

ING. OSCAR T. BENITEZ G.
BETA INGENIERIA
CONTRATISTA

Beta
INGENIERIA
ING. OSCAR T. BENITEZ G.
Cel. [illegible] - Caacupé

Fiscal

RUC: 3514330-4