Arq. Roddy Brian Duette Petterson
Reg. Prof. N° 3.278
Dirección: Const. Nacional 330–Encarnación
email: de.construccionyarquitectura@gmail.com

ACTA DE MEDICION N° 02

CERTIFICADO BASICO N° 02

Contrato LCD 14-2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL CON ID: 382115"

Contratista: CONSTRUSACI S.A.

En la ciudad de Caraguatay, República del Paraguay, a los un día del mes de Setiembre del año dos mil veinte, reunidos el Arquitecto Roddy B. Duette P., por la municipalidad de Caraguatay, por una parte y por la otra el Sra. Liz Lorena Alvarenga Duarte Representante legal de CONSTRUSACI S.A., para el **Contrato de Infraestructura LCD N°14/2020 "CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL CON ID: 382115"** que suscriben el presente Acta, han procedido a la Verificación y Medición de los trabajos realizados durante el mes de Julio del año dos mil veinte.

La medición ejecutada de acuerdo a lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones en correspondencia con los distintos ítems, acusan los resultados que se indican en las planillas que se

De plana conformidad de las partes, se suscribe la presente acta en cuatro (4) ejemplares y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados más arriba, con destino a cada una de ellas.

Anexan:

- Planilla de certificado especificado con avances de obra, avances en monto y el porcentaje de los rubros ya ejecutados.

Arq. Roddy B. Duette P
Reg. Prof. N° 3.278
Fiscalización

Arq. Roddy B. Duette
Fiscalización – Mun. Caraguatay

CONSTRUSACI
RUC.: 80097

Sra. Liz Lorena Alvarenga Duarte
Rep. Legal de CONSTRUSACI S.A.

Arq. Roddy Brian Duette Petterson
Reg. Prof. N° 3.278
Dirección: Const. Nacional 330–Encarnación
email: de.construccionyarquitectura@gmail.com

INFORME DE FISCALIZACIÓN

A: SR. JUAN BLÁS AÑAZCO MEDINA. INTENDENTE MUNICIPAL

DE: ARQ. RODDY BRIAN DUETTE PETTERSON

REF: PRESENTAR INFORME

FECHA: 01/09/2020

Me dirijo a usted en relación al contrato LCD N° 14/2020 – ID N° 382115 OBRA: "**CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL",** atendiendo a que se han verificados los rubros ejecutados a la fecha de presentación de este documento, y que estos cumplen con lo establecido en las especificaciones técnicas. Esta fiscalización otorga su **CONFORMIDAD A LA PLANILLA DE CERTIFICADO N°2.**

Arq. Roddy B. Duette
Reg. Prof. N° 3.278
Fiscalización

Arq. Roddy Brian Duette Petterson - Reg. Prof. N° 3.278
Dirección: Const. Nacional 330–Encarnación
email: de.construccionyarquitectura@gmail.com

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL CON ID: 382115 | **Fecha: 01/09/2020**

CERTIFICADO N°2

Comitente : Municipalidad de Caraguatay

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL CON ID: 382115"

Ítem	Descripción del Bien	Computo		Precios		Avance de Obra			Avance en Monto			Avance de Obra en %		
		Unidad de Medida	Cantidad	Unitario (IVA incluido)	Total	Anterior	Actual	Total	Anterior	Actual	Total	Anterior	Actual	Total
1	**Reparación de Bloque de Aulas**													
1	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	183.5	2,940	539,490	183.50	0.00	183.50	539,490	-	539,490	100%	0%	100%
2	Relleno y compactación, altura 20 cm	Metros cúbicos	33.5	96,530	3,233,755	33.50	0.00	33.50	3,233,755	-	3,233,755	100%	0%	100%
3	Zapatas de Hormigón armado de 80 x 80 x 60 cm, incluye excavación	Metros cúbicos	3.07	1,262,404	3,875,580	3.07	0.00	3.07	3,875,580	-	3,875,580	100%	0%	100%
4	Encadenado inferior de hormigón 13 x 20 cm	Metros	51.5	102,866	5,297,599	51.50	0.00	51.50	5,297,599	-	5,297,599	100%	0%	100%
5	Vigas de Hormigón armado de 15 x 30 cm, a los 3 m y a los 6 m de altura	Metros cúbicos	4.65	1,562,597	7,266,076	0.00	4.65	4.65	-	7,266,076	7,266,076	0%	100%	100%
6	Pilar de Hormigón armado de 20 x 50 cm	Metros cúbicos	5.24	1,665,446	8,726,937	5.24	0.00	5.24	8,726,937	-	8,726,937	100%	0%	100%
7	Cimiento de Piedra bruta colocada.(30 x 50 cm)	Metros cúbicos	7.73	317,040	2,450,719	7.73	0.00	7.73	2,450,719	-	2,450,719	100%	0%	100%
8	Muro de mampostería de 30 cm, altura 30cm	Metros cuadrados	15.45	134,459	2,077,392	15.45	0.00	15.45	2,077,392	-	2,077,392	100%	0%	100%
9	Aislación con pintura asfáltica	Metros	51.5	27,453	1,413,830	0.00	51.50	51.50	-	1,413,830	1,413,830	0%	100%	100%
10	Revoque de muro, pilares y vigas	Metros cuadrados	108	24,919	2,691,252	0.00	108.00	108.00	-	2,691,252	2,691,252	0%	100%	100%
11	Pintura al látex de muros revocados	Metros cuadrados	108	14,905	1,609,740	0.00	108.00	108.00	-	1,609,740	1,609,740	0%	100%	100%
12	Contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	183.5	28,587	5,245,715	0.00	183.50	183.50	-	5,245,715	5,245,715	0%	100%	100%
13	Piso tipo alizada de cemento	Metros cuadrados	167.5	33,888	5,676,240	0.00	167.50	167.50	-	5,676,240	5,676,240	0%	100%	100%
14	Construcción de techo de chapa galvanizada Nº24	Metros cuadrados	200.7	147,000	29,502,900	0.00	0.00	0.00	-	-	-	0%	0%	0%
15	Provisión y colocación de membrana para aislación térmica	Metros cuadrados	200.7	29,400	5,900,580	0.00	0.00	0.00	-	-	-	0%	0%	0%
16	Provisión y colocación de marcos metálicos y tejidos, incluye pintua sintètica de los caños - hasta viga de los 3 m - incluye portón según plano	Metros cuadrados	150.00	55,419	8,312,850	0.00	150.00	150.00	-	8,312,850	8,312,850	0%	100%	100%
				Precio Total	93,820,654	Monto del Certificado			26,201,472	32,215,702	58,417,174			
						Anticipo			0	-	-			
						ORDEN DE PAGO			26,201,472	**32,215,702**	58,417,174			
						Fondo de Reparo (5%)			1,310,074	1,610,785	2,920,859			
						Monto Neto a Cobrar			24,891,398	**30,604,917**	55,496,315			

CONSTRUSACI
RUC.: 80092826-1

Firma
Contratista Construsaci S.A.

Firma Arq. Roddy B. Duette P.
Fiscalizacion Municipalidad de Caraguatay

Arq. Roddy B. Duette
Reg. Prof. N° 3.278
Fiscalización