BOGADO CONSTRUCCIONES	Nº3.400.053-4	CERTIFICADO 1							FECHA CERTIFICACION		31/7/2025	
						PLAZO		95 DIAS	FECHA INICIO		9/6/2025	
LOTE 1: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON DE HORMIGON EN ALREDEDOR DE COLEGIO DE TOMAS ROMERO PEREIRA – Km 40.									FECHA ENTREGA			
							CERTIFICADO ANTERIOR		CERTIFICADO ACTUAL		ACUMULADOS	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	INC.%	AVANCE	MONTO	AVANCE	MONTO	AVANCE	MONTO
1	Limpieza general del terreno de obras	M2	1685	8.100	13.648.500	5,94	-	-	100,00	13.648.500	100,00	13.648.500
2	Cartel de obra	GL	1	1.368.096	1.368.096	0,60	-	-	-	-	-	-
3	Replanteo y marcacion de obra, con equipamiento topográfico	M2	1685	6.400	10.784.000	4,70	-	-	100,00	10.784.000	100,00	10.784.000
4	Movimiento de suelo (perfilado) y preparación de caja	M2	1685	17.767	29.937.395	13,04	-	-	100,00	29.937.395	100,00	29.937.395
5	Colchon de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20m)	M2	1578	3.804	6.002.712	2,61	-	-	100,00	6.002.712	100,00	6.002.712
6	Cordon Cuneta de H°A°	ML	406	70.267	28.528.402	12,43	-	-	70,00	19.969.881	70,00	19.969.881
7	Baden de H° A° (7 mts de largo x 1 mts de ancho) e=0.15m	M3	3,95	2.096.600	8.281.570	3,61	-	-	-	-	-	-
8	Pavimento tipo EMPEDRADO	M2	1578	65.633	103.568.874	45,11	-	-	50,00	51.784.437	50,00	51.784.437
9	Enripiado con piedra triturada de 6, sobre pavimento empedrado	M2	1578	7.000	11.046.000	4,81	-	-	-	-	-	-
10	Compactación, inicial, diaria y final	M2	1578	5.433	8.573.274	3,73	-	-	-	-	-	-
11	Relleno y compactación para soporte de cordon cuneta	M3	152	30.647	4.658.344	2,03	-	-	30,00	1.397.503	30,00	1.397.503
12	Limpieza final	M2	1685	1.900	3.201.500	1,39	-	-	-	-	-	-
		MONTO CONTRATO GUARANIES			229.598.667	100,00	-	-	45,83	105.232.722	45,83	105.232.722
				DESCUENTO ANTICIPO		10,00				10.523.272		
				RETENCION		5,00				5.261.636		
				MONTO A COBRAR GUARANIES						89.447.814		

Amado Cabañas
Arquitecto
Reg. MOPC 1202

BOGADO CONSTRUCCIONES
César Bogado
RUC: 3400053-4