Elián CONSTRUCCIONES

Av. Fortín Toledo y La Blanca - Km. 6 - Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 - Cel. :(0983) 400 102.-

CERTIFICADO N° 2

L.P.N N.º 11/2025 - CONTRATO N.º 38/2025 CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE. Ejercicio 2025 Plurianual 2026

LOTE 17: CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA

UBICACIÓN: ESC. BÁS. N° 5429 JULIO CESAR RIQUELME **FECHA: 13/03/2026**

ELIAN CONSTRUCCIONES

		ADJUDICACION				CERT. 1	CERTIFICADO N° 2		SALDO
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	PRECIO TOTAL	
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital. Según EE.TT	UN	1,00	2.108.945	2.108.945	1,00	0,00	0	0,00
2	Provisión y colocación de guarda obra. Según EE.TT	GL	1,00	7.077.073	7.077.073	1,00	0,00	0	0,00
3	Provisión y colocación de cercado perimetral. Según EE.TT	GL	1,00	2.457.850	2.457.850	1,00	0,00	0	0,00
4	Preparación de terreno. Según EE.TT	M2	105,00	7.021	737.205	105,00	0,00	0	0,00
5	Replanteo y marcación. Según EE.TT	M2	80,00	11.302	904.160	80,00	0,00	0	0,00
6	Destronque y desraizado de árboles. Según EE.TT	UN	1,00	793.477	793.477	1,00	0,00	0	0,00
7	Demolición de pisos existentes. Según EE.TT	M2	80,00	18.495	1.479.600	40,00	0,00	0	40,00
8	Estructura de H° A°- Zapatas. Según EE.TT.	M3	2,55	3.540.944	9.029.407	2,55	0,00	0	0,00
9	Estructura de H° A°-Pilares de H° A°. Según EE.TT.	M3	2,62	3.607.233	9.450.950	0,00	1,23	4.436.897	1,39
10	Estructura de H° A° Vigas superiores. Según EE.TT.	M3	3,08	3.828.732	11.792.495	0,00	1,54	5.896.247	1,54
11	Estructura de H° A° Vigas inferiores. Según EE.TT.	M3	2,64	3.828.732	10.107.852	2,64	0,00	0	0,00
12	Aislación asfaltica de paredes. Según EE.TT.	M2	33,60	77.714	2.611.190	0,00	10,26	797.346	23,34
13	Muro de nivelación de 0,30. Según EE.TT.	M2	16,65	243.813	4.059.486	0,00	16,65	4.059.486	0,00
14	Mamposteria de elevación de ladrillo hueco de 0,15 para revocar. Según EE.TT.	M2	95,00	117.833	11.194.135	0,00	81,56	9.610.459	13,44
15	Mampostería de elevación de 0,15 para macizar. Según EE.TT.	M2	38,00	168.348	6.397.224	0,00	8,04	1.353.518	29,96
16	Provisión y colocación de chapa termoacústica de 5cm. Según EE.TT.	M2	100,00	285.728	28.572.800	0,00	0,00	0	100,00
17	Provisión y colocación de estructura metálica para techo. Según EE.TT.	M2	100,00	376.733	37.673.300	0,00	0,00	0	100,00
18	Provisión y colocación de Viga Cumbrera Metálica. Según EE.TT	ML	10,80	234.559	2.533.237	0,00	10,46	2.453.487	0,34
19	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm. Según EE.TT.	M2	80,00	68.727	5.498.160	0,00	0,00	0	80,00
20	Carpeta nueva de H° con espesor de 3cm. Según EE.TT.	M2	80,00	50.284	4.022.720	0,00	0,00	0	80,00
	SUB - TOTAL				**158.501.266**			**28.607.440**	

PEDRO ALEJANDRO BOGARIN
Fiscal de Obras
MCDE

ING. KEVIN GIMENEZ
Fiscal de Obras

ELIAN CONSTRUCCIONES
RUC: 880202-5
Km 6, Bº Don Bosco - Av. Fortín Toledo
Ciudad del Este - Paraguay

Municipalidad de C.D.E. División de Fiscalización

Ing. Abigail A. Alegre
Jefa Fiscalización de Obras

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

Arq. Juan Cabrera
Director Área Urbana
M.C.D.E.

Scanned with CamScanner

Elián CONSTRUCCIONES

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

CERTIFICADO N° 2

L.P.N N.º 11/2025 - CONTRATO N.º 38/2025 CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE. Ejercicio 2025 Plurianual 2026

LOTE 17: CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA
UBICACIÓN: ESC. BÁS. N° 5429 JULIO CESAR RIQUELME

FECHA: 13/03/2026

ELIAN CONSTRUCCIONES

		ADJUDICACION				CERT. 1	CERTIFICADO N° 2		SALDO
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	PRECIO TOTAL	
21	Provisión y colocación de pisos ceramico. Según EE.TT.	M2	80,00	140.032	11.202.560	0,00	0,00	0	80,00
22	Provisión y colocación de zocalo ceramico. Según EE.TT.	ML	40,00	45.447	1.817.880	0,00	0,00	0	40,00
23	Revoques de paredes. Según EE.TT.	M2	280,00	66.244	18.548.320	0,00	140,00	9.274.160	140,00
24	Mocheta de revoque. Según EE.TT.	ML	3,00	60.642	181.926	0,00	1,50	90.963	1,50
25	Pintura de paredes. Según EE.TT.	M2	280,00	59.442	16.643.760	0,00	0,00	0	280,00
26	Pintura de canaletas. Según EE.TT.	ML	41,00	57.785	2.369.185	0,00	0,00	0	41,00
27	Pintura de baranda metalica. Según EE.TT.	M2	12,00	52.448	629.376	0,00	0,00	0	12,00
28	Pintura de rejas. Según EE.TT.	M2	7,05	54.048	381.038	0,00	0,00	0	7,05
29	Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Según EE.TT.	UN	2,00	3.123.901	6.247.802	0,00	0,00	0	2,00
30	Provisión y colocación de Ventana Metálica. Según EE.TT.	M2	2,55	797.113	2.032.638	0,00	0,00	0	2,55
31	Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	M2	3,00	887.458	2.662.374	0,00	0,00	0	3,00
32	Provisión y colocación de rejas. Según EE.TT.	M2	3,55	565.343	2.006.968	0,00	0,00	0	3,55
33	Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8. Según EE.TT.	ML	10,00	59.862	598.620	0,00	0,00	0	10,00
34	Provisión y colocación de azulejos ceramico. Según EE.TT.	M2	10,00	146.424	1.464.240	0,00	0,00	0	10,00
35	Provisión e instalación del sistema de agua corriente. Según EE.TT.	GL	1,00	2.822.778	2.822.778	0,00	0,00	0	1,00
36	Provisión e instalación del sistema de desagüe cloacal. Según EE.TT.	GL	1,00	3.053.101	3.053.101	0,00	0,00	0	1,00
37	Construcción de cámara séptica. Según EE.TT.	UN	1,00	2.028.678	2.028.678	0,00	0,00	0	1,00
38	Construcción de cámara de inspección. Según EE.TT.	UN	1,00	640.990	640.990	0,00	0,00	0	1,00
39	Construcción de pozo absorvente. Según EE.TT.	UN	1,00	3.450.444	3.450.444	0,00	0,00	0	1,00
40	Provisión y Colocación de desengrasador. Según EE.TT	UN	1,00	678.634	678.634	0,00	0,00	0	1,00
	SUB - TOTAL				**79.461.312**			**9.365.123**	

PEDRO ALEJANDRO BOGARIN
Fiscal de Obras
MCDE

ING. KEVIN GIMENEZ
Fiscal de Obras

ELIAN CONSTRUCCIONES
RUC: 880202-5
Km 6, Bº Don Bosco - Av. Fortín Toledo
Ciudad del Este - Paraguay

Municipalidad de C.D.E. – División de Fiscalización

Ing. Abigail A. Alegre
Jefa Fiscalización de Obras

Ciudad del Este Municipalidad de Ciudad del Este – Dirección de Área Urbana

Arq. Juan Cabrera
Director Área Urbana
M.C.D.E.

Scanned with CamScanner

Elián CONSTRUCCIONES

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

CERTIFICADO N° 2

L.P.N N.º 11/2025 - CONTRATO N.º 38/2025 CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE. Ejercicio 2025 Plurianual 2026

LOTE 17: CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA

UBICACIÓN: ESC. BÁS. N° 5429 JULIO CESAR RIQUELME

FECHA: 13/03/2026

ELIAN CONSTRUCCIONES

		ADJUDICACION				CERT. 1	CERTIFICADO N° 2		SALDO
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	PRECIO TOTAL	
41	Provisión e instalación de mesada. Según EE.TT.	M2	1,30	887.991	1.154.388	0,00	0,00	0	1,30
42	Provisión y Colocación de pileta de 2 bachas de acero inoxidables. Según EE.TT.	UN	1,00	833.679	833.679	0,00	0,00	0	1,00
43	Provisión e Intalación de Extintor de 6kg. Según EE.TT.	UN	2,00	494.752	989.504	0,00	0,00	0	2,00
44	Provisión y colocación de Canaleta - D: 40 cm. Según EE.TT.	ML	40,40	108.098	4.367.159	0,00	0,00	0	40,40
45	Provisión y colocación de rejilla corrida para desague pluvial. Según EE.TT.	ML	20,00	210.958	4.219.160	0,00	0,00	0	20,00
46	Provisión y colocación de baldozon. Según EE.TT.	M2	35,00	169.030	5.916.050	0,00	0,00	0	35,00
47	Acometida. Según EE.TT	UN	1,00	2.010.059	2.010.059	0,00	0,00	0	1,00
48	Instalación eléctrica para cocina. Según EE.TT.	UN	1,00	1.894.003	1.894.003	0,00	0,00	0	1,00
49	Instalación eléctrica para despensa. Según EE.TT.	UN	1,00	1.595.652	1.595.652	0,00	0,00	0	1,00
50	Instalación eléctrica para comedor. Según EE.TT.	UN	1,00	2.026.266	2.026.266	0,00	0,00	0	1,00
51	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT.	UN	10,00	226.759	2.267.590	0,00	0,00	0	10,00
52	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w.Según EE.TT.	UN	4,00	168.607	674.428	0,00	0,00	0	4,00
53	Provisión e instalación de Ventilador de techo 56" caja metalica. Según EE.TT	UN	5,00	829.826	4.149.130	0,00	0,00	0	5,00
54	Provisión e Instalación de aire acondicionado tipo split de 18.000 BTU. Según EE.TT.	UN	1,00	5.922.942	5.922.942	0,00	0,00	0	1,00
55	Provisión e instalación de extractor tipo campana para cocina de 90 cm. Según EE.TT	UN	1,00	2.044.177	2.044.177	0,00	0,00	0	1,00
56	Servicio de limpieza general de la construccion	GL	1,00	2.249.175	2.249.175	0,00	0,00	0	1,00
	SUB - TOTAL				**42.313.362**			**0**	
	TOTAL MONTO				**280.275.942**			**37.972.563**	

ADJUDICACION	CERT. 1	CERT. 2	MONTO EJECUTADO	SALDO
MONTO ADJUDICADO - GS. 280.275.942	33.955.769	37.972.563	71.928.332	208.347.610

Obs. El monto total del presente lote asciende a la suma Gs. 280.275.942 (Guaraníes Doscientos ochenta millones doscientos setenta y cinco mil novecientos cuarenta y dos).

CERTIFICADO N° 2	37.972.563	**14%**
DEVOLUC. ANTICIPO FINANCIERO 20 %	-7.594.513	
RETENCION CAUCIONAL 5%	-1.898.628	
MONTO NETO A PERCIBIR	**28.479.422**	

SON GUARANIES: VEINTE Y OCHO MILLONES CUATROCIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y DOS .----

POR LA MUNICIPLAIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

PEDRO BOGARIN
Fiscal de Obra

ING. KEVIN GIMENEZ
Fiscal de Obra

ING. ABIGAIL ALEGRE
Jefe de Fiscalizacion

Municipalidad de C.D.E. – División de Fiscalización

ELIAN CONSTRUCCIONES
Juan Carlos Pedro G.
Contratista
ELIAN CONSTRUCCIONES
RUC: 880202-5
Km 6. Bº Don Bosco - Av. Fortin Tolado
Ciudad del Este - Paraguay

ARQ. JUAN CABRERA
Director
Dirección de Area Urbana

Ciudad del Este Municipalidad – Dirección de Área Urbana