MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA EN LA CALLE 4 DEL BARRIO ARROYO PORA DESDE RUTA PY Nº 6 KM 6.6 ID 406528

Contrato Nº 24/2022

CERTIFICADO Nº 1

CONTRATISTA :	Arq. Jaime Beczko García
FECHA DE	25/08/2022
FECHA DE INICIO:	16/06/2022
PLAZO INICIAL:	120 DIAS
PLAZO DE ADENDA:	……
DIAS DE LLUVIA:	……
PLAZO	……
DIAS	71
DIAS DE MULTA:	……

1	3	4	5	6	7	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			
Item* Nº	Descripción*	U. M.*	Cantidad	Precio unitario** (IVA incluido) *[indicar el precio unitario por ítem]*	Precio Total** (IVA incluido) *[indicar el precio total por ítem]*	Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	PORCENTAJE DE AVANCE
1	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1									
1.1	Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	Metros cuadrados	2.738	1.750	4.791.500	0	1369	1.369	0	2.395.750	2.395.750	50%
1.2	Pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	2.738	31.900	87.342.200	0	1014	1.014	0	32.346.600	32.346.600	37%
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	Metro lineal	680	88.800	60.384.000	0	627	627	0	55.677.600	55.677.600	92%
1.4	Badén de Hº Aº con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	Metro lineal	24	284.600	6.830.400	0	0	-	0	0	0	0%
1.5	Cordón escondido de hormigón.	Metro lineal	36	44.900	1.616.400	0	0	-	0	0	0	0%
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones.	Metro lineal	680	3.400	2.312.000	0	0	-	0	0	0	0%
1.7	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad	2	500.000	1.000.000	0	0	-	0	0		
1.8	Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	2.738	580	1.588.040	0	0	-	0	0	0	0%
Total :					165.864.540	Total certificado			0	90.419.950	90.419.950	
						Fondo de reparo 5%:			0	4.520.998	4.520.998	
						Neto a cobrar Gs.:			0	85.898.952	85.898.952	

SON GUARANIES :.-OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS ----------

Arq. Jaime Beczko
Contratista

Arq. JAIME BECZKO GARCIA
REG. MOPC: 336 - REG. C.S.J. 1053
REG. SB SG Nº 164/03

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCION
Itapúa Paraguay

Arq. Luis Roa Bertz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá

Arq. Luis Roa Bertz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá