BNF

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

S&V SERVIS
Grupo Económico
del Grupo Megga Imp. Exp. S.A.

Ministerio Plenipotenciario Representante del Estado Paraguayo Ante Gerencia de BNF, Ad Honorem y Representante Legal de la Sociedad de Medio Mixto Megga Import Export S.A. Ante la Gerencia de la Sociedad de Medio Mixto Megga Import Export S.A. Ante la Gerencia de la Sociedad de Medio Mixto Megga Import Export S.A.
Tel.: 0981 [illegible] - Cel.: 0981 [illegible]
E-mail: megga@gmail.com

PROSECUCION DE OBRAS DE LAS SUCURSALES DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO EN CIUDAD DEL ESTE Y TOMAS ROMERO FERREIRA

CONTRATISTA	CONTRATANTE	FISCALIZACION	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRA Nº 05
MEGGA IMPORT EXPORT S.A	BANCO NACIONAL DE FOMENTO - B.N.F.	ING. ALBERTO GUSTAVO ROLON FRANCO	MAYO / 2023
RUC Nº: 80053392-5	RUC Nº: 80000856-3	RUC Nº: 563 549 - 7	AVANCES DE LA OBRA

DATOS DEL CONTRATO	MONTO ORIGINAL CONTRATO	FECHAS	PLAZOS			
CONTRATO BNF-P Nº 261/2022 del 02/11/2022	7.614.318.716	Inicio Fecha de Ejecución: 02/01/2023 Fecha de Entrega de la Obra: 02/01/2024	PLAZO DE ENTREGA DE LA OBRA: 12 MESES	EJECUTADO:	en el Mes	1,33%
					Acumulado	9,77%
				PREVISTO:	en el Mes	4,20%
					Acumulado	12,94%

CERTIFICADO CINCO DE SUCURSAL CIUDAD DEL ESTE

CONTRACTUALES

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRACTUAL Cantidad	CONTRACTUAL Precio Unitario	CONTRACTUAL Precio Total	CERTIFICADO – CANTIDADES CERTIFICADAS Acumulado a la fecha	Acumulado al mes anterior	Del presente mes	CERTIFICADO – MONTOS CERTIFICADOS - GUARANIES Acumulado a la fecha	Acumulado al mes anterior	Del presente mes	Avance %
1	TRABAJOS PRELIMINARES, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	210.115.510	210.115.510	85,97%	85,97%	0,00%	180.637.200	180.637.200	0	85,97%
2	DEMOLICIONES, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	72.026.420	72.026.420	93,37%	86,93%	6,24%	67.306.320	62.618.334	4.688.786	93,37%
3	MOVIMIENTO DE SUELO, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	39.519.668	39.519.668	52,54%	52,54%	0,00%	21.032.320	21.032.320	0	52,54%
4	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	2.000.392.308	2.000.392.308	18,87%	13,83%	4,97%	333.000.500	233.650.000	100.500.500	18,87%
5	ESTRUCTURAS METÁLICAS, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	504.424.003	504.424.003	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
6	ALBAÑILERIAS, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	1.025.924.653	1.025.924.653	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
7	CONTRAPISOS, PISOS Y ZOCALOS, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	379.024.657	379.024.657	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
8	REVESTIMIENTOS Y MAMPOSTERÍA, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	135.359.937	135.359.937	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
9	CIELORRASOS Y MAMPARAS DE YESO CASÓN, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	150.628.532	150.628.532	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
10	PINTURAS, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	225.725.273	225.725.273	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
11	CARPINTERÍA METÁLICA, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	324.647.543	324.647.543	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
12	CARPINTERÍA DE ALUMINIO, VIDRIOS Y ESPEJOS, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	381.232.315	381.232.315	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
13	CARPINTERÍA DE MADERA, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	61.557.741	61.557.741	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
14	INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	419.014.065	419.014.065	17,15%	17,15%	0,00%	83.219.210	83.219.210	0	17,15%
15	INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	550.426.104	550.426.104	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
16	INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	239.256.597	239.256.597	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
17	SEÑALES DE LUZ, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	503.158.141	503.158.141	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
18	EXTERIORES, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	55.973.235	55.973.235	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
19	LIMPIEZA DE OBRA, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	83.127.237	83.127.237	14,25%	14,25%	0,00%	11.850.503	11.850.503	0	14,25%
	TOTAL GENERAL INCLUIDO IRON. IVA				7.614.318.716				743.505.323	638.591.037	[illegible]	9,77%

DESCUENTOS POR DEVOLUCIONES, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES

Conceptos	Total presupuesto	Acumulado a la fecha	Acumulado al mes anterior	Del presente mes
Devolución Anticipo 10%	283.418.872	74.350.632	63.859.104	10.548.528
Retención Fondo de garantía 5%	339.215.535	37.167.316	31.925.052	5.274.264
Contribución 0,5%	38.020.554	3.715.732	3.192.505	527.427
TOTAL DESCUENTOS POR DEVOLUCIONES, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES		115.317.680	98.967.661	[illegible]
MONTOS NETOS DEL PRESENTE CERTIFICADO BANCO		628.187.643	539.623.376	[illegible]

S&V SERVIS
MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5

Lic. Nimio Villalba Gauto
Representante Legal

Arq. Silvio Rolón

Ing. Alberto G. Rolón G.
Fiscalizador
Ingeniero Civil

Patricia Candia
Jefa
División Gabinete de Obras
Gerencia Departamental de Administración