CLEM S.A.

CORPORACIÓN LEMURIA
info@clemsa.com.py
www.clemsa.com.py

OBRA: Licitación: 456315 - Reacondicionamiento de Estanque Piscicola - Plurianual para la Facultad Ciencias de la Producción

FECHA: 26/02/2025

UBICACIÓN: RUTA PY08 DR BLAS GARAY - CAMPUS ARANDU POTY - CORONEL OVIEDO
PROPIETARIO: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCIÓN
CONTRATISTA: CORPORACION LEMURIA S.A

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS Nº: 03 (TRES)

Resumen General

Concepto	Montos Contractuales		Acumulado Certificados		Presente Certificado		Total Certificado		CERTIFICADO BÁSICO DE	
Certificado Básico de obras Ejecutadas	%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2) + (3)	MES	FEBRERO
Certificado Básico de Obra	100%	64.204.425	66,19%	42.495.869	19,01%	12.202.223	85,19%	54.698.092	AÑO	2.025
TOTAL POR OBRA		64.204.425	66,19%	**42.495.869**	19,01%	**12.202.223**	85,19%	**54.698.092**	MONTO	**12.202.223**
DEDUCCIONES	Cuenta		hasta certificado anterior		presente certificado		total devuelto a la fecha			
Devolucion de Anticipo	20,00%	12.840.885	**8.499.174**		**2.440.445**		**10.939.618**			
Devolucion de Fondo de Reparos	5%	3.210.221	2.124.793		610.111		2.734.905			
Totales	25,00%	16.051.106	8.499.174		3.050.556		13.674.523			
							TOTAL CERTIFICADO	12.202.223		
							ANTICIPO	2.440.445		
							IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO	**9.761.778**		

Son Guaraníes: Nueve millones setecientos sesenta y un mil setecientos setenta y ocho

Por la Contratante
Fiscal de Obras
Osvaldo Sanchez.

Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC: 80048624 - 2

Ing. Pablo Rodriguez
Corporación Lemuria S.A
Contratista de Obras

CLEM S.A.
Capitan Lombardo esq. Tte. Narvaez 1811/ Asunción-Paraguay (0981) 270 747 / (0985) 646 764
info@clemsa.com.py - clemsa.py@gmail.com

CERTIFICADO N° 3

Contratista:	CLEM S.A. - Sr. Pablo Adriano Rodríguez Rodas	FECHA: 26/02/2025
Monto del Contrato:	64.204.425	

Licitación: 456315 - Reacondicionamiento de Estanque Piscicola - Plurianual para la Facultad Ciencias de la Producción - Lote 1 y Lote 2

Ejecutado Presente:	19,01%
Ejecutado Acumulado:	85,19%

Lote 1 - ESTANQUE "A"23,00X10,00M

Nº	Descripción	CONTRATADO				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad Actual	Cantidad Anterior	Cantidad Acumulada	Monto Actual	Monto Anterior	Monto Acumulado	Porcentaje Actual	Porcentaje Anterior	Porcentaj Acumulad
Grupo 1 - REPLANTEO Y MARCACIÓN														
1	MARCACIÓN, ESCUADRE Y ESTANQUEO	m2	230,00	6.934	1.594.820	0	230	230,00	-	1.594.820	1.594.820	0%	100%	100%
	Total por Grupo:				**1.594.820**									
Grupo 2 - RELLENO, EXCAVACIÓN Y MOLDEADO														
1	RELLENO DE TERRENO CON TIERRA ROJA Y TRABAJO CON MAQUINARIA	m3	145,00	53.700	7.786.500	0	145	145,00	-	7.786.500	7.786.500	0%	100%	100%
2	TRABAJO DE ADECUACIÓN DE DIMENSIONES CON MAQUINA	m3	145,00	54.400	7.888.000	0	145	145,00	-	7.888.000	7.888.000	0%	100%	100%
3	CONSTRUCCIÓN DE TALUD DE TIERRA ROJA (2,00X0,20M)	m3	29,60	57.334	1.697.086	0	30	29,60	-	1.697.086	1.697.086	0%	100%	100%
	Total por Grupo:				**17.371.586**									
Grupo 3 - ENCARPADO														
1	LONA GEOTEXTIL NANOTEJIDO STRATATEX - GEOMEMBRANA	m2	400,00	33.200	13.280.000	0	300	300,00	-	9.960.000	9.960.000	0%	75%	75%
	Total por Grupo:				**13.280.000**		0							
Grupo 4 - SISTEMA DE DESAGUE							0							
1	CAÑOS DE 100 PVC CON REJILLA CON COLOCACIÓN	ml	30,00	29.600	888.000	0	30	30,00	-	888.000	888.000	0%	100%	100%
	Total por Grupo:				**888.000**									
Grupo 5 - SISTEMA DE OXIGENACIÓN														
1	AIREADORES DE 0,5 HP CON INSTALACIÓN (INCLUYE TOMA CORRIENTE, CONEXIONES ESPECIALES Y ACCESORIOS NECESARIOS	ud	1,00	4.266.666	4.266.666	0	0	0,00	-	-	-	0%	0%	0%
2	INSTALACIÓN ELECTRICA HASTA LA ZONA (INCLUYE PROVISION DE CABLE PREENSAMBLADO DE 2X10MM2, ALIMENTACION AÉREA	ud	1,00	1.031.666	1.031.666	0	0	0,00	-	-	-	0%	0%	0%
	Total por Grupo:				**5.298.332**									

Osvaldo Sanchez.

Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal
Corporación Lemuña S.A.
RUC: 80048624 - 2

CLEM S.A.
Capitan Lombardo esq. Tte. Narvaez 1811/ Asunción-Paraguay (0981) 270 747 / (0985) 646 764
info@clemsa.com.py - clemsa.py@gmail.com

CERTIFICADO N° 3

Contratista: CLEM S.A. - Sr. Pablo Adriano Rodríguez Rodas

FECHA: 26/02/2025

Monto del Contrato: 64.204.425

Licitación: 456315 - Reacondicionamiento de Estanque Piscicola - Plurianual para la Facultad Ciencias de la Producción - Lote 1 y Lote 2

Ejecutado Presente:	19,01%
Ejecutado Acumulado:	85,19%

Lote 1 - ESTANQUE "A"23,00X10,00M

Nº	Descripción	CONTRATADO				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad Actual	Cantidad Anterior	Cantidad Acumulada	Monto Actual	Monto Anterior	Monto Acumulado	Porcentaje Actual	Porcentaje Anterior	Porcentaje Acumulado
Lote 2 - ESTANQUE "B"45,00X7,00M														
Nº	**Descripción**	**CONTRATADO**				**CANTIDADES**			**MONTOS**			**PORCENTAJE**		
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad Actual	Cantidad Anterior	Cantidad Acumulada	Monto Actual	Monto Anterior	Monto Acumulado	Porcentaje Actual	Porcentaje Anterior	Porcentaje Acumulado
Grupo 1 - REPLANTEO Y MARCACIÓN														
1	MARCACIÓN, ESCUADRE Y ESTANQUEO	m2	350,00	6.934	2.426.900	0	350	350,00	-	2.426.900	2.426.900	0%	100%	100%
	Total por Grupo:				**2.426.900**									
Grupo 2 - RELLENO, EXCAVACIÓN Y MOLDEADO														
1	RELLENO DE TERRENO CON TIERRA ROJA Y TRABAJO CON MAQUINARIA	m3	60,00	73.700	4.422.000	0	60	60,00	-	4.422.000	4.422.000	0%	100%	100%
2	TRABAJO DE ADECUACIÓN DE DIMENSIONES CON MAQUINA	m3	60,00	54.400	3.264.000	0	60	60,00	-	3.264.000	3.264.000	0%	100%	100%
3	CONSTRUCCIÓN DE TALUD DE TIERRA ROJA (2,00X0,20M)	m3	44,80	57.334	2.568.563	0	45	44,80	-	2.568.563	2.568.563	0%	100%	100%
	Total por Grupo:				**10.254.563**									
Grupo 3 - SISTEMA DE DESAGUE														
1	CAÑOS DE 100 PVC CON REJILLA CON COLOCACIÓN	ml	30,00	29.600	888.000	0	0	0,00	-	-	-	0%	0%	0%
	Total por Grupo:				**888.000**									
Grupo 4 - SISTEMA DE OXIGENACIÓN														
1	AIREADORES DE 0,5 HP CON INSTALACIÓN (INCLUYE TOMA CORRIENTE, CONEXIONES ESPECIALES Y ACCESORIOS NECESARIOS	ud	2,00	3.973.334	7.946.668	2	0	2,00	7.946.668	-	7.946.668	100%	0%	100%
2	INSTALACIÓN ELECTRICA HASTA LA ZONA (INCLUYE PROVISION DE CABLE PREENSAMBLADO DE 2X10MM2, ALIMENTACION AÉREA	ud	1,00	4.255.555	4.255.555	1	0	1,00	4.255.555	-	4.255.555	100%	0%	100%
	Total por Grupo:				**12.202.223**									
	Precio Total				**64.204.425**	**Monto Actual**			**12.202.223**	**42.495.870**	**54.698.093**	**19,01%**	**66,19%**	**85,19%**

Osvaldo Sanchez

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemania S.A.
RUC: 80048624 - 2