# MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN

## Certificado de Obra N° 02 - Medición Física Financiera

**CONTRATANTE:** MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN
**CONTRATISTA:** M.G. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, CON R.U.C. N° 4596656-7, RESPONSABLE MARÍA DOMINGA JIMENÉZ PEREIRA
**OBRA:** CONTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SOBRE CALLES MARIA LINA DE GONZALEZ, 1° DE NOVIEMBRE Y PADRE BRUNO OTTE – ID N° 412862. –

**Fecha:** 03 / 06 / 2.022.-

| | | CONTRACTUAL | | | | CANTIDADES EJECUTADAS | | | | GUARANIES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEMS | DESCRIPCION | UN | CANT | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO |
| 1 | **LOTE II: Calle 2_1 Cuadra (en el puentesito)** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Movilización y Desmovilización: Provisión de cartel de Obras | UN | 1,00 | 900.000 | 900.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Relevamiento: Replanteo y marcación | M2 | 670,70 | 2.154 | 1.444.688 | 0,00 | 670,70 | 670,70 | 100,00% | 0 | 1.444.688 | 1.444.688 |
| 1.3 | Movimiento de suelo y preparación de terreno para empedrado | M2 | 670,70 | 4.000 | 2.682.800 | 0,00 | 670,70 | 670,70 | 100,00% | 0 | 2.682.800 | 2.682.800 |
| 1.4 | Cordón de H° 12 x 30 | ML | 224,30 | 48.000 | 10.766.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Pavimento tipo empedrado, sobre cochón de tierra colorada y enripiado con una mezcla de tierra colorada y piedra trituturada VI. | M2 | 670,70 | 38.000 | 25.486.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Limpieza Final, retiro de desechos | M2 | 670,70 | 570 | 382.299 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| | SUBTOTAL | | | | 41.662.787 | | | | | 0 | 4.127.488 | 4.127.488 |
| 2 | **LOTE III: Calle 3_1 Cuadra (frente a la escuela)** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Movilización y Desmovilización: Provisión de cartel de Obras | UN | 1,00 | 900.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Relevamiento: Replanteo y marcación | M2 | 569,80 | 2.154 | 1.227.349 | 569,80 | 0,00 | 569,80 | 100,00% | 1.227.349 | 0 | 1.227.349 |
| 2.3 | Movimiento de suelo y preparación de terreno para empedrado | M2 | 569,80 | 4.000 | 2.279.200 | 569,80 | 0,00 | 569,80 | 100,00% | 2.279.200 | 0 | 2.279.200 |
| 2.4 | Cordón de H° 12 x 30 | ML | 162,60 | 48.000 | 7.804.800 | 162,60 | 0,00 | 162,60 | 100,00% | 7.804.800 | 0 | 7.804.800 |
| 2.5 | Pavimento tipo empedrado, sobre cochón de tierra colorada y enripiado con una mezcla de tierra colorada y piedra trituturada VI. | M2 | 569,80 | 38.000 | 21.652.400 | 0,00 | 569,80 | 569,80 | 100,00% | 0 | 21.652.400 | 21.652.400 |
| 2.6 | Limpieza Final, retiro de desechos | M2 | 569,80 | 570 | 324.786 | 0,00 | 569,80 | 569,80 | 100,00% | 0 | 324.786 | 324.786 |
| | SUBTOTAL | | | | 33.288.535 | | | | | 11.311.349 | 21.977.186 | 33.288.535 |
| 3 | **LOTE IV: Calles 4.1, 4.2_2 Cuadras (cerca la universidad)** | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Movilización y Desmovilización: Provisión de cartel de Obras | UN | 1,00 | 900.000 | 900.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Relevamiento: Replanteo y marcación | M2 | 1623,40 | 2.154 | 3.496.804 | 1623,40 | 0,00 | 1623,40 | 100,00% | 3.496.804 | 0 | 3.496.804 |
| 3.3 | Movimiento de suelo y preparación de terreno para empedrado | M2 | 1623,40 | 4.000 | 6.493.600 | 1623,40 | 0,00 | 1623,40 | 100,00% | 6.493.600 | 0 | 6.493.600 |
| 3.4 | Cordón de H° 12 x 30 | ML | 462,80 | 48.000 | 22.214.400 | 462,80 | 0,00 | 462,80 | 100,00% | 22.214.400 | 0 | 22.214.400 |
| 3.5 | Pavimento tipo empedrado, sobre cochón de tierra colorada y enripiado con una mezcla de tierra colorada y piedra trituturada VI. | M2 | 1623,40 | 38.000 | 61.689.200 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 27,72% | 0 | 17.100.000 | 0 |
| 3.6 | Limpieza Final, retiro de desechos | M2 | 1623,40 | 570 | 925.338 | 0,00 | | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| | SUBTOTAL | | | | 95.719.342 | | | | | 32.204.804 | 17.100.000 | 32.204.804 |
| | COSTO TOTAL | | | | 170.670.664 | | | | | 43.516.153 | 43.204.674 | 69.620.827 |
| | | | | | | | | | | 25,00% | 25,00% | 41,00% |

| RESUMEN GENERAL | | |
|---|---|---|
| **TOTAL CERTIFICADO** | 43.204.674 | 25,00% |
| **Devolución de Anticipo** | | |
| **Retención Caucional 5%** | 2.160.234 | |
| **Total a Cobrar** | 41.044.440 | |

**Son Guaraníes:** Cuarenta y un millones, cuarenta y cuatro mil, cuatrocientos cuarenta.-

Materiales de Construcción y Ferretería
RUC: 4596656-7

CONTRATISTA

María Dalila Benegas
Arquitecta
Reg. Prof. N° 4381

FISCAL DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN
INTENDENCIA

INTENDENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN