Municipalidad de Tomás Romero Pereira

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON DE HORMIGON EN CERCANIAS A LA ESCUELA BASICA N° 6129 SAN JUAN Y CONSTRUCCION DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON DE HORMIGON FRENTE AL COLEGIO ÑEMITY RENDA Y CERCANIAS A LA ESCUELA BASICA 2609 JULIO AFARA PAIVA DEL DISTRITO T.R.P.PROCESO PLURIANUAL AÑO 2023-2024 con ID: 432765

Contrato N° 24/23

CONTRATISTA	**E.G PROYECTOS SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE GUSTAVO CARDOZO**
FECHA DE PRESENTACIÓN	**31/1/2024**
FECHA DE INICIO DE OBRA	**1/11/2023**
PLAZO INICIAL	**90**
DIAS TRANSCURRIDOS	**90**

Certificado N°02 -LOTE 1- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN DE HORMIGON en cercanias a la Escuela Basica N° 6129 San Juan del Municipio de Tomas Romero

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			% de Avance
						Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	
1	Limpieza general del terreno de obras	M2	2.472	1.308	3.233.376	2472	0	2.472	3.233.376	-	3.233.376	100%
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico	M2	2.472	1.324	3.272.928	2472	0	2.472	3.272.928	-	3.272.928	100%
3	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja	M2	2.472	2.922	7.223.184	2472	0	2.472	7.223.184	-	7.223.184	100%
4	Compactación mecánica del suelo	M2	2.472	1.674	4.138.128	2472	0	2.472	4.138.128	-	4.138.128	100%
5	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m)	M2	2.163	3.469	7.503.447	2000	163	2.163	6.938.000	565.447	7.503.447	100%
6	CORDON CUNETA de Hº Aº	ML	618,3	71.400	44.146.620	460	158,3	618	32.844.000	11.302.620	44.146.620	100%
7	CORDÓN ESCONDIDO de Hº	ML	41,5	42.840	1.777.860	0	41,5	42	-	1.777.860	1.777.860	100%
8	Baden de H°A° (8 mts de largo x 2 mts de ancho) e=0.12m	M3	7.68	2.200.800	16.902.144	0	7,68	8	-	16.902.144	16.902.144	100%
9	Pavimento tipo EMPEDRADO	M2	2.163	35.200	76.137.600	350	1813	2.163	12.320.000	63.817.600	76.137.600	100%
10	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado	M2	2.163	1.848	3.997.224	0	2.163	2.163	-	3.997.224	3.997.224	100%
11	Compactación, inicial, diaria y final	M2	2.163	2.174	4.702.362	0	2.163	2.163	-	4.702.362	4.702.362	100%
12	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta	M3	210	32.025	6.725.250	0	210	210	-	6.725.250	6.725.250	100%
13	Limpieza final	M2	2.319	1.370	3.177.030	0	2.319	2.319	-	3.177.030	3.177.030	100%
	TOTAL				**182.937.153**							

Total certificado	69.969.616	112.967.537	182.937.153
Fondo de reparo 5%:	3.498.481	5.648.377	9.146.858
Devol Antic 10%:	6.996.962	11.296.754	18.293.715
Neto a cobrar Gs.:	59.474.174	96.022.406	155.496.580

Son Guaraníes: noventa y seis millones veinte y dos mil cuatrocientos seis.-

Ing. Gustavo Cardozo
EG PROYECTOS SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES

EG PROYECTOS SERVICIOS CONSTRUCCIONES R.U.C. 1541811-3 Cel.0984778405

Fiscal de Obras
Municipalidad de Tomas Romero Pereira

Amado Cabañas
Arquitecto
Reg. MOPC 1202

Municipalidad de Tomás Romero Pereira		
OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON DE HORMIGON EN CERCANIAS A LA ESCUELA BASICA N° 6129 SAN JUAN Y CONSTRUCCION DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON DE HORMIGON FRENTE AL COLEGIO ÑEMITY RENDA Y CERCANIAS A LA ESCUELA BASICA 2609 JULIO AFARA PAIVA DEL DISTRITO T.R.P.PROCESO PLURIANUAL AÑO 2023-2024 con ID: 432765	CONTRATISTA	E.G PROYECTOS SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE GUSTAVO CARDOZO
	FECHA DE PRESENTACIÓN	31/1/2024
	FECHA DE INICIO DE OBRA	1/11/2023
	PLAZO INICIAL	90
Contrato N° 24/23	DIAS TRANSCURRIDOS	90

Certificado N°02 -LOTE 2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN DE HORMIGON en frente al colegio Ñemity Renda y la Esc. Bás. 2609 Julio Afara Pavía

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			% de Avance
						Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	
1	Limpieza general del terreno de obras	M2	2.824	1.308	3.693.792	2.824	0	2.824	3.693.792	-	3.693.792	100%
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico	M2	2.824	1.324	3.738.976	2.824	0	2.824	3.738.976	-	3.738.976	100%
3	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja	M2	2.824	2.922	8.251.728	2.824	0	2.824	8.251.728	-	8.251.728	100%
4	Compactación mecánica del suelo	M2	2.460	1.674	4.118.040	2.460	0	2.460	4.118.040	-	4.118.040	100%
5	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m)	M2	2.460	3.470	8.536.200	2000	460	2.460	6.940.000	1.596.200	8.536.200	100%
6	CORDON CUNETA de Hº Aº	ML	724	71.400	51.693.600	540	184	724	38.556.000	13.137.600	51.693.600	100%
7	CORDÓN ESCONDIDO de Hº	ML	18	42.840	771.120	0	18	18	-	771.120	771.120	100%
8	Baden de H°A° (8 mts de largo x 2 mts de ancho) e=0.12m	M3	3,2	2.200.000	7.040.000	0	3,2	3	-	7.040.000	7.040.000	100%
9	Pavimento tipo EMPEDRADO	M2	2.460	35.200	86.592.000	200	2.260	2.460	7.040.000	79.552.000	86.592.000	100%
10	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado	M2	2.460	1.850	4.551.000	0	2.460	2.460	-	4.551.000	4.551.000	100%
11	Compactación, inicial, diaria y final	M2	2.460	2.180	5.362.800	0	2.460	2.460	-	5.362.800	5.362.800	100%
12	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta	M3	70	32.000	2.240.000	0	70	70	-	2.240.000	2.240.000	100%
13	Limpieza final	M2	2.824	1.370	3.868.880	0	2.824	2.824	-	3.868.880	3.868.880	100%
	TOTAL				**190.458.136**							

Total certificado	72.338.536	118.119.600	190.458.136
Fondo de reparo 5%:	3.616.927	5.905.980	9.522.907
Devol Antic 10%:	7.233.854	11.811.960	19.045.814
Neto a cobrar Gs.:	61.487.756	100.401.660	161.889.416

Son Guaranies: cien millones cuatrocientos un mil seiscientos sesenta.-

.....

Ing. Gustavo Cardozo
E.G PROYECTOS SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES

EG PROYECTOS SERVICIOS CONSTRUCCIONES R.U.C. 1041911-8 Cel.0984778405

.....

Fiscal de Obras
Municipalidad de Tomas Romero Pereira

Amado Cabañas
Arquitecto
Reg. MOPC 1202