GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Construcción de Cocina Comedor en ESCUELA N° 2.665 Mcal. José Felix Estigarribia de Acevedo Cue - Alberdi

LOCALIDAD: ACEVEDO CUE - ALBERDI - ÑEEMBUCU.
CONTRATISTA: L.M. CONSTRUCCIONES
FISCALIZACIÓN: GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
FECHA: 13/07/2020

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS 233.937.360
ANTICIPO RECIBIDO 46.787.472

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 2

		MONTOS EN GUARANIES		
		Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO		48.397.700	185.539.660	233.937.360
DESCUENTO ANTICIPO	50,00%	23.393.736	23.393.736	46.787.472
OTROS CERTIFICADOS				0
TOTALES			**162.145.924**	

SON GUARANIES: ciento sesenta y dos millones ciento cuarenta y cinco mil novecientos veinte y cuatro----------

.....
p/ CONTRATISTA
LM CONSTRUCCIONES
del Ing. Nelson Mónges
RUC: 583272-1

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCU
REPUBLICA DEL PARAGUAY
PLANIFICACION

.....
Gobernación de Ñeembucú

PLANILLA DE CERTIFICACION DE OBRA

Construcción de Cocina Comedor en ESCUELA N° 2.665 Mcal. José Félix Estigarribia de Acevedo Cue - Alberdi

			Según Contrato			Avance Físico en Cantidad			En Montos			
Item	Descripcion de los trabajos	Un.	Cantidad Total	Precio Unit c/ IVA	Precio Total c/ IVA	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
	Cocina Comedor				0			0	0	0	0	#¡DIV/0!
	Preparación de la obra				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Limpieza y preparación del terreno	M2	94,00	4.130	388.220	94		94,00	388.220	0	388.220	100%
	Replanteo	M2	94,00	4.720	443.680	94		94,00	443.680	0	443.680	100%
	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	13,00	377.600	4.908.800	13		13,00	4.908.800	0	4.908.800	100%
	Estructura de HºAº:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Zapatas Pilares de HºAº	M3	2,00	2.242.000	4.484.000	2		2,00	4.484.000	0	4.484.000	100%
	Viga de Galería de Hº Aº	M3	1,00	2.242.000	2.242.000	1		1,00	2.242.000	0	2.242.000	100%
	Viga cumbrera	M3	1,00	2.242.000	2.242.000	1		1,00	2.242.000	0	2.242.000	100%
	Vigas de Galería de HºAº- inferior	M3	2,00	2.242.000	4.484.000	2		2,00	4.484.000	0	4.484.000	100%
	Encadenados de HºAº - Superior	M3	2,00	2.242.000	4.484.000	2		2,00	4.484.000	0	4.484.000	100%
	Muros de nivelación:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	De 0,30 cm. armada	M2	16,00	129.800	2.076.800	16		16,00	2.076.800	0	2.076.800	100%
	Relleno y apisonado de interiores	M3	18,00	59.000	1.062.000	18		18,00	1.062.000	0	1.062.000	100%
	Aislación asfaltica:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	De paredes	M2	46,00	23.600	1.085.600	46		46,00	1.085.600	0	1.085.600	100%
	Muros de elevación:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	De 0,15 para revocar	M2	70,00	88.500	6.195.000	70		70,00	6.195.000	0	6.195.000	100%
	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	84,00	106.200	8.920.800	84		84,00	8.920.800	0	8.920.800	100%
	Envarillado sobre y bajo aberturas2Ø8 por hilada(2 hiladas	ML	42,00	29.500	1.239.000	42		42,00	1.239.000	0	1.239.000	100%
	Pilares:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	De 0,35 x 0,35 visto para corredor	ML	11,00	165.200	1.817.200	9	2	11,00	1.486.800	330.400	1.817.200	100%
	Techo:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	De tejas y tejuelones prensados a maquina	M2	120,00	247.800	29.736.000		120	120,00	0	29.736.000	29.736.000	100%
	Revoques:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	De paredes interior y exterior a una capa	M2	139,00	29.500	4.100.500		139	139,00	0	4.100.500	4.100.500	100%
	De viga cumbrera, galería y encadenado de Hº Aº	M2	51,00	29.500	1.504.500		51	51,00	0	1.504.500	1.504.500	100%
	De pilares HºAº	M2	6,00	29.500	177.000		6	6,00	0	177.000	177.000	100%
	Contrapiso de Hº de cascotes	M2	90,00	29.500	2.655.000	90		90,00	2.655.000	0	2.655.000	100%
	Piso de baldosa calcárea	M2	90,00	64.900	5.841.000		90	90,00	0	5.841.000	5.841.000	100%
	Zocalo calcareo	ML	56,00	23.600	1.321.600		56	56,00	0	1.321.600	1.321.600	100%
	Aberturas de maderas:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Puerta madera de 1,10 x 2,10 - tablero	UN	1,00	1.534.000	1.534.000		1	1,00	0	1.534.000	1.534.000	100%
	Puerta madera de 0,80 x 2,10-placa	UN	2,00	1.003.000	2.006.000		2	2,00	0	2.006.000	2.006.000	100%
	Aberturas Tipo Blindex:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Ventanas tipo blindex	M2	13,00	554.600	7.209.800		13	13,00	0	7.209.800	7.209.800	100%
	Puerta 0,80 x 2,10	un	1,00	1.003.000	1.003.000		1	1,00	0	1.003.000	1.003.000	100%
	Alfeizar de ventanas:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	De revoque de 1:3 (cemento-arena)	ML	41,00	29.500	1.209.500		41	41,00	0	1.209.500	1.209.500	100%
	Pinturas:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	De paredes al latex	M2	139,00	17.700	2.460.300		139	139,00	0	2.460.300	2.460.300	100%
	De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	13,00	20.060	260.780		13	13,00	0	260.780	260.780	100%
	De viga cumbrera, galería, encadenado y pilares	M2	51,00	22.420	1.143.420		51	51,00	0	1.143.420	1.143.420	100%
	De aberturas metálicas con pintura sintética o cerámica	M2	15,00	22.420	336.300		15	15,00	0	336.300	336.300	100%
	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	85,00	20.060	1.705.100		85	85,00	0	1.705.100	1.705.100	100%
	De tejuelones con barniz	M2	120,00	22.420	2.690.400		120	120,00	0	2.690.400	2.690.400	100%
	De aberturas de madera con barniz	M2	6,00	20.060	120.360		6	6,00	0	120.360	120.360	100%
	Revestido de azulejos	M2	6,00	76.700	460.200		6	6,00	0	460.200	460.200	100%
	Desague pluvial				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!

LM CONSTRUCCIONES
del Ing. Nelson Mónges
RUC: 583272-1

GOBERNACION DEL PARAGUAY
REPUBLICA DEL PARAGUAY
PLANIFICACION

	Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 33 cms	ML	37,00	82.600	3.056.200		37	37,00	0	3.056.200	3.056.200	100%
	Instalación eléctrica	un	1,00	2.950.000	2.950.000		1	1,00	0	2.950.000	2.950.000	100%
	Artefactos aléctricos	un	1,00	1.829.000	1.829.000		1	1,00	0	1.829.000	1.829.000	100%
	Instalación Sanitaria							0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Agua potable	un	1,00	1.003.000	1.003.000		1	1,00	0	1.003.000	1.003.000	
	Desague Cloacal (pozo, camara y registro)	un	1,00	4.012.000	4.012.000		1	1,00	0	4.012.000	4.012.000	100%
	Pileta de Cocina con grifería	un	1,00	1.050.200	1.050.200		1	1,00	0	1.050.200	1.050.200	100%
	Limpieza final	m2	94,00	4.130	388.220		94	94,00	0	388.220	388.220	100%
	Rampa para personas con capacidades diferentes, incluye 2 barandas de apoyo	un	1,00	767.000	767.000		1	1,00	0	767.000	767.000	100%
	116 ml de Muralla con rejas metálica							0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Desmonte de tejido existente	un	1	979.400	979.400		1	1,00	0	979.400	979.400	100%
	Nivelación de 0,30 con excavación	m2	46	147.500	6.844.000		46	46,40	0	6.844.000	6.844.000	100%
	Pilares de 0,45 x 0,45 visto (Hormigonado Interior)	m2	35	259.600	9.086.000		35	35,00	0	9.086.000	9.086.000	100%
	Sardinel	ml	98	49.560	4.856.880		98	98,00	0	4.856.880	4.856.880	100%
	Mampostería de 0,15	m2	65	88.500	5.752.500		65	65,00	0	5.752.500	5.752.500	100%
	Revoque con hidrofugo	m2	130	29.500	3.835.000		130	130,00	0	3.835.000	3.835.000	100%
	Pintura de pared	m2	130	17.700	2.301.000		130	130,00	0	2.301.000	2.301.000	100%
	Reja metálica pintada	m2	137	188.800	25.865.600		137	137,00	0	25.865.600	25.865.600	100%
	Portón Metalico para acceso peatonal pintado	un	1	885.000	885.000		1	1,00	0	885.000	885.000	100%
	Limpieza Final de obra con retiro de materiales excedentes	un	1	590.000	590.000		1	1,00	0	590.000	590.000	100%
	265ml de Cerramiento con Tejido de Alambre				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Mamposteria de Nivelación de 0,30	m2	53	118.000	6.254.000		53	53,00	0	6.254.000	6.254.000	100%
	Mamposteria de Elevación de 0,15	m2	106	88.500	9.381.000		106	106,00	0	9.381.000	9.381.000	100%
	Tejido de Alambre con Postes de Hormigón c/2,50m	ml	265	100.300	26.579.500		265	265,00	0	26.579.500	26.579.500	100%
	Portón para acceso vehicular	un	1	1.770.000	1.770.000		1	1,00	0	1.770.000	1.770.000	100%
	Cartel de Obra con Porta cartel de 1,00m x 1,50m y placa conmemorativa	un	1	354.000	354.000		1	1,00	0	354.000	354.000	100%
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					233.937.360					**185.539.660**	**233.937.360**	**100,00**

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ · PLANIFICACIÓN · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Gobernación de Ñeembucú

Contratista

LM CONSTRUCCIONES
del Ing. Nelson Mónges
RUC: 583272-1

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	**185.539.660**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	**233.937.360**
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	**100,00**