MUNICIPALIDAD DE YATYTAY – ITAPÚA

CERTIFICADO N° 01

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO ACCESO AL INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE - YATYTAY KM 16"
Ubicación:
Empresa: C.A. CONSTRUCTORA

Contrato N° 37/2022

FECHA: 28/09/2022

Ejecutado Acumulado:	87,87%
Ejecutado actual:	0,00%
Ejecutado anterior:	0,00%

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto

N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE	MONTOS CERTIFICADOS ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE
	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO ACCESO AL INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE - YATYTAY KM 16"														
Items	Descripción	U.M	Cant.	Precio U.	Precio T.										
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	768	565	433.920	0,00	768,00	768,00	0,00	100,00	0	433.920	433.920	0	100,00
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	768	694	532.992	0,00	768,00	768,00	0,00	100,00	0	532.992	532.992	0	100,00
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).	GL	1	1.227.070	1.227.070	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	0	1.227.070	1.227.070	0	100,00
4	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80).	UN	2	330.506	661.012	0,00	2,00	2,00	0,00	100,00	0	661.012	661.012	0	100,00
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	M2	768	2.557	1.963.776	0,00	768,00	768,00	0,00	100,00	0	1.963.776	1.963.776	0	100,00
6	Compactación Mecánica de suelo.	M2	768	2.295	1.762.560	0,00	768,00	768,00	0,00	100,00	0	1.762.560	1.762.560	0	100,00
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0,30 m).	M2	662,5	6.790	4.498.375	0,00	662,50	662,50	0,00	100,00	0	4.498.375	4.498.375	0	100,00
8	CORDÓN CUNETA de Hormigón, desar 0,40m alt libre 0.15mespesor de cordón 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,40 m, espesor mínimo de 0,12 m-cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m. Terminación "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada.	ML	192	77.024	14.788.608	0,00	192,00	192,00	0,00	100,00	0	14.788.608	14.788.608	0	100,00
9	CORDON ESCONDIDO de H°. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. cargado in situ.	ML	8	52.124	416.992	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0	0	0	416.992	0,00
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	M2	662,5	40.451	26.798.788	0,00	662,50	662,50	0,00	100,00	0	26.798.788	26.798.788	0	100,00
11	Enripiado con piedra triturada de 6ta. sobre pavimento empedrado.	M2	662,5	2.523	1.671.488	0,00	0,00	0,00	662,50	0,00	0	0	0	1.671.488	0,00
12	Compactación inicial, diaria y final	M2	662,5	3.055	2.023.938	0,00	300,00	300,00	362,50	45,28	0	916.500	916.500	1.107.438	45,28
13	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta. Incluye pintura de cordón a la cal.	M3	95	56.772	5.393.340	0,00	50,00	50,00	45,00	52,63	0	2.838.600	2.838.600	2.554.740	52,63
14	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	768	2.656	2.039.808	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0	0	0	2.039.808	0,00
	SUB-TOTAL				64.212.666						0	56.422.201	56.422.201	7.790.465	87,87
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO				64.212.666			MONTO DEL AVANCE				56.422.201			
								DESCUENTO FONDO REPARO (5%)				2.821.110			
								IMPORTE NETO A COBRAR				53.601.090			

SON GUARANIES: Cincuenta y tres millones seiscientos un mil noventa.---

Fiscal de Obras
Arq. Diego Arnaldo Saldivar
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 3441

Representante Legal
C.A. Constructora
RUC 2962783-4
Cel. (0985)835 376

Intendente Municipal