Municipalidad de San Cosme y Damián

Resumen Certificado Básico N°: 3
Mes: feb/mar 2024

OBRA: Construccion de Pavimento tipo Empedrado con cordon cuneta sobre la calle 15 de Agosto hasta la Base Naval -AD REFERENDUM PLURIANUAL 2023 - 2024 con ID: 423903

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total a la Fecha	
		%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2+3)
A	Certificados por Obra Ejecutada								
A.1	Precios por Ajuste Alzado	0,00%		0,00%	-	0%	-	0%	-
A.2	Precios Unitarios	100,00%	885.697.325	31,97%	283.196.920	16,13%	142.906.750	48,11%	426.103.670
AII	**Totales por Obra**	**100,00%**	**885.697.325**	**31,97%**	**283.196.920**	**16,13%**	**142.906.750**	**48,11%**	**426.103.670**
B	Certificados por Obra Ejecutada								
B.1	Devolución de Anticipo	0%	-		-		-		-
B.2	Para Fondo de Reparo	5%	-		14.159.846		7.145.338		21.305.184
B.3	Otras Deducciones	0%	-		-		-		-
BII	**Total Deducciones**		-		**14.159.846**		**7.145.338**		**21.305.184**
C.1	Importe Líquido a Pagar Según Presente Certificado (A-B)						135.761.413		
C.2	Multas						0		
C.	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A-B)**						**135.761.413**		

Son Gs.: Ciento treinta y cinco millones setecientos secenta y un mil cuatrocientos trece.-

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py.-
Contratista
Representante

Ruth Pereira
Ingeniera Civil
Reg. Prof. N° 1929
Fiscal de Obras

Resumen de Certificado Básico N° 3

Mes: feb/mar 2024

ID N° 423.903

Contrato N° 230/2023

Monto Gs. 885.697.325

Contratista: Lapacho Construcciones

Fecha de Inicio: 13/12/2023
Terminación: 11/05/2023
Plazo de ejecución: 150 días

Municipalidad de San Cosme y Damián

Mesa de Entrada

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN	feb/mar 2024	Cert. N° 3
	ID 423.903	Planilla I
Precio Contratación Gs: 885.697.325	Plazo de ejecución: 150 días	Fecha de Inicio: 13/12/2023 — Terminación: 11/05/2024

Planilla de Certificado Construccion de Pavimento tipo Empedrado con cordon cuneta sobre la calle 15 de Agosto hasta la Base Naval -AD REFERENDUM PLURIANUAL 2023 - 2024 cor
ID: 423903

Construcción de Pavimento tipo Empedrado con cordón cuneta sobre la calle 15 de Agosto hasta la Base Naval - AD REFERENDUM PLURIANUAL 2023 - 2024, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

							EN PORCENTAJE			CANTIDAD EJECUTADA			MONTO EJECUTADO EN GS.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUMULADO
1	72153507-001	Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	11.585	520	6.024.200	60,00%	0,00%	60,00%	6951,00	0,00	6951,00	3.614.520	-	3.614.520
2	72131601-9974	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	Metros cuadrados	11.585	600	6.951.000	60,00%	25,00%	85,00%	6951,00	2896,25	9847,25	4.170.600	1.737.750	5.908.350
3	82101502-004	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).-	Unidad Medida Global	1	990.000	990.000	100,00%	0,00%	100,00%	1,00	0,00	1,00	990.000	-	990.000
4	82101502-004	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80)	Unidad	8	285.000	2.280.000	75,00%	0,00%	75,00%	6,00	0,00	6,00	1.710.000	-	1.710.000
5	72131601-002	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	11.585	2.050	23.749.250	60,00%	18,99%	78,99%	6951,00	2200,00	9151,00	14.249.550	4.510.000	18.759.550
6	72131601-002	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	Metros cuadrados	11.585	2.400	27.804.000	50,00%	0,00%	50,00%	5792,50	0,00	5792,50	13.902.000	-	13.902.000
7	72131701-9998	CORDON CUNETA de Hº,	Metro lineal	2.900	70.000	203.000.000	35,00%	14,93%	49,93%	1015,00	433,00	1448,00	71.050.000	30.310.000	101.360.000
8	72131701-002	Pavimento tipo EMPEDRADO.-	Metros cuadrados	11.585	34.500	399.682.500	35,00%	19,42%	54,42%	4054,75	2250,00	6304,75	139.888.875	77.625.000	217.513.875
9	72131701-014	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	11.585	2.475	28.672.875	20,00%	0,00%	20,00%	2317,00	0,00	2317,00	5.734.575	-	5.734.575
10	72131701-002	Compactación, inicial, diaria y final.	Metros cuadrados	11.585	2.600	30.121.000	30,00%	17,26%	47,26%	3475,50	2000,00	5475,50	9.036.300	5.200.000	14.236.300
11	72131701-9998	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta	Metros cúbicos	135	43.500	5.872.500	20,00%	0,00%	20,00%	27,00	0,00	27,00	1.174.500	-	1.174.500
12	72131601-004	Baden de Hormigon Armado e: 12 cm	Metros cuadrados	294,6	200.000	58.920.000	30,00%	39,93%	69,93%	88,38	117,62	206,00	17.676.000	23.524.000	41.200.000
13	72131601-004	Boca de tormenta,muros tabiques con tapas de H°A°	Metros cuadrados	32,76	1.750.000	57.330.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	-	-
14	72131701-027	Excavacion y Colocacion de tubos de drenaje Ø 80 cm	Unidad	30	650.000	19.500.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	-	-
15	72131701-9997	Canal de Piedra Bruta Colocada con piso de Hormigon	Metros cúbicos	25	450.000	11.250.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	-	-
16	72141510-001	Demolicion cabeceras existentes con recuperacion de Tubos	Unidad Medida Global	1	1.850.000	1.850.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	-	-
17	72131601-013	Limpieza Final de Obras	Unidad Medida Global	1	1.700.000	1.700.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	-	-
					Precio Total	885.697.325	31,97%	16,13%	48,11%				283.196.920	142.906.750	426.103.670

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Chel. Bogado - Py.-
CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

Ruth Pereira
Ingeniera Civil
Reg. Prof. N° 1939