CERTIFICADO DE OBRA Nº. 2

OBRA: L.P.N. Nº 07/20 – CONTRATO Nº 37/21 - PERFORACION DE POZOS ARTESIANOS, PROVISION E INSTALACION DE TANQUES CON ACCESORIOS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ID Nº 382.308

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

CONTRATISTA: FORMIGHIERI SA
REPRESENTANTE LEGAL: Sr. VILMAR FORMIGHIERI DA SILVA — **FECHA: 08/ 10/ 2021**

OBRA: LOTE 13 PERFORACION DE POZO, PROVISION E INSTALACION DE TANQUE CON ACCESORIOS, BARRIO SAN JOSÉ - FRACCION VILLARICA

AVANCE DE OBRA	
Ejecutado Actual	22,29%
Ejecutado Anterior	77,52%
Ejecutado Acumulado	99,81%

			ADJUDICADO			Presente Certificado (a)		Certificado Anterior (b)		Rubros No ejecut. A Compensar		Certificado Acumulado (a+b)		SALDOS		MONTO EN GUARANIES			
Item	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	P. Unitario	P. TOTAL	Cant.	%	Canti.	%	Cant.	%	Canti.	%	Cant.	%	Presente Certificado (c) = (a x P.Unit.)	Certificado anterior (d) = (b x P.unit)	Monto Rubros no Ejecut. A Compensar	Certificado Acumulado (e) = (c + d)
1	Cartel de Obra de 2,00 X 2,00 m de estructura metálica con chapa galvanizada n° 24, y caño de 0,20 x 0,20 m. Soporte en perfil U de 2", con reticulado de varilla metálica de 10mm. Impresión digital en lona vinilica	UNI	1,00	1.500.000	1.500.000	1,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	1.500.000	0	0	1.500.000
2	Perforación de Pozo	UMG	1,00	46.217.189	46.217.189	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	0	46.217.189	0	46.217.189
3	Equipamiento de Bombeo y Accesorios	UMG	1,00	13.685.143	13.685.143	1,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	13.685.143	0	0	13.685.143
4	Provisión de Tanque para agua capacidad 30.000 litros, incluye instalación y accesorios complementarios del tanque, en la entrada y salida, con logo de la institución	UNI	1,00	53.166.667	53.166.667	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	0	53.166.667	0	53.166.667
5	Cercado Perimetral - Marcación y replanteo	M2	20,00	18.000	360.000	0,00	0%	20,00	100%	0,00	0%	20,00	100%	0,00	0%	0	360.000	0	360.000
6	Cercado perimetral de tejido de alambres	ML	18,00	217.333	3.911.994	18,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	18,00	100%	0,00	0%	3.911.994	0	0	3.911.994
7	Cercado Perimetral - Provisión y colocación de portón metálico	UNI	1,00	1.588.667	1.588.667	1,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	1.588.667	0	0	1.588.667
8	Confección de piso de Hº espesor de 10 cm para caseta y registro	M2	3,25	293.333	953.332	2,00	62%	0,00	0%	1,25	38%	2,00	62%	0,00	0%	586.666	0	366.666	586.666
9	Confección de caseta con mamposteria de Lad. Hueco	M2	9,70	260.833	2.530.080	9,64	99%	0,00	0%	0,06	1%	9,64	99%	0,00	0%	2.514.430	0	15.650	2.514.430
10	Caseta y registro - Revoque interior - exterior de caseta y registro	M2	18,00	65.000	1.170.000	18,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	18,00	100%	0,00	0%	1.170.000	0	0	1.170.000
11	Caseta y registro - Confección de registro para bomba con mamposteria de lad. Hueco	M2	2,80	473.333	1.325.332	1,99	71%	0,00	0%	0,81	29%	1,99	71%	0,00	0%	941.933	0	383.400	941.933
12	Caseta y registro - Provision en instalacion de Puerta metalica para caseta 0,70 m x 1,70 m	UNI	1,00	850.000	850.000	1,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	850.000	0	0	850.000
13	Caseta y registro - Instalación de electroducto de 2" HG.	UMG	1,00	483.333	483.333	1,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	483.333	0	0	483.333
14	Servicio de limpieza general de la construccion	UMG	1,00	933.333	933.333	1,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	933.333	0	0	933.333
	MONTO PARCIAL				**128.675.071**											**28.165.499**	**99.743.856**	**765.716**	**127.909.355**

RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION S/ ACTA DE ACUERDO

			SEGÚN ACTA DE ACUERDO			Rubros Ejecut. En Compensación		Certificado Anterior		Rubros ejecut. A Mas en Compensación		Certificado Acumulado		SALDOS		MONTO EN GUARANIES			
Item	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	P. Unitario	P. TOTAL	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Canti.	%	Cant.	%	Monto Rubros Ejecut. En Compensación	Certificado anterior	Monto Rubros Ejecut. A Mas en Compensac.	Certificado Acumulado Rubros Ejecut. En Compensac.
6	Cercado perimetral de tejido de alambres	ML	0,24	217.333	52.160	0,24	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,24	100%	0,00	0%	52.160	0	0	52.160
10	Caseta y registro - Revoque interior - exterior de caseta y registro	M2	5,26	65.000	341.900	5,26	100%	0,00	0%	0,00	0%	5,26	100%	0,00	0%	341.900	0	0	341.900
15	Triturada Sexta	M3	0,12	123.333	14.800	0,12	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,12	100%	0,00	0%	14.800	0	0	14.800
16	Losa de Hº Aº esp.de 10 cm	m3	0,05	2.156.488	107.824	0,05	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,05	100%	0,00	0%	107.824	0	0	107.824
	TOTAL MONTO - RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION				**516.684**											**516.684**	**0**	**0**	**516.684**
																28.682.183	**99.743.856**	**765.716**	**128.426.039**

OBSERVACIÓN: LA DIFERENCIA ENTRE LOS RUBROS NO EJECUTADOS Y LOS RUBROS EJECUT. EN COMPENSACION, EL MONTO ES DE Gs. 249.032.-

TOTAL CERTIFICADO - IVA INCLUIDO GS.		**28.682.183**
DEVOLUCION DE ANTICIPO	=(+249032 + 28682183)*20/100*-1	**-5.786.243**
RETENCION FONDO DE REPARO 5%		**-1.434.109**
TOTAL CERTIFICADO Nº 2 GS.		**21.461.831**

SON GUARANIES: VEINTE Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO.------

FORMIGHIERI S.A.

Vilmar Formighieri
Presidente

Gabriela Núñez
Gabriela Núñez
Fiscal de Obras

Arq. Ana Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C. D. E.

06 JUN 2022