INNOVARQ EMPRESA CONSTRUCTORA
Silvio Pettirossi c/ Walter Insfran
Caaguazú-Paraguay

Caaguazú, 28 de julio de 2023.-

Señor
Lic. César Britez Amarilla, Gobernador
Gobernación V Departamento de Caaguazú
E. S. D.

Me dirijo a usted a fin de presentar el Certificado de Obras Nº 1, perteneciente al Contrato Nº 18/2023 Licitación por Contratación Directa ***(CD) N° 07/2023,*** para ***OBRAS COMPLEMENTARIAS CENTRO CULTURAL, ID: 432100.***

Sin otro particular, le saludo muy atentamente.

(0975) 265 971
(0975) 487 561
Caaguazú - Paraguay

Diego Ramoa
INNOVARQ EMPRESA CONSTRUCTORA

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. CAAGUAZÚ
MESA DE ENTRADA
N° 2690
FECHA: 28/07/2023 HORA: 11:10

CONTRATO 18/2023 - OBRAS COMPLEMENTARIAS CENTRO CULTURAL con ID: 432100

CERTIFICADO Nº 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	CANTIDAD CERTIFICADO			MONTO TOTAL
							% Presente Certificado	% Acumulado hasta el Certificado anterior	% Acumulado hasta presente Certificado	Monto Presente Certificado
1	82101502-004	Cartel de Obras	Unidad	1	1.200.000	1.200.000	100%	0%	100%	1.200.000
2	72141510-001	Demolición de cielo raso en áreas de acceso	Metros cuadrados	238	30.000	7.140.000	100%	0%	100%	7.140.000
3	72131601-013	Limpieza y acarreo de escombros	Metros cuadrados	100	20.000	2.000.000	100%	0%	100%	2.000.000
4	72141510-001	Demolición de contrapiso de Hormigón en acceso frontal	Metros cúbicos	6,6	260.000	1.716.000	100%	0%	100%	1.716.000
5	72141510-001	Demolición de piso en acceso posterior	Metros cuadrados	27	65.000	1.755.000	100%	0%	100%	1.755.000
6	72131601-009	Contrapiso de Hormigón en acceso frontal	Metros cúbicos	6,5	1.950.000	12.675.000	100%	0%	100%	12.675.000
7	72131601-009	Piso tipo canto rodado insitu	Metros cuadrados	27	190.000	5.130.000	100%	0%	100%	5.130.000
8	72101601-002	Montaje de cielo raso de placas tipo durlock en lugares a ser reemplazados (incluye soportes y/o prefilerias)	Metros cuadrados	238	197.500	47.005.000	100%	0%	100%	47.005.000
9	72101601-002	Montaje de cielo raso de paneles desmontables (incluye soportes y/o prefilerias)	Metros cuadrados	25,5	174.000	4.437.000	100%	0%	100%	4.437.000
10	72131601-001	Automatización electrica de telón de escenario (incluye soportes, rieles, ruedas, etc.)	Unidad	1	13.500.000	13.500.000	100%	0%	100%	13.500.000
11	72131601-001	Circuito de alimentación para reflectores de escenario	Unidad	1	4.220.000	4.220.000	100%	0%	100%	4.220.000
12	72102201-9998	Instalación de Artefactos lumínicos sobre escenarios	Unidad	4	857.000	3.428.000	100%	0%	100%	3.428.000
13	72102201-9998	Instalación de artefactos lumínicos en acceso tipo panel	Unidad	18	275.000	4.950.000	100%	0%	100%	4.950.000
14	72102201-9998	Instalación de Artefactos lumínicos en acceso tipo spot	Unidad	18	210.000	3.780.000	100%	0%	100%	3.780.000
15	72102201-9998	Instalación de Artefactos lumínicos exterior	Unidad	10	165.000	1.650.000	100%	0%	100%	1.650.000
16	72102201-9998	Instalación de Artefactos lumínicos en acceso tipo cinta led (luz difusa)	Unidad	1	3.650.000	3.650.000	100%	0%	100%	3.650.000
17	72131601-001	Reacondicionamiento de electro ductos subterráneo	Metro lineal	136	32.000	4.352.000	100%	0%	100%	4.352.000
18	72131601-001	Cableado de alimentación subterráneos	Metro lineal	136	43.500	5.916.000	100%	0%	100%	5.916.000
19	72131601-001	Registros de inspección eléctrica 15x15 con tapa	Unidad	9	165.000	1.485.000	100%	0%	100%	1.485.000
20	72131601-001	Readecuación de cableado en cielo raso reemplazados	Unidad	1	5.060.000	5.060.000	100%	0%	100%	5.060.000
21	72102201-9998	Instalación de Artefactos lumínicos en salón auditorio tipo panel 60x60	Unidad	24	378.000	9.072.000	100%	0%	100%	9.072.000

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras
Gobernación de Caaguazú

INNOVARA empresa constructora
(0975) 265 971
(0975) 487 561
Caaguazú - Paraguay

22	72131601-001	Sistema de puesta a tierra: jabalina Incluye accesorios de conexión	Unidad	3	260.000	780.000	100%	0%	100%	780.000
23	72131601-012	Enduido interior 2 manos	Metros cuadrados	80	29.000	2.320.000	100%	0%	100%	2.320.000
24	72131601-012	Enduido a 2 manos cielo raso	Metros cuadrados	238	34.500	8.211.000	100%	0%	100%	8.211.000
25	72131601-012	Pintura acrílica 2 manos cielo raso	Metros cuadrados	238	34.000	8.092.000	100%	0%	100%	8.092.000
26	72131601-012	Pintura acrílica 2 manos	Metros cuadrados	410	28.500	11.685.000	100%	0%	100%	11.685.000
27	72131601-007	Readecuación de techado contiguo SENAD	Metros cuadrados	25	312.000	7.800.000	100%	0%	100%	7.800.000
28	72101510-005	Readecuación de canaleta Pluvial SENAD	Unidad	1	2.880.000	2.880.000	100%	0%	100%	2.880.000
29	72101510-005	Ductos de desagüe pluvial SENAD	Unidad Medida Global	1	2.750.000	2.750.000	100%	0%	100%	2.750.000
30	72101510-005	Canal de desagüe pluvial a cielo abierto	Metros cuadrados	15	275.000	4.125.000	100%	0%	100%	4.125.000
31	72102905-001	Relleno y compactación con piedra triturada 4ta en área de estacionamiento	Metros cúbicos	10	145.000	1.450.000	100%	0%	100%	1.450.000
32	72131601-013	Limpieza y trabajos finales	Unidad Medida Global	1	1.786.000	1.786.000	100%	0%	100%	1.786.000
Precio Total						196.000.000				196.000.000

PORCENTAJE CERTIFICACION	100,00	
DESCUENTO ANTICIPO 20%		0
NETO A COBRAR		196.000.000
FONDO DE REPARO 5%		9.800.000
TOTAL A COBRAR		186.200.000

INNOVARQ. Obras constructivas
(0975) 265 971
(0975) 487 561
Caaguazú - Paraguay

Firma
DIEGO HERNAN RAMOA RODRIGUEZ
PROPIETARIO INNOVARQ

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú