SANFRANCISCOEMPRENDIMIENTOSSA
SOCIEDAD ANONIMA

KM.8 ACARAY- FRACCION VISTA DEL LAGO
CIUDAD DEL ESTE – PARAGUAY
TEL: 0983-613715 - e-mail:
sanfranciscoemp@gmail.com

CERTIFICADO N° 1

LPN N° 03/2025 - CONTRATO N° 06/2026 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y CANALIZACIONES - ID N° 476974

OBRA: **LOTE 15: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO** **FECHA: 05/ 06/ 2026**

UBICACIÓN: **FRACCIÓN MARIA VIRGINIA - KM 9 ACARAY** **HOJA: 1/1**

		ADJUDICACION				CERTIFICADO N° 1		SALDO
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	m2	3.383,00	4.940	16.712.020	2.368,10	11.698.414	1.014,90
2	Preparación de terreno. (Según EE.TT.)	m2	3.383,00	7.903	26.735.849	2.368,10	18.715.094	1.014,90
3	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80X1,80 con estructura metálica e impresión digital (Según EE.TT.)	un	1,00	2.039.741	2.039.741	1,00	2.039.741	0,00
4	Relleno y compactación. (Según EE.TT.)	m3	1.500,00	63.811	95.716.500	250,00	15.952.750	1.250,00
5	Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.)	m2	2.821,10	60.460	170.563.706	1.410,50	85.278.830	1.410,60
6	Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.)	ml	657,40	44.000	28.925.600	460,18	20.247.920	197,22
7	Provisión y colocación de triturada sexta. (Según EE.TT.)	m3	28,21	126.651	3.572.825	28,21	3.572.825	0,00
8	Cuneta tipo cordón de Hº e: 0.10 m. (Según EE.TT.)	m3	30,51	1.494.541	45.598.446	21,36	31.923.396	9,15
9	Construcción de badén de H°A° e: 0,12m - ancho de 2,00m. (Según EE.TT.)	m2	160,00	255.846	40.935.360	0,00	0	160,00
10	Servicio de limpieza general de la construcción. (Según EE.TT.)	gl	1,00	2.095.600	2.095.600	0,00	0	1,00
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**432.895.647**		**189.428.970**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 1	189.428.970	**43,76%**
DEVOLUCION ANTICIPO 20%	-37.885.794	
RETENCION CAUCIONAL 5%	-9.471.448	
TOTAL MONTO A PERCIBIR	**142.071.728**	

SON GUARANIES: CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE Y OCHO.----------

POR LA MUNICIPLAIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

Municipalidad de C.D.E. – Dirección de Fiscalización

Municipalidad de Ciudad del Este – Dirección de Área Urbana

INGE. KEVIN GIMENEZ ARCE
Fiscal de Obra

ING. ABIGAIL ALEGRE
Jefa
DV. Fiscalización de Obra

ARQ. JUAN CABRERA
Director
Dirección de Area Urbana

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

Richard López

SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
Richard Samuel Lopez Cantero
Contratista

SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80039267-1

Scanned with CamScanner