ACTA DE RECEPCION PARCIAL

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los veintiocho días del mes de diciembre del año 2021, se reúnen los representantes de la Contraloría General y de la firma proveedora del servicio: por la Contraloría General, la **Lic. Mirta Aranda**, como Administradora del Contrato de prestación de servicio N° 15/2021, y la **Arq. Lilian González**, como Fiscal de Obras, a fin de recepcionar trabajos realizados por la firma **TES Ingeniería de Diego Rodríguez**, dando cumplimiento a lo establecido en las bases del llamado, adjudicado por Resolución CGR Nº 832 de fecha 24/11/2021, para la ejecución de los trabajos de *"Mantenimiento y Reparación del Edificio"*, después de haber verificado que los trabajos realizados se encuentran de conformidad a las Especificaciones Técnicas del llamado PAC N° 04/2021 ID N° 394.580, trabajos que se detallan a continuación:

Lote 1				
Ítem	**Obras realizadas**	**Cant. Adj. en m2**	**Avance físico en m2**	**Avance en %**
1.1	Demolición de muro de piedra – materiales.	47,76	47,8	100
1.2	Mano de obra.	47,76	47,8	100
1.3	Demolición de mampostería de 0,15 y 0,30 – materiales.	47,69	47,7	100
1.4	Mano de obra.	47,69	47,7	100
1.5	Demolición de piso vinílico y zócalo – materiales.	48,7	48,7	100
1.6	Mano de obra.	48,7	48,7	100
1.7	Demolición de piso de mármol – materiales.	11,46	11,5	100
1.8	Mano de obra.	11,46	11,5	100
1.9	Demolición de abertura de madera (marco y hoja) – materiales.	2	2	100
1.10	Mano de obra.	2	2	100
1.11	Demolición de abertura metálicas – materiales.	5	5	100
1.12	Mano de obra.	5	5	100
1.13	Demolición de estantes de madera – materiales.	27,14	27,1	100
1.14	Mano de obra.	27,14	27,1	100
1.15	Demolición de mampara y puerta de vidrio templado – materiales.	20,83	20,8	100
1.16	Mano de obra.	20,83	20,8	100
1.17	Demolición de equipos de aire acondicionado – materiales.	3	3	100
1.18	Mano de obra.	3	3	100
1.19	Demolición de artefactos de baño e instalación sanitaria – materiales.	1	1	100
1.20	Mano de obra.	1	1	100
1.21	Demolición de estructura metálica – materiales.	14	14	100
1.22	Mano de obra.	14	14	100
1.23	Demolición de instalación eléctrica – materiales.	1	1	100
1.24	Mano de obra.	1	1	100
1.25	Demolición de cielorraso de yeso y ducto de AA – materiales.	18,35	18,35	100
1.26	Mano de obra.	18,35	18,35	100
1.27	Demolición de canaletas y bajadas – materiales.	50	50	100
1.28	Mano de obra.	50	50	100
2.1	Movimiento de suelo. Relleno y apisonado – materiales.	7,13	7,13	100

2.2	Mano de obra.	7,13	7,13	100
3.1	Excavación y cimiento P°B° - Materiales.	4,19	4,19	100
3.2	Mano de obra.	4,19	4,19	100
4.1	Mampostería de nivelación de 0,30 – Materiales.	7,85	7,85	100
4.2	Mano de obra.	7,85	7,85	100
5.1	Aislación hidrófuga horizontal – Materiales.	17,45	17,45	100
5.2	Mano de obra.	17,45	17,45	100
6.1	Mampostería de 0,15 a revocar – materiales.	52,35	23,7	45
6.2	Mano de obra.	52,35	23,7	45

Por tanto, se labra el presente Acta de Recepción parcial de los trabajos correspondientes al *"Mantenimiento y Reparación del Edificio"*, PAC Nº 04/2021, ID Nº 394.580, para lo que hubiera lugar en derecho.

Lic. Mirta Aranda
Jefa
Departamento de Servicios General
Administradora del Contrato N° 15/21
Dirección de Logística
Dirección General de Administración
y Finanzas

Arq. Lilian González
Fiscal de obras
Contrato N° 15/21