PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICADO

CD N° 03/2022

FECHA:

Item No	Código de Catálogo	"Construcción de Pavimento tipo empedrado sobres las calles Iturbe (un tramo) y Pedro Juan Caballero (un tramo) con ID: 417.575"	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Ejecutado Anterior	Ejecutado Presente	Ejecutado Acumulado	Gs. Anterior	Gs. Presente	Gs. Acumulado
1	72131701-002	Construcción de empedrado										
1.1		TRABAJOS PRELIMINARES. Relevamiento topográfico	Metros cuadrados	2.070	1.000	2.070.000	50%	40%	90%	1.035.000	828.000	1.863.000
1.2		Cartel indicador (1,20 x 2,00)	Unidad	2	890.000	1.780.000	0%		0%	-	-	-
1.3		Marcación y replanteo	Metros cuadrados	2.070	1.500	3.105.000	100%		100%	3.105.000	-	3.105.000
1.4		MOVIMIENTO DE SUELO. Terraplenado vibrocompactado y perfilado	Metros cúbicos	620	40.000	24.800.000	50%	20%	70%	12.400.000	4.960.000	17.360.000
1.5		Provisión y colocación de cuneta cordón altura: 30cm, espesor: 13 cm, dosaje: 1:3:5	Metro lineal	460	83.100	38.226.000	50%	15%	65%	19.113.000	5.733.900	24.846.900
1.6		EMPEDRADO. Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.840	39.200	72.128.000	0%	28%	28%	-	20.195.840	20.195.840
1.7		Compactación y relleno de espacios entre piedras	Metros cuadrados	1.840	6.000	11.040.000	0%		0%	-	-	-
1.8		Limpieza de obra	Unidad Medida Global	2	995.000	1.990.000	0%		0%	-	-	-
		TOTAL CONTRATO				**155.139.000**	**22,98%**	**20,44%**	**43,43%**	**35.653.000**	**31.717.740**	**67.370.740**

ANTICIPO FINANCIERO DEL 20% DEL MONTO DE CONTRATO	---	---
MONTO ACUMULADO DE CERTIFICACIONES ANTERIORES	35.653.000	22,98%
DEVOLUCIÓN ACUMULADA DE ANTICIPO	---	---
MONTO CERTIFICADO PRESENTE	**31.717.740**	**20,44%**
DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO FINANCIERO - 20% DEL MONTO DEL CERTIFICADO	---	---
RETENCIÓN CAUCIONAL - 5 % DEL MONTO CERTIFICADO	**1.585.887**	5,00%
MONTO A COBRAR PRESENTE CERTIFICADO	**30.131.853**	

Julio César Villate
ARQUITECTO

ROCA A + I
Sociedad Anónima
RUC: 80086194 - 9