CONTRATO Nº 05/2022 - **ID Nº: 405796** **FONDO DE REPARO**

CONTRATISTA: ROBERTO C. CABALLERO - RC Servicios Generales **Fecha: 29/06/2022**

Items del llamado Construccion de pavimento tipo petreo, calle Pikysyry desde la esquina de la cancha Guarnipitan hasta calle Tacuryty del Bº Virgen de Lourdes.-

Nº	Descripción de trabajo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Certificado Actual	Certificado Anteriores	Cantidad Avance	Avance %	Certificado a Cobrar	Monto s/Avance	Reposicion 5%	Monto saldo a Cobrar
Construcción de pavimento tipo pétreo, calle Pikysyry desde la esquina de la cancha Guarnipitan hasta calle Tacuryty del Bº Virgen de Lourdes.													
1.1	Cartel de obra	unidad	2	945.010	1.890.020			2	100	0	1.890.020		0
1.2	Replanteo y marcación	m2	2.905	922	2.678.410			2.905	100	0	2.678.410		0
1.3	Preparación de terreno para empedrado	m2	2.905	940	2.730.700			2.905	100	0	2.730.700		0
1.4	Provisión y colocación de cordón Hº: altura de cordón 40 cm, longi	ml	830	10.830	8.988.900			830	100	0	8.988.900		0
1.5	Colchón de arena para empedrado. Espesor promedio 20 cm.	m2	2.905	9.470	27.510.350			2.905	100	0	27.510.350		0
1.6	Piedra bruta de la zona libre de descomposición	m2	2.905	17.580	51.069.900			2.905	100	0	51.069.900		0
1.7	Construcción de pavimento tipo empedrado (MO)	m2	2.905	17.545	50.968.225			2.905	100	0	50.968.225		0
1.8	Relleno para compactacion triturada 7a	m2	2.905	2.698	7.837.690			2.905	100	0	7.837.690		0
1.9	Compactación mecánica con plancha vibro compactadora	m2	2.905	2.684	7.797.020			2.905	100	0	7.797.020		0
1.10	Limpieza final y retiro de escombros	ml	830	2.408	1.998.640			830	100	0	1.998.640		0
	TOTAL GENERAL				**163.469.855**					**0**	**163.469.855**	**8.173.493**	**8.173.493**

DETALLE

TOTAL FONDO DE REPARO										**GS.**	**8.173.493**		
TOTAL A COBRAR										**GS.**	**8.173.493**		

MUNICIPALIDAD DE VILLETA · DPTO. DE OBRAS

PEDRO DELGADO CANTERO
Jefe de Obras

ROBERTO CABALLERO O.
RC Servicios Generales

RC Servicios Generales
De Roberto C. Caballero Olmedo
RUC. 1482653 - 4