FRIO UNIVERSAL S.R.L.

Climatización - Frio Industrial y comercial

San Lorenzo, 21 de diciembre de 2023

Señores
SENACSA
Presente

En relación a LCO N° 09/2022 SENACSA "**MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y CÁMARA FRIGORÍFICA– PLURIANUAL CONTRATO ABIERTO – ID Nº 413.072"** me dirijo a ustedes a fin de remitir informe técnico de trabajos realizados.

INFORME TECNICO DE TRABAJOS REALIZADOS N.º 00078/2024

Marca	Capacidad	Codigo Patrimonial	Item	Descripcion
RDC	Split 24000	2316.30367	3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU
JAM	Split 48000	2316.49116	23.13	Mano de Obra Instalacion de A. A. TIPO SPLIT DE 48.000 BTU, kit de instalacion compuesto por caño de cobre, aislante para caño de cobre y cables de interconexion electrica, hasta 3 mts. de extension.
			23.14	Extension adicional A. A. TIPO SPLIT DE 48.000 BTU, compuesta por caño de cobre, aislante para caño de cobre y cables de interconexion electrica por cada metro.
			23.15	Mano de Obra por extension adicional
			16.34	Mensulas para unidad condensadora
			16.35	Mano de obra por Provision y montaje de mensulas para unidad condensadora
JAM	Split 48000	2316.49117	23.13	Mano de Obra Instalacion de A. A. TIPO SPLIT DE 48.000 BTU, kit de instalacion compuesto por caño de cobre, aislante para caño de cobre y cables de interconexion electrica, hasta 3 mts. de extension.
			23.14	Extension adicional A. A. TIPO SPLIT DE 48.000 BTU, compuesta por caño de cobre, aislante para caño de cobre y cables de interconexion electrica por cada metro.
			23.15	Mano de Obra por extension adicional
			16.34	Mensulas para unidad condensadora
			16.35	Mano de obra por Provision y montaje de mensulas para unidad condensadora
RBD	Split 24000	2316.35389	3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU
			14.3	Gas refrigerante R22
			14.5	Mano de obra por Provision y carga de gas refrigerante
			14.16	Capacitor de marcha del compresor
			14.17	Mano de Obra por Provision y cambio de capacitor de marcha del compresor

Técnico Responsable: _____
Conformidad SENACSA (firma, aclaración, sello): _____

FRIO UNIVERSAL S.R.L.
Acceso Sur Km 3
(021) 527 343

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA