Número del Llamado: LCO N° 06/2020	Numero de Contrato: 42/2020	
Nombre del Llamado: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS X"		
Ubicación: AIG	Monto contratado: Gs. 370.000.000.- Monto certificado: Gs. 36.963.520	
Proveedor: PREVEN-TEC S.A		
Periodo: 2021		
Datos de los Actuantes		
Fiscal Titular: ADRIANA ORUE	s/ Res. N°: 665/2020	AERA N° --------
Fiscal Adjunto: DANIEL PATIÑO	s/ Res. N°: 665/2020	AERA N° --------

En mi carácter de Fiscal del llamado de referencia, certifico la provisión del bien o prestación del servicio detallado en el Anexo adjunto, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en los documentos respectivos.

Para que conste y surta los efectos correspondientes, se firma al pie en dos ejemplares, de un mismo tenor a los 28 días del mes de enero del año 2021.

Certifican

Adriana Orué Fiscal Titular	Daniel Patiño Fiscal Adjunto

Observaciones:

V° B°

Ing. Ronald Benitez
Gerente Tecnico Int-D.A
DINAC

Observaciones:

ANEXO

Detalle del Bien o Servicio proveído

Lote	Ítem	Descripción	Unidad	Cant.
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RAYOS X 6040i		
*	3.1	Limpieza general, interna y externa	Unidad	2
*	3.2	Limpieza sensores ópticos	Unidad	2
*	3.3	Mantenimiento monitores (verificación)	Unidad	2
*	3.4	Control y limpieza general de accesorios	Unidad	2
*	3.5	Control y ajuste de nivelamiento	Unidad	2
*	3.6	Control de motores	Unidad	2
*	3.7	Test de barrera infrarroja	Unidad	2
*	3.8	Test de sistema Interlock	Unidad	2
*	3.9	Test de velocidad de la esfera	Unidad	2
*	3.10	Control de desvío de esfera	Unidad	2

Certifican

Adriana Orué
Fiscal Titular

Daniel Patiño
Fiscal Adjunto

Observaciones:

V° B°

Ing. Ronald Benítez
Gerente Tecnico Int D.A
DINAC

Observaciones:

ANEXO

Detalle del Bien o Servicio proveído

Lote	Ítem	Descripción	Unidad	Cant.
*	3.11	Control de cortinas de protección	Unidad	2
*	3.12	Test de Sist. De Seguridad/stop	Unidad	2
*	3.13	Ajuste de monitores	Unidad	2
*	3.14	Control de programación del equipo	Unidad	2
*	3.15	Test de teclado	Unidad	2
*	3.16	Verificación y regulación de los voltajes y corriente del generador de rayos x (X RAY HEAD POWER SUPPLY)	Unidad	2
*	3.17	Control de alineamiento de rayos X	Unidad	2
*	3.18	Control de la señal de línea y de módulos detectores	Unidad	2
*	3.19	Calibración de la línea detectora	Unidad	2
*	3.21	Calibración del X-AC si fuese necesario	Unidad	2
	3.22	Calibración con el cuerpo de prueba (En caso que laq entidad cuente con el mismo)	Unidad	2
	5.61	UPS 2KVA	Unidad	1

Certifican

Adriana Orué
Fiscal Titular

Daniel Patiño
Fiscal Adjunto

Observaciones:

Ing. Ronald Benitez
Gerente Tecnico Int D.A
DINAC

V° B°

Observaciones: