CERTIFICADO Nº 1

L.P.N. N.º 03/2023 CONTRATO N.º 10/2024 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE FONACIDE - ID N.º 438.611

OBRA : LOTE 16 - REPARACION DE 1 AULA, 2 SALAS MULTIUSOS Y 2 SANITARIOS INDIVIDUALES. **FECHA: 30/08/2024**

UBICACIÓN : ESC. BAS. N.º 1017 VIRGEN DE FATIMA.

FANN S.A

ÍTEM Nº	DESCRIPCION	ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO Nº 1		SALDO
		U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital. Según EE.TT.	un	1	2.024.810	2.024.810	1,00	2.024.810	0,00
2	REPARACION DE 1 AULA - Demolición de pisos existentes. Según EE.TT.	m2	43,31	15.874	687.503	43,31	687.503	0,00
3	REPARACION DE 1 AULA - Desmonte de aberturas de madera. Según EE.TT.	un	2	55.874	111.748	2,00	111.748	0,00
4	REPARACION DE 1 AULA - Desmonte de ventanas. Según EE.TT.	un	3	55.486	166.458	3,00	166.458	0,00
5	REPARACION DE 1 AULA - Carpeta nueva de Hº con espesor de 3cm. Según EE.TT.	m2	43,62	43.844	1.912.475	0,00	0	43,62
6	REPARACION DE 1 AULA - Provisión y colocación de pisos ceramico. Según EE.TT.	m2	43,62	131.678	5.743.794	0,00	0	43,62
7	REPARACION DE 1 AULA - Provisión y colocación de zocalo ceramico. Según EE.TT. o	ml	26,85	40.498	1.087.371	0,00	0	26,85
8	REPARACION DE 1 AULA - Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,80 x 2,10. Según EE.TT.	un	1	2.389.811	2.389.811	0,00	0	1,00
9	REPARACION DE 1 AULA - Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	m2	5,6	839.247	4.699.783	0,00	0	5,60
10	REPARACION DE 1 AULA - Provisión y colocación de rejas. Según EE.TT.	m2	5,6	542.248	3.036.589	0,00	0	5,60
11	REPARACION DE 1 AULA - Pintura de rejas. Según EE.TT.	m2	11,2	46.771	523.835	0,00	0	11,20
12	REPARACION DE 1 AULA - Provisión e instalación de pizarrón de acrílico. Según EE.TT.	un	1	1.557.389	1.557.389	0,00	0	1,00
13	REPARACION DE 1 AULA - Instalación eléctrica para aula . Según EE.TT.	un	1	2.111.771	2.111.771	0,00	0	1,00
14	REPARACION DE 1 AULA - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT.	un	6	214.844	1.289.064	0,00	0	6,00
15	REPARACION DE 1 AULA - Provisión e Instalación de aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU .Según EE.TT.	un	1	5.664.510	5.664.510	0,00	0	1,00
16	REPARACION DE 1 AULA - Provisión e Instalación de Ventilador de techo 56" caja metalica. Según EE.TT	un	2	791.093	1.582.186	0,00	0	2,00
17	REPARACION DE 2 SALAS MULTIUSOS - Desmonte de techo de teja existente. Según EE.TT.	m2	230	28.708	6.602.840	220,00	6.315.760	10,00
18	REPARACION DE 2 SALAS MULTIUSOS - Desmonte de aberturas de madera. Según EE.TT.	un	4	55.874	223.496	4,00	223.496	0,00
19	REPARACION DE 2 SALAS MULTIUSOS - Desmonte de ventanas. Según EE.TT.	un	6	55.486	332.916	6,00	332.916	0,00
20	REPARACION DE 2 SALAS MULTIUSOS - Demolición de pisos existentes. Según EE.TT.	m2	117,31	15.874	1.862.179	117,31	1.862.179	0,00
21	REPARACION DE 2 SALAS MULTIUSOS - Demolición de zapatas. Según EE.TT.	un	6	149.666	897.996	6,00	897.996	0,00
22	REPARACION DE 2 SALAS MULTIUSOS - Demolición de muros. Según EE.TT.	m2	33,11	22.349	739.975	33,11	739.975	0,00
23	REPARACION DE 2 SALAS MULTIUSOS - Demolición de pilares. Según EE.TT.	un	6	120.943	725.658	6,00	725.658	0,00
24	REPARACION DE 2 SALAS MULTIUSOS - Demolición de revoques. Según EE.TT	m2	75	16.862	1.264.650	0,00	0	75,00
25	REPARACION DE 2 SALAS MULTIUSOS - Desmonte de rejas. Según EE.TT	un	5	28.661	143.305	5,00	143.305	0,00
26	REPARACION DE 2 SALAS MULTIUSOS - Remoción de pintura. Según EE.TT.	m2	480,41	3.998	1.920.679	0,00	0	480,41
27	REPARACION DE 2 SALAS MULTIUSOS - Estructura de Hº Aº- Zapatas. Según EE.TT.	m3	1,68	3.341.489	5.613.702	1,68	5.613.702	0,00
28	REPARACION DE 2 SALAS MULTIUSOS - Estructura de Hº Aº-Pilares de Hº Aº, Según EE.TT.	m3	1,7	3.443.618	5.854.151	1,20	4.132.342	0,50
29	REPARACION DE 2 SALAS MULTIUSOS - Estructura de Hº Aº Vigas superiores. Según EE.TT.	m3	1,1	3.644.662	4.009.128	0,77	2.806.390	0,33
30	REPARACION DE 2 SALAS MULTIUSOS - Estructura de Hº Aº Vigas inferiores. Según EE.TT.	m3	0,4	3.644.662	1.457.865	0,40	1.457.865	0,00
	SUB - TOTALES				**66.237.637**		**28.242.103**	

Abigail A. Alegre
Fiscal de Obras
Ingeniería Civil

Ciudad del Este Municipalidad de Ciudad del Este Dirección de Area Urbana

Rodrigo González
Ing Civil
Director Area Urbana

FANN S.A.
RUC: 80050215-9

Escaneado con CamScanner

CERTIFICADO Nº 1

L.P.N. N.º 03/2023 CONTRATO N.º 10/2024 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE FONACIDE - ID N.º 438.611

OBRA : LOTE 16 - REPARACION DE 1 AULA, 2 SALAS MULTIUSOS Y 2 SANITARIOS INDIVIDUALES. **FECHA: 30/08/2024**

UBICACIÓN : ESC. BAS. N.º 1017 VIRGEN DE FATIMA. **FANN S.A**

ITEM Nº	DESCRIPCION	ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO N° 1		SALDO
		U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
31	REPARACION DE 2 SALAS MULTIUSOS - Mamposteria de elevación de ladrillo comun de 0,15 para revocar. Según EE.TT.	m2	32	146.704	4.694.528	10,40	1.525.722	21,60
32	REPARACION DE 2 SALAS MULTIUSOS - Mamposteria de elevación de 0,15 para macizar. Según EE.TT.	m2	30	153.942	4.618.260	0,00	0	30,00
33	REPARACION DE 2 SALAS MULTIUSOS - Provisión y colocación de chapa termoacústica de 5cm. Según EE.TT.	m2	233,6	272.226	63.591.994	0,00	0	233,60
34	REPARACION DE 2 SALAS MULTIUSOS - Provisión y colocación de estructura metálica para techo. Según EE.TT.	m2	233,6	361.007	84.331.235	198,00	71.479.386	35,60
35	REPARACION DE 2 SALAS MULTIUSOS - Provisión y colocación de Canaleta? D:40cm. Según EE.TT.	ml	61,6	97.986	6.035.938	0,00	0	61,60
36	REPARACION DE 2 SALAS MULTIUSOS - Aislación asfaltica de paredes. Según EE.TT.	m2	3,1	70.230	217.713	0,00	0	3,10
37	REPARACION DE 2 SALAS MULTIUSOS - Revoques de paredes. Según EE.TT.	m2	216	61.804	13.349.664	0,00	0	216,00
38	REPARACION DE 2 SALAS MULTIUSOS - Mocheta de revoque. Según EE.TT.	ml	91,8	56.661	5.201.480	0,00	0	91,80
39	REPARACION DE 2 SALAS MULTIUSOS - Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8. Según EE.TT.	ml	90,3	52.705	4.759.262	0,00	0	90,30
40	REPARACION DE 2 SALAS MULTIUSOS - Carpeta nueva de Hº con espesor de 3cm. Según EE.TT.	m2	127,47	43.844	5.588.795	0,00	0	127,47
41	REPARACION DE 2 SALAS MULTIUSOS - Provisión y colocación de pisos ceramico. Según EE.TT.	m2	127,47	131.678	16.784.995	0,00	0	127,47
42	REPARACION DE 2 SALAS MULTIUSOS - Provisión y colocación de zocalo ceramico. Según EE.TT.	ml	105,52	40.498	4.273.349	0,00	0	105,52
43	REPARACION DE 2 SALAS MULTIUSOS - Pintura de paredes. Según EE.TT.	m2	634,5	51.200	32.486.400	0,00	0	634,50
44	REPARACION DE 2 SALAS MULTIUSOS - Pintura de canaletas. Según EE.TT.	ml	61,6	51.226	3.155.522	0,00	0	61,60
45	REPARACION DE 2 SALAS MULTIUSOS - Pintura para rampa. Según EE.TT.	m2	1,95	43.914	85.632	0,00	0	1,95
46	REPARACION DE 2 SALAS MULTIUSOS - Pintura de rejas. Según EE.TT.	m2	30,4	46.771	1.421.838	0,00	0	30,40
47	REPARACION DE 2 SALAS MULTIUSOS - Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,80 x 2,10. Según EE.TT.	un	3	2.389.811	7.169.433	0,00	0	3,00
48	REPARACION DE 2 SALAS MULTIUSOS - Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	m2	15,2	839.247	12.756.554	0,00	0	15,20
49	REPARACION DE 2 SALAS MULTIUSOS - Provisión y colocación de rejas. Según EE.TT.	m2	15,2	542.248	8.242.170	0,00	0	15,20
50	REPARACION DE 2 SALAS MULTIUSOS - Provisión y colocación de baldozon. Según EE.TT.	m2	19,4	158.437	3.073.678	0,00	0	19,40
51	REPARACION DE 2 SALAS MULTIUSOS - Construcción de rampa de Hº . Según EE.TT.	m2	1,95	235.953	460.108	0,00	0	1,95
52	REPARACION DE 2 SALAS MULTIUSOS - Acometida. Según EE.TT	un	1	1.926.786	1.926.786	0,00	0	1,00
53	REPARACION DE 2 SALAS MULTIUSOS - Instalación eléctrica para aula . Según EE.TT.	un	2	2.111.771	4.223.542	0,00	0	2,00
54	REPARACION DE 2 SALAS MULTIUSOS - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT.	un	12	214.844	2.578.128	0,00	0	12,00
55	REPARACION DE 2 SALAS MULTIUSOS - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w.Según EE.TT.	un	9	150.364	1.353.276	0,00	0	9,00
	SUB - TOTALES				**292.380.280**		**73.005.108**	

Abigail A. Alegre
Fiscal de Obras
Ingeniería Civil

FANN S.A.
RUC: 80050215-9

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

González
Civil
Área Urbana

Escaneado con CamScanner