MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No.02/2020

REFACCION DE 2 BLOQUES DE 3 AULAS 5,80X6,80 TIPOLOGIA MEC ESCUELA BASICA N°: 3060 ENCARNACION FERNANDEZ

ID N°: 386,204 CONTRATO N° 23/2020 – EMPRESA CONTRATISTA: ARARY POTY SERVICIOS

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 04

PERIODO: MARZO - ABRIL 2021

RESUMEN GENERAL

	DESCRIPCION	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	REFACCIÓN DE 2 BLOQUES DE 3 AULAS 5,80X6,80 TIPOLOGIA MEC ESCUELA BASICA N°: 3060 ENCARNACION FERNANDEZ	264.400.000	81,83%	12,21%	94,04%	216.367.101	32.271.639	248.638.740
DEDUCCIONES A LA FECHA								
B.1	MULTAS	-				-	-	-
B.2	20% DESCUENTO DEL ANTICIPO	52.880.000	81,83%	12,21%	94,04%	43.273.420	6.454.328	49.727.748
B.3	5% RETENCION CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	13.220.000	81,83%	12,21%	94,04%	10.818.355	1.613.582	12.431.937
B	**TOTAL DEDUCCIONES**	**66.100.000**	81,83%	12,21%	94,04%	**54.091.775**	**8.067.910**	**62.159.685**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**					**162.275.326**	**24.203.729**	**186.479.055**

SON GUARANIES: VEINTE Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS VEINTE Y NUEVE.-

ARARY POTY Servicios
de Daniel Gauto Báez
RUC: 4244397-0
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Diego A. Valdez A
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No.02/2020
REFACCION DE 2 BLOQUES DE 3 AULAS 5,80X6,80 TIPOLOGIA MEC ESCUELA BASICA N°: 3060 ENCARNACION FERNANDEZ
ID N°: 386,204 CONTRATO N° 23/2020 – EMPRESA CONTRATISTA: ARARY POTY SERVICIOS
PLANILLA DE CERTIFICADO N° 04
PERIODO: MARZO - ABRIL 2021

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No.02/2020

		Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	**Demoliciones (Bloque 1)**	Unidad Medida Global	1,00											
1.1	De techo(tejas y tejuelones)	Metros cuadrados	246,00	9.800	2.410.800	246,00		246,00	2.410.800		2.410.800	100,00%		100,00%
1.2	De mamposteria	Metros cuadrados	10,00	7.380	73.800	10,00		10,00	73.800		73.800	100,00%		100,00%
1.3	De piso	Metros cuadrados	172,50	7.300	1.259.250	172,50		172,50	1.259.250		1.259.250	100,00%		100,00%
2	**Mamposteria**	Unidad Medida Global	1,00											
2.1	Mamposteria de elevacion 0,15 para revocar	Metros cuadrados	5,00	98.400	492.000	5,00		5,00	492.000		492.000	100,00%		100,00%
2.2	Mamposteria de elevacion 0,30 para revocar	Metros cuadrados	5,00	196.800	984.000	5,00		5,00	984.000		984.000	100,00%		100,00%
3	**Estructura de Hormigon Armado**	Unidad Medida Global	1,00											
3.1	Vigas y dados de H° A°	Metros cubicos	1,00	1.558.000	1.558.000	1,00		1,00	1.558.000		1.558.000	100,00%		100,00%
3.2	Encadenado de H° A°	Metros cubicos	0,90	1.517.000	1.365.300									
4	Techo de tejas y tejuelones prensados	Metros cuadrados	246,00	155.000	38.130.000	246,00		246,00	38.130.000		38.130.000	100,00%		100,00%
5	**Revoques**	Unidad Medida Global	1,00											
5.1	De Paredes Interior y Exterior a una Capa con hidrofugo	Metros cuadrados	180,00	35.300	6.354.000	100,00	80,00	180,00	3.530.000	2.824.000	6.354.000	55,56%	44,44%	100,00%
5.2	De viga cumbrera	Metros cuadrados	8,25	40.000	330.000	8,25		8,25	330.000		330.000	100,00%		100,00%
6	**Colocacion de pisos- contrapiso - zocalos**	Unidad Medida Global	1,00											
6.1	Piso Mosaico Granitico Base Gris	Metro lineal	173,50	115.000	19.952.500	170,00	3,50	173,50	19.550.000	402.500	19.952.500	97,98%	2,02%	100,00%
6.2	Zocalo Mosaico Granitico Base Gris	Metro lineal	100,00	55.760	5.576.000	90,00	10,00	100,00	5.018.400	557.600	5.576.000	90,00%	10,00%	100,00%
7	**Aberturas**	Unidad Medida Global	1,00											
7.1	Carpinteria de madera puerta tablero (1,20x2,10	Unidad	3,00	1.394.000	4.182.000									
8	**Servicio de pintura**	Unidad Medida Global	1,00											
8.1	De pared al latex	Metros cuadrados	430,00	13.700	5.891.000	350,00	80,00	430,00	4.795.000	1.096.000	5.891.000	81,40%	18,60%	100,00%
8.2	De pilares al latex	Metro lineal	27,80	18.900	525.420	25,00	2,80	27,80	472.500	52.920	525.420	89,93%	10,07%	100,00%
8.3	De vigas y capiteles al latex	Metros cuadrados	26,00	13.800	358.800	20,00	6,00	26,00	276.000	82.800	358.800	76,92%	23,08%	100,00%
8.4	De Aberturas Metalicas con Pintura Sintetica	Metros cuadrados	20,52	24.600	504.792	10,00	10,52	20,52	246.000	258.792	504.792	48,73%	51,27%	100,00%
8.5	De Ladrillos Vistos con Antimoho Incoloro	Metros cuadrados	238,00	19.650	4.676.700	180,00	58,00	238,00	3.537.000	1.139.700	4.676.700	75,63%	24,37%	100,00%
8.6	De tirantes y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	246,60	29.550	7.287.030	[illegible]	26,60	246,60	6.501.000	786.030	7.287.030	89,21%	10,79%	100,00%
8.7	De Aberturas de Madera con Barniz	Metros cuadrados	16,50	28.700	473.550	[illegible]	8,50	16,50	229.600	243.950	473.550	48,48%	51,52%	100,00%

ARARY POTY SERVICIOS
de Daniel Geuto Benitez
RUC: 4244397-0

Diego A. Valdez A
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No.02/2020
REFACCION DE 2 BLOQUES DE 3 AULAS 5,80X6,80 TIPOLOGIA MEC ESCUELA BASICA N°: 3060 ENCARNACION FERNANDEZ
ID N°: 386,204 CONTRATO N° 23/2020 – EMPRESA CONTRATISTA: ARARY POTY SERVICIOS
PLANILLA DE CERTIFICADO N° 04
PERIODO: MARZO - ABRIL 2021

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No.02/2020

			Contractual			CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
Nº	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
9	Colocacion de vidrios dobles 4mm	Metros cuadrados	20,52	151.000	3.098.520									
10	**Construccion de desague pluvial**	Unidad Medida Global	1,00											
10.1	Canaleta y Caño de Bajada N° 26 - Desarrollo 33 cms	Metro lineal	64,00	49.000	3.136.000	32,00	32,00	64,00	1.568.000	1.568.000	3.136.000	50,00%	50,00%	100,00%
10.2	Registro pluvial	Unidad	2,00	213.200	426.400									
11	**Instalaciones electricas**	Unidad Medida Global	1,00											
11.1	Acometida, tableros, electroductos, cableado (según planos)	Unidad Medida Global	1,00	10.250.000	10.250.000	0,90	0,10	1,00	9.225.000	1.025.000	10.250.000	90,00%	10,00%	100,00%
11.2	Artefactos Electricos	Unidad Medida Global	1,00	7.298.000	7.298.000	0,90	0,10	1,00	6.568.200	729.800	7.298.000	90,00%	10,00%	100,00%
11.3	Ventiladores de techo motor pesado	Unidad	6,00	410.000	2.460.000	6,00		6,00	2.460.000		2.460.000	100,00%		100,00%
12	**Preparacion de obra**	Unidad Medida Global	1,00											
12.1	Guarda obra	Metros cuadrados	52,60	22.200	1.167.720	22,00	4,30	26,30	488.400	95.460	583.860	41,83%	8,17%	50,00%
12.2	Cartel de Obra	Unidad	1,00	1.476.000	1.476.000									
12.3	Placa Conmemorativa	Unidad	1,00	1.066.000	1.066.000									
13	**Limpieza de Obra**	Metros cuadrados	185,80	5.800	1.077.640	185,80		185,80	1.077.640		1.077.640	100,00%		100,00%
14	**Demolicion (bloque 2)**	Unidad Medida Global	1,00											
14.1	De techo(tejas y tejuelones)	Metros cuadrados	246,60	10.000	2.466.000	246,00	0,60	246,60	2.460.000	6.000	2.466.000	99,76%	0,24%	100,00%
14.2	De mamposteria	Metros cuadrados	10,00	7.380	73.800	10,00		10,00	73.800		73.800	100,00%		100,00%
14.3	De piso	Metros cuadrados	172,50	7.400	1.276.500	172,50		172,50	1.276.500		1.276.500	100,00%		100,00%
15	**Mamposteria**	Unidad Medida Global	1,00											
15.1	Mamposteria de elevacion 0,15 para revocar	Metros cuadrados	5,00	98.400	492.000	5,00		5,00	492.000		492.000	100,00%		100,00%
15.2	Mamposteria de elevacion 0,30 para revocar	Metros cuadrados	5,00	196.800	984.000	5,00		5,00	984.000		984.000	100,00%		100,00%
16	Techo de tejas y tejuelones prensados	Unidad Medida Global	246,60	152.000	37.483.200	240,00	6,60	246,60	36.480.000	1.003.200	37.483.200	97,32%	2,68%	100,00%
17	Estructura de Hormigon Armado	Metros cubicos	1,00											
17.1	Vigas y dados de H° A°	Metros cubicos	1,00	1.558.000	1.558.000	1,00		1,00	1.558.000		1.558.000	100,00%		100,00%
17.2	Encadenado de H° A°	Metros cuadrados	0,90	1.517.000	1.365.300									
18	Revoques	Unidad Medida	1,00											
18.1	De Paredes Interior y Exterior a una Capa con hidrofugo	Metros cuadrados	180,00	35.260	6.346.800	50,00	130,00	180,00	1.763.000	4.583.800	6.346.800	27,78%	72,22%	100,00%
18.2	De viga cumbrera	Metros cuadrados	8,25	39.400	325.050	8,25		8,25	325.050		325.050	100,00%		100,00%
19	Colocacion de pisos- contrapiso - zocalos	Unidad Medida Global	1,00											
19.1	Piso Mosaico Granitico Base Gris	Metro lineal	172,50	117.260	20.227.350	160,00	12,50	172,50	18.762.000	1.465.750	20.227.350	92,75%	7,25%	100,00%

ARARY POTY Servicios
Ing. Daniel Gauto Benítez
RUC: 4244397-0

Diego A. Valdez
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No.02/2020
REFACCION DE 2 BLOQUES DE 3 AULAS 5,80X6,80 TIPOLOGIA MEC ESCUELA BASICA N°: 3060 ENCARNACION FERNANDEZ
ID N°: 386,204 CONTRATO N° 23/2020 – EMPRESA CONTRATISTA: ARARY POTY SERVICIOS
PLANILLA DE CERTIFICADO N° 04
PERIODO: MARZO - ABRIL 2021

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No.02/2020

		Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
Nº	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
19.2	Zocalo Mosaico Granitico Base Gris	Metro lineal	100,00	55.760	5.576.000	90,00	10,00	100,00	5.018.400	557.600	5.576.000	90,00%	10,00%	100,00%
20	Aberturas	Unidad Medida Global	1,00											
20.1	Carpinteria de madera puerta tablero (1,20x2,10)	Unidad	3,00	1.394.000	4.182.000		3,00	3,00		4.182.000	4.182.000		100,00%	100,00%
21	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1,00											
21.1	De pared al latex	Metros cuadrados	430,00	13.800	5.934.000	300,00	130,00	430,00	4.140.000	1.794.000	5.934.000	69,77%	30,23%	100,00%
21.2	De pilares al latex	Metro lineal	27,80	19.000	528.200	20,00	7,80	27,80	380.000	148.200	528.200	71,94%	28,06%	100,00%
21.3	De vigas y capiteles al latex	Metros cuadrados	26,00	14.000	364.000	20,00	6,00	26,00	280.000	84.000	364.000	76,92%	23,08%	100,00%
21.4	De Aberturas Metalicas con Pintura Sintetica	Metros cuadrados	20,52	25.000	513.000	15,00	5,52	20,52	375.000	138.000	513.000	73,10%	26,90%	100,00%
21.5	De Ladrillos Vistos con Antimoho Incoloro	Metros cuadrados	238,00	20.000	4.760.000	200,00	38,00	238,00	4.000.000	760.000	4.760.000	84,03%	15,97%	100,00%
21.6	De tirantes y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	246,60	30.000	7.398.000	239,00	7,60	246,60	7.170.000	228.000	7.398.000	96,92%	3,08%	100,00%
21.7	De Aberturas de Madera con Barniz	Metros cuadrados	16,50	28.700	473.550	8,00	8,50	16,50	229.600	243.950	473.550	48,48%	51,52%	100,00%
22	Colocacion de vidrios dobles 4mm	Metros cuadrados	20,52	148.000	3.036.960		10,26	10,26		1.518.480	1.518.480		50,00%	50,00%
23	Construccion de desague pluvial	Unidad Medida Global	1,00											
23.1	Canaleta y Caño de Bajada Nº 26 - Desarrollo 33 cms	Metro lineal	64,00	49.200	3.148.800	32,00	32,00	64,00	1.574.400	1.574.400	3.148.800	50,00%	50,00%	100,00%
23.2	Registro pluvial	Unidad	2,00	213.200	426.400									
24	Instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1,00											
24.1	Acometida, tableros, electroductos, cableado (según planos)	Unidad Medida Global	1,00	10.250.000	10.250.000	0,90	0,10	1,00	9.225.000	1.025.000	10.250.000	90,00%	10,00%	100,00%
24.2	Artefactos Electricos	Unidad Medida Global	1,00	7.289.068	7.289.068	0,90	0,10	1,00	6.560.161	728.907	7.289.068	90,00%	10,00%	100,00%
24.3	Ventiladores de techo motor pesado	Unidad	6,00	410.000	2.460.000	6,00		6,00	2.460.000		2.460.000	100,00%		100,00%
25	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1,00											
25.1	Guarda obra	Metros cuadrados	22,00	23.000	506.000		11,00	11,00		253.000	253.000		50,00%	50,00%
26	Limpieza de Obra	Metros cuadrados	185,80	6.000	1.114.800		185,80	185,80		1.114.800	1.114.800		100,00%	100,00%
TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS (Gs)					**264.400.000**				**216.367.101**	**32.271.639**	**248.638.740**	**81,83%**	**12,21%**	**94,04%**

ARARY POTY Servicios
de Daniel Pauto Benítez
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA
RUC: 4244397-0

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Diego A. Valdez A.
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICION

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No.02/2020

ID N°: 386,204 CONTRATO N° 23/2020 – EMPRESA CONTRATISTA: ARARY POTY SERVICIOS

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 04

PERIODO: MARZO - ABRIL 2021

En el lugar de la obra, Distrito de Sn Ignacio, Departamento de Misiones, a los 7 dias de abril del año 2021, se reunen la EMPRESA CONTRATISTA "ARARY POTY", REPRESENTADA POR el Sr Daniel Gauto, la FISCALIZACION, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificacion de los items del presente certificado. A continuacion se detallana las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	**Demoliciones (Bloque 1)**	Unidad Medida	1,00			
1.1	De techo(tejas y tejuelones)	Metros cuadrados	246,00	246,00		246,00
1.2	De mamposteria	Metros cuadrados	10,00	10,00		10,00
1.3	De piso	Metros cuadrados	172,50	172,50		172,50
2	**Mamposteria**	Unidad Medida	1,00	0,00		0,00
2.1	Mamposteria de elevacion 0,15 para revocar	Metros cuadrados	5,00	5,00		5,00
2.2	Mamposteria de elevacion 0,30 para revocar	Metros cuadrados	5,00	5,00		5,00
3	**Estructura de Hormigon Armado**	Unidad Medida	1,00	0,00		0,00
3.1	Vigas y dados de H° A°	Metros cubicos	1,00	1,00		1,00
3.2	Encadenado de H° A°	Metros cubicos	0,90	0,00		0,00
4	**Techo de tejas y tejuelones prensados**	Metros cuadrados	246,00	246,00		246,00
5	**Revoques**	Unidad Medida	1,00	0,00		0,00
5.1	De Paredes Interior y Exterior a una Capa con hidrofugo	Metros cuadrados	180,00	100,00	80,00	180,00
5.2	De viga cumbrera	Metros cuadrados	8,25	8,25		8,25
6	**Colocacion de pisos- contrapiso - zocalos**	Unidad Medida	1,00	0,00		0,00
6.1	Piso Mosaico Granitico Base Gris	Metro lineal	173,50	170,00	3,50	173,50
6.2	Zocalo Mosaico Granitico Base Gris	Metro lineal	100,00	90,00	10,00	100,00
7	**Aberturas**	Unidad Medida	1	0,00		0,00
7.1	Carpinteria de madera puerta tablero (1,20x2,10	Unidad	3,00	0,00		0,00
8	**Servicio de pintura**	Unidad Medida	1,00	0,00		0,00
8.1	De pared al latex	Metros cuadrados	430,00	350,00	80,00	430,00
8.2	De pilares al latex	Metro lineal	27,80	25,00	2,80	27,80
8.3	De vigas y capiteles al latex	Metros cuadrados	26,00	20,00	6,00	26,00
8.4	De Aberturas Metalicas con Pintura Sintetica	Metros cuadrados	20,52	10,00	10,52	20,52
8.5	De Ladrillos Vistos con Antimoho Incoloro	Metros cuadrados	238,00	180,00	58,00	238,00
8.6	De tirantes y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	246,60	220,00	26,60	246,60
8.7	De Aberturas de Madera con Barniz	Metros cuadrados	16,50	8,00	8,50	16,50
9	**Colocacion de vidrios dobles 4mm**	Metros cuadrados	20,52	0,00		0,00
10	**Construccion de desague pluvial**	Unidad Medida	1,00	0,00		0,00
10.1	*Canaleta y Caño de Bajada N° 26 - Desarrollo 33 cms*	Metro lineal	64,00	32,00	32,00	64,00
10.2	Registro pluvial	Unidad	2,00	0,00		0,00
11	**Instalaciones electricas**	Unidad Medida	1,00	0,00		0,00

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

ARARY POTY Servicios
de Daniel Gauto Benitez
RUC: 4244397-0

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICION

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No.02/2020

ID N°: 386,204 CONTRATO N° 23/2020 – EMPRESA CONTRATISTA: ARARY POTY SERVICIOS

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 04

PERIODO: MARZO - ABRIL 2021

En el lugar de la obra, Distrito de Sn Ignacio, Departamento de Misiones, a los 7 dias de abril del año 2021, se reunen la EMPRESA CONTRATISTA "ARARY POTY", REPRESENTADA POR el Sr Daniel Gauto, la FISCALIZACION, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificacion de los items del presente certificado. A continuacion se detallana las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	**Descripción**	**Unid.**	**Cant.**	**ANTERIOR**	**ACTUAL**	**ACUMULADO**
11.1	Acometida, tableros, electroductos, cableado (según planos)	Unidad Medida	1,00	0,90	0,10	1,00
11.2	Artefactos Electricos	Unidad Medida	1,00	0,90	0,10	1,00
11.3	Ventiladores de techo motor pesado	Unidad	6,00	6,00		6,00
12	**Preparacion de obra**	Unidad Medida	1,00	0,00		0,00
12.1	Guarda obra	Metros cuadrados	52,60	22,00	4,30	26,30
12.2	Cartel de Obra	Unidad	1,00	0,00		0,00
12.3	Placa Conmemorativa	Unidad	1,00	0,00		0,00
13	**Limpieza de Obra**	Metros cuadrados	185,80	185,80		185,80
14	**Demolicion (bloque 2)**	Unidad Medida	1,00	0,00		0,00
14.1	De techo(tejas y tejuelones)	Metros cuadrados	246,60	246,00	0,60	246,60
14.2	De mamposteria	Metros cuadrados	10,00	10,00		10,00
14.3	De piso	Metros cuadrados	172,50	172,50		172,50
15	**Mamposteria**	Unidad Medida	1,00	0,00		0,00
15.1	Mamposteria de elevacion 0,15 para revocar	Metros cuadrados	5,00	5,00		5,00
15.2	Mamposteria de elevacion 0,30 para revocar	Metros cuadrados	5,00	5,00		5,00
16	**Techo de tejas y tejuelones prensados**	Unidad Medida	246,60	240,00	6,60	246,60
17	**Estructura de Hormigon Armado**	Metros cubicos	1,00	0,00		0,00
17.1	Vigas y dados de H° A°	Metros cubicos	1,00	1,00		1,00
17.2	Encadenado de H° A°	Metros cuadrados	0,90	0,00		0,00
18	**Revoques**	Unidad Medida	1,00	0,00		0,00
18.1	De Paredes Interior y Exterior a una Capa con hidrofugo	Metros cuadrados	180,00	50,00	130,00	180,00
18.2	De viga cumbrera	Metros cuadrados	8,25	8,25		8,25
19	**Colocacion de pisos- contrapiso - zocalos**	Unidad Medida	1,00	0,00		0,00
19.1	Piso Mosaico Granitico Base Gris	Metro lineal	172,50	160,00	12,50	172,50
19.2	Zocalo Mosaico Granitico Base Gris	Metro lineal	100,00	90,00	10,00	100,00
20	**Aberturas**	Unidad Medida	1,00	0,00		0,00
20.1	Carpinteria de madera puerta tablero (1,20x2,10)	Unidad	3,00	0,00	3,00	3,00
21	**Servicio de pintura**	Unidad Medida	1,00	0,00		0,00
21.1	De pared al latex	Metros cuadrados	430,00	300,00	130,00	430,00
21.2	De pilares al latex	Metro lineal	27,80	20,00	7,80	27,80
21.3	De vigas y capiteles al latex	Metros cuadrados	26,00	20,00	6,00	26,00
21.4	De Aberturas Metalicas con Pintura Sintetica	Metros cuadrados	20,52	15,00	5,52	20,52

ARARY POTY Servicios
de Daniel Gauto Benítez
RUC: 4244397-0

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICION

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No.02/2020

ID N°: 386,204 CONTRATO N° 23/2020 – EMPRESA CONTRATISTA: ARARY POTY SERVICIOS

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 04

PERIODO: MARZO - ABRIL 2021

En el lugar de la obra, Distrito de Sn Ignacio, Departamento de Misiones, a los 7 dias de abril del año 2021, se reunen la EMPRESA CONTRATISTA "ARARY POTY", REPRESENTADA POR el Sr Daniel Gauto, la FISCALIZACION, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificacion de los items del presente certificado. A continuacion se detallana las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	**Descripción**	**Unid.**	**Cant.**	**ANTERIOR**	**ACTUAL**	**ACUMULADO**
21.5	De Ladrillos Vistos con Antimoho Incoloro	Metros cuadrados	238,00	200,00	38,00	238,00
21.6	De tirantes y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	246,60	239,00	7,60	246,60
21.7	De Aberturas de Madera con Barniz	Metros cuadrados	16,50	8,00	8,50	16,50
22	**Colocacion de vidrios dobles 4mm**	Metros cuadrados	20,52	0,00	10,26	10,26
23	**Construccion de desague pluvial**	Unidad Medida	1,00	0,00		0,00
23.1	Canaleta y Caño de Bajada N° 26 - Desarrollo 33 cms	Metro lineal	64,00	32,00	32,00	64,00
23.2	Registro pluvial	Unidad	2,00	0,00		0,00
24	**Instalaciones electricas**	Unidad Medida	1,00	0,00		0,00
24.1	Acometida, tableros, electroductos, cableado (según planos)	Unidad Medida	1,00	0,90	0,10	1,00
24.2	Artefactos Electricos	Unidad Medida	1,00	0,90	0,10	1,00
24.3	Ventiladores de techo motor pesado	Unidad	6,00	6,00		6,00
25	**Preparacion de obra**	Unidad Medida	1,00	0,00		0,00
25.1	Guarda obra	Metros cuadrados	22,00	0,00	11,00	11,00
26	**Limpieza de Obra**	Metros cuadrados	185,80	0,00	185,80	185,80
	TOTAL					

ARARY POTY Servicios
de Daniel Gauto Benitez
RUC: 4244397-0
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Diego A. Valdez A.
Arquitecto