ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

En la Ciudad de Nueva Esperanza, Departamento de Canindeyú, República del Paraguay, a los ocho días del mes de octubre del año dos mil veintiuno, en vista de la conclusión de los trabajos objeto del **Contrato Nº 29/2021** para ejecución de la Obra **"Restauración de Instalación Eléctrica de Dos Pabellones con Dos Aulas, Un Pabellón con Tres Aulas y Un Tinglado en el Centro Nº 14-65 y 185 Jóvenes y Adultos" con ID Nº 400178,** realizado por la Empresa **Auto Servicios Serginho - RUC 6545240-2,** el **Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano, Fiscal de Obras** en representación de la Municipalidad de Nueva Esperanza y el señor **Sergio Rodrigues Da Cruz**, en su condición de representante legal de la Empresa Constructora, procedieron a labrar el **Acta de Recepción Provisoria,** por hallarse los mismos ejecutados conforme a las especificaciones técnicas exigidas por el M.E.C. en el P.B.C. del Contrato correspondiente, los trabajos mencionados en la planilla siguiente:

	DESCRIPCION DEL RUBRO	U.M.	CANT.	Porcentaje de Avance		
				% Anterior	% Presente	% Acumul.
1	**Bajada Trifásica y Alumbrado Público**	**Gl**	**1**			
1.1	Cable preensamblado 4x10/16	Ml	25	0%	100%	100%
1.2	Morsa de suspensión VCP	Un	2	0%	100%	100%
1.3	Disyuntor 3x50	Un	2	0%	100%	100%
1.4	Base para fotocélula externa	Un	2	0%	100%	100%
1.5	Caja para medidor trifásico	Un	1	0%	100%	100%
1.6	Caja externa metálica con puerta chapa Nº 18	Un	1	0%	100%	100%
1.7	Curva 90º 1.1/2" antillamas p /Electroductos	Un	6	0%	100%	100%
1.8	Rack tipo metálico 1x1, reforzado con aislado tipo porcelana de alta resistencia	Un	2	0%	100%	100%
1.9	Cable Multifilar 1x10mm negro/rojo	Ml	50	0%	100%	100%
1.10	Alumbrado público metálico completo 400W HPI/QUI	Un	5	0%	100%	100%
1.11	Jabalina de cobre 5/8 con conector	Un	1	0%	100%	100%
1.12	Servicio técnico	gl	1	0%	100%	100%
2	**Cartel de Obra**	**Gl**	**1**			
2.1	Cartel de obra con estructura metálica 2x1,5 ml	Un	1	0%	100%	100%
3	**Red Eléctrica para Aire Acondicionado**	**Gl**	**1**			
3.1	Cable preensamblado 4x10/16	Ml	100	0%	100%	100%
3.2	Morsa de suspensión VCP	Un	11	0%	100%	100%

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Reg. Civil Nº 2434
Ruc: 4467077-0

AUTO SERVICIOS SERGINHO
R.U.C.: 6545240 - 2
De Sergio Rodrigues Da Cruz

3.3	Rack tipo metálico 1x1, reforzado con aislado tipo porcelana de alta resistencia	Un	6	0%	100%	100%
3.4	Fotocélula 220 Voltios c/Base, Ilumatic para 1000 vatios de Potencia	Un	2	0%	100%	100%
3.5	Base para fotocélula externa	Un	2	0%	100%	100%
3.6	Cables tipo taller 2x6mm	Ml	100	0%	100%	100%
3.7	Cable tipo taller 2x2,5mm	Ml	150	0%	100%	100%
3.8	Prensa dentada 16-95	Un	21	0%	100%	100%
3.9	Disyuntor regulable 3x40 A	Un	7	0%	100%	100%
3.10	Disyuntor regulable 3x100 A	Un	1	0%	100%	100%
3.11	Tomada Tipo Schuko, Para para equipos superior a 10 ampere con adaptador para pared	Un	7	0%	100%	100%
3.12	Servicio técnico	gl	1	0%	100%	100%
4	**Red Subterránea para Alimentación de Pabellones 1,2,3 y Tinglado**	**Gl**	**1**			
4.1	Tablero general - conductores para interconexión de disyuntores	Un	1	0%	100%	100%
4.2	cables multifilar, para bajadas de tomadas tipo 1x4mm rojo "fase"	Ml	200	0%	100%	100%
4.3	Cables Multifilar, para bajadas de tomadas tipo 1x4mm negro "fase"	Ml	150	0%	100%	100%
4.4	Cable Multifilar 1x16 mm NYY varios colores	Ml	150	0%	100%	100%
4.5	Cable cobre desnudo 35 mm	Ml	100	0%	100%	100%
4.6	Jabalina de cobre 5/8 con conector	Un	3	0%	100%	100%
4.7	Caja de desengrasador plástica	Un	3	0%	100%	100%
4.8	Disyuntor regulable 3x40 A	Un	13	0%	100%	100%
4.9	Disyuntor regulable 3x100 A	Un	4	0%	100%	100%
4.10	Servicio técnico	gl	1	0%	100%	100%
5	**Instalación Eléctrica Tinglado**	**Gl**	**1**			
5.1	Cables multifilar, para bajadas de tomadas tipo 1x4mm rojo "fase"	Ml	100	0%	100%	100%
5.2	Cable de aluminio desnudo 35 mm 2AWG	Ml	150	0%	100%	100%
5.3	Cable Multifilar 1x16 mm NYY varios colores	Ml	150	0%	100%	100%

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Reg. Civil Nº 2434
Ruc: 4467077-0

AUTO SERVICIOS
SERGINHO
R.U.C.: 6545240 - 2
De Sergio Rodrigues Da Cruz

5.4	Cables Multifilar, para bajadas de tomadas tipo 1x4mm negro "fase"	Ml	150	0%	100%	100%
5.5	Contactor triple 32A 220V	Un	2	0%	100%	100%
5.6	Disyuntor regulable 3x40 A	Un	1	0%	100%	100%
5.7	Disyuntor regulable 3x100 A	Un	1	0%	100%	100%
5.8	Condulete múltiple con tapa	Un	12	0%	100%	100%
5.9	Cruceta de Madera 1x1.20 mm	Un	6	0%	100%	100%
5.10	Cruceta de Madera 3x2.40 mm	Un	4	0%	100%	100%
5.11	Aislador polimérico 25KV 6 aleta	Un	2	0%	100%	100%
5.12	Caño plástico bajada canaleta	Un	10	0%	100%	100%
5.13	Servicio técnico	gl	1	0%	100%	100%
6	**Artefactos de Iluminación Pabellón 1,2 y 3**	**Gl**	**1**			
6.1	Foco tipo led 80W TIPO E27	Un	9	0%	100%	100%
6.2	Porta lámpara con base disco blanco	Un	6	0%	100%	100%
6.3	Cable Multifilar 1x16 mm NYY varios colores	Ml	150	0%	100%	100%
6.4	Canalina Adesivada	Un	24	0%	100%	100%
6.5	Servicio Técnico	gl	1	0%	100%	100%

En prueba de lo actuado, se labra la presente acta en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

.....
Sergio Rodrigues Da Cruz
Contratista
AUTO SERVICIOS SERGINHO
R.U.C.: 6545240 - 2
De Sergio Rodrigues Da Cruz

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Reg. Civil N° 2434
R.U.C. 4467077-0

.....
Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
RUC 4467077-0
Fiscal de Obras