MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO DIONISIO OTAÑO

CERTIFICADO N° 1 DE OBRA - 16 DE SEPTIEMBRE DE 2.024

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON SOBRE LA CALLE ECUADOR ACCESO A LA ESCUELA BASICA NRO 5243 SAGRADA FAMILIA.

Contratante: MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

Fiscalizador: Arq. Edgar Cuba.

Ubicación de la obra: Mayor Otaño

N° de contrato: 18/2.024

Registro Prof. N°: 3.804

Contratista: CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO

						CERTIFICADO N° 1		
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	1.440,00	329	473.760	1.440,00	329	473.760
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	1.440,00	573	825.120	1.440,00	573	825.120
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	UN	1,00	1.120.720	1.120.720	1,00	1.120.720	1.120.720
4	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80).-	UN	2,00	157.099	314.198	2,00	157.099	314.198
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	M2	1.440,00	1.264	1.820.160	1.440,00	1.264	1.820.160
6	Compactación Mecánica de suelo.-	M2	1.440,00	2.141	3.083.040	1.440,00	2.141	3.083.040
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	M2	1.109,00	5.644	6.259.196	660,00	5.644	3.725.040
8	CORDÓN CUNETA de Hormigón, desarrollo 0,40m, altura libre 0.15mespesor de cordón 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,50 m, espesor mínimo de 0,12 m-cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m. Terminación "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada.	ML	114,00	77.501	8.835.114	114,00	77.501	8.835.114
9	CORDÓN CUNETA de Hormigón, desarrollo 0,45m, altura libre 0.20m espesor de cordón 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,80 m, espesor mínimo de 0,12 m-cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m. Terminación "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada	ML	220,00	120.301	26.466.220	220,00	120.301	26.466.220
10	CORDON ESCONDIDO de H°. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.-	ML	18,00	60.506	1.089.108			
11	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).-	M2	1.109,00	36.804	40.815.636	660,00	36.804	24.290.640

Edgar Gabriel Cuba Páez
ARQUITECTO
Reg. M.O.P.C. N° 3.804

Escaneado con CamScanner

12	BADEN DE H°. Espesor 0.15m, ancho 2m. Cargado in situ (1;3;3). Terminacion vista, asentada sobre piedras trituradas.	M3	10,35	1.034.531	10.707.396	7,00	1.034.531	7.241.717
13	Compactacion inicial, diaria y final	M2	1.109,00	1.706	1.891.954			
14	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrad	M2	1.109,00	1.997	2.214.673			
15	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	1.440,00	329	473.760			
		TOTAL CONTRACTUAL			**106.390.055**	**TOTAL CERTIFICADO 1**		**78.195.729**

RESUMEN DE MONTO A PAGAR

MONTO A DESCONTAR POR ANTICIPO PERCIBIDO 1/3	**7.092.670**
SON GUARANIES, SIETE MILLONES NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA.-	

TOTAL A PAGAR FONDO DE REPARO (5 %)	**3.909.786**
SON GUARANIES, TRES MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS.-	

TOTAL A PAGAR CERTIFICACO 1	**67.193.272**
SON GUARANIES, SECENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SECENTA Y DOS.-	

Edgar Gabriel Cuba Páez
ARQUITECTO
Reg. M.O.P.C. N° 3.804

00000100

Escaneado con CamScanner