INFORME DE OBRA

A: **U.G.P.-Programa de Desarrollo Infantil Temprano**
De: **Ing. Ciro Isasi - Arq. Gladys Alfonso Fiscal / Supervisor de Obras.**
Ref.: **CP Nº 06/2020.** ***"Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de 2 Cebinfas: Obdulia Rivas y San Roque en el Departamento Central"- Contrato N° 01/2021***
Fecha: 14 de diciembre de 2.021

CEBINFAS OBDULIA RIVAS Y SAN ROQUE
COMPARACION DE PRECIOS C.P. N°.06-2020
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA FENAR.

MONTO DEL CONTRATO: Gs 984.265.957 (IVA INCLUIDO)

FECHA FIRMA DE CONTRATO: **13-03-2021**
ANTICIPO: NO HAY fecha de Pago del anticipo:------
ACTA DE INICIO: 28/**04/2021**
PLAZO: **180 DIAS**

AMPLIACION DE CONTRATO: -

FECHA DE FIRMA DE ADENDA: ..../..../....

AMPLIACIÓN DE PLAZO:

FECHA DE INICIO DE PARALIZACION DE CONTEO DE PLAZO: _____

FECHA DE REANUDACION DE CONTEO DE PLAZO: _____

PRORROGAS: _____

FIN DEL PLAZO: 25/10/2021 (Original)

FIN DEL PLAZO: ---------- (Ampliado)

VIGENCIA DE POLIZAS

DE ANTICIPO:
Garantía Bancaria. Fianza N°.: ---------- Vigencia:-
DE FIEL CUMPLIMIENTO:
Póliza No.: 15093001297 INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS
Vigencia: 31/12/2021 (Prórroga de Vigencia) MONTO: 98.500.000 Gs.

VISITA DE OBRA EN FECHA: 25/OCTUBRE/2021

AVANCE DE OBRA:en el período 26/09/2021 al 25/10/2021: 27.15 %

AVANCE DE OBRA: 95.83 % (Según Certificado de Obra N°.06)

Arq. Gladys Alfonso
Especialista de Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS

Arq. Miriam Velilla de Ortiz
Coordinación de Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS

.....
Supervisión/Fiscalización
UGP-MSP y BS - BID