MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

" CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA EN LA CALLE 1 DE MARZO DEL BARRIO LA AMISTAD

Contrato N° 02/2022

Certificado N° 01

CONTRATISTA	JULIO CESAR GAMON BENITEZ
FECHA DE PRESENTACION	28/03/2022
FECHA DE INICIO	11/02/2022
PLAZO INICIAL	120
PLAZO DE ADENDA	___
DIAS DE LLUVIA	___
PLAZO PRORROGADO	___
DIAS TRANSCURRIDOS	45
RECEPCION PROVISORIA	___

tem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			% de Avanc
						Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	
1	**Construcción de empedrado**	**Global**										
1.1	Trabajos Preliminares -Replanteo. No Incluye movimiento de suelo	m2	2740	1.880	5.151.200	-	600	600	-	1.128.000	1.128.000	22
1.2	Pavimento tipo empedrado	m2	2462	34.000	83.708.000	-	452	452	-	15.368.000	15.368.000	18
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado	ml	593	91.300	54.140.900	-	344	344	-	31.407.200	31.407.200	58
.4	Baden de H° A° con hormigón pre elaborado(doblemente armado)	ml	47	288.660	13.567.020	-	23	23	-	6.639.180	6.639.180	49
.5	Cordón escondido de hormigón	ml	40	48.554	1.942.160	-	-	-	-	-	-	0
.6	Relleno compactado de espalda de cordones	ml	593	3.450	2.045.850	-	200	200	0	690.000	690.000	34
.7	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle	un	2	580.000	1.160.000	-	-	-	0	-	-	0
.8	Limpieza final de obra	m2	2740	600	1.644.000	-	-	-	0	-	-	0
				TOTAL	**163.359.130**							

Total certificado	0	55.232.380	55.232.380
Fondo de reparo 5%:	0	2.761.619	2.761.619
Neto a cobrar Gs.:	0	52.470.761	52.470.761

Son Guaraníes: cincuenta y dos millones cuatrocientos setenta mil setecientos sesenta y uno.

Contratista
Ing. Julio C. Gamón B.
Representante Legal

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCIÓN
Itapúa

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá