Municipalidad de Mbaracayú

Ñamopu'ã Mbaracayú

Lic. Nanci Algarin Martinez

CERFITICADO DE OBRAS N° 1

Obra Construcción de Portal de Acceso y Readecuación de un Pabellón en el Colegio Nacional Mariscal Francisco Solano López - Distrito de Mbaracayu

Fecha : 21 de Dicimbre de 2022

					CERTIFICADO DE OBRAS N° 1 - ACTUAL			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	ACUMULADO EN CANT.	ACUMULADO EN %	ACUMULADO EN MONTO
1	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	54,4	6.000	326.400	54,4	100%	326.400
2	Excavacion de cimiento de PBC	Metros cubicos	5,15	332.000	1.709.800	5,15	100%	1.709.800
3	Nivelacion de Ladrillo Comun	Metros cuadrados	6,86	101.000	692.860	6,86	100%	692.860
4	Viga de Fundacion	Metros cuadrados	1,37	2.203.667	3.019.043		0%	-
5	Elevacion de Ladrillo visto	Metros cuadrados	52,2	120.000	6.264.000		0%	-
6	Techo de Losa de H° A°	Metros cubicos	1	2.300.000	2.300.000		0%	-
7	Revoque de Pared	Metros cuadrados	28,8	65.500	1.886.400		0%	-
8	Estructura de H° A° pilares	Metros cubicos	2,9	2.150.000	6.235.000	1	34%	2.150.000
9	Pilar de Ladrillo 0,30 x 0,30 s/ EE.TT	Metros lineales	3	310.000	930.000		0%	-
10	Estructura de Metal pergolado	Unidad Medida Global	1	6.200.000	6.200.000		0%	-
11	Contra piso y Carpeta para guarda obra	Metros cuadrados	54,4	81.000	4.406.400		0%	-
12	Guarda Obra de Baldoson	Metros cuadrados	13,5	185.000	2.497.500		0%	-
13	Arreglo de escalera de acceso	Metros cuadrados	42,32	110.000	4.655.200	20	47%	2.200.000
14	Rampa de Acceso para capacidades diferentes	Metros cuadrados	21,6	560.000	12.096.000	10	46%	5.600.000
15	Baranda para Rampa de acceso y escalera	Metros cuadrados	27,2	269.000	7.316.800		0%	-
16	Zóclao	Metro lineal	20	21.000	420.000		0%	-
17	Pintura de pared	Metros cuadrados	28,8	47.000	1.353.600		0%	-

18	Pintura de pared con silicona antimoho	Metros cuadrados	37,8	42.000	1.587.600		0%	-
19	Pintura de Pergolado (estructura de metal) s/ EET	Unidad Medida Global	1	2.860.000	2.860.000		0%	-
20	Porton de Metal s/ EE.TT	Metros cuadrados	8,8	790.000	6.952.000		0%	-
21	Letras Corporeas de Metal Inoxidable	Unidad Medida Global	1	4.665.000	4.665.000		0%	-
22	Abertura de Vidrio tipo Blindex	Metros cuadrados	1,8	1.057.000	1.902.600		0%	-
23	Abertura (Puerta) s/ EETT	Unidad	1	1.774.000	1.774.000		0%	-
24	Instalacion Electrica	Unidad	1	1.837.000	1.837.000		0%	-
25	Cartel de Obra	Unidad	1	1.480.000	1.480.000	1	100%	1.480.000
26	Limpieza final	Unidad	1	1.166.000	1.166.000	0,5	50%	583.000
27	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	19,6	6.000	117.600	19,6	100%	117.600
28	Excavacion de cimiento de PBC	Metros cuadrados	1,12	329.000	368.480	1,12	100%	368.480
29	Nivelacion de Ladrillo Comun	Metros cuadrados	1,5	100.000	150.000	1,5	100%	150.000
30	Estructura de H° A° pilares	Metros cúbicos	1,05	2.224.000	2.335.200		0%	-
31	Pilar de Ladrillo s/ EE.TT	Metro lineal	4	318.102	1.272.408		0%	-
32	Estructura de Metal pergolado	Unidad	1	4.212.300	4.212.300		0%	-
33	Contra piso y Carpeta	Metros cuadrados	19,6	82.000	1.607.200		0%	-
34	Porton de Metal s/ EE.TT	Metros cuadrados	17,6	795.000	13.992.000		0%	-
35	Pintura de Pilar con silicona Atnimoho	Metros cuadrados	24	41.500	996.000		0%	-
36	Pintura de Estructura de Metal	Unidad Medida Global	1	1.810.000	1.810.000		0%	-
37	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000	1	100%	1.000.000
38	Desmonte Piso Existente	Metros cuadrados	701,78	9.800	6.877.444		0%	-
39	Estructura de H°A° excavacion y Viga Encadenada	Metro lineal	104	295.000	30.680.000		0%	-
40	Muro de Contencion de piedra del Lado derecho (	Metros cúbicos	52	520.000	27.040.000	20	38%	10.400.000
41	Zapata de H°A° (varilla de 10 mm)	Metros cúbicos	9	800.000	7.200.000		0%	-
42	Provision y colocacion de piso de estructura de va	Metros cuadrados	701,78	130.500	91.582.290	701,78	100%	91.582.290
43	Provision y colocacion de piso ceramico	Metros cuadrados	701,78	95.750	67.195.435	701,78	100%	67.195.435
44	Reparacion de Grietas en el Revoque	Metros cuadrados	50	56.800	2.840.000	50	100%	2.840.000
45	Pintura y Enduido de Paredes inferior y exterior, a	Metros cuadrados	1.425,92	52.000	74.147.840	1100	77%	57.200.000
46	Contrapiso y Carpeta de para guarda Obra	Metros cuadrados	127,58	82.000	10.461.560		0%	-
47	Guarda Obra de Baldoson s/ EETT	Metros cuadrados	127,58	90.500	11.545.990		0%	-
48	Rampa de Acceso para capacidades diferentes	Metros cuadrados	10,5	522.000	5.481.000	5	48%	2.610.000
49	Baranda para Rampa de acceso	Metros cuadrados	13	516.000	6.708.000		0%	-
50	Zócalo	Metro lineal	390	22.000	8.580.000	390	100%	8.580.000
51	Pintura de Aberturas (Ventana)	Metros cuadrados	169	34.500	5.830.500	70	41%	2.415.000

52	Pintura de Aberturas (puertas y Marcos)	Metros cuadrados	52,92	33.800	1.788.696	50	94%	1.690.000
53	Cartel de Obra	Unidad	1	1.480.000	1.480.000	1	100%	1.480.000
54	Limpieza final	Unidad	1	1.166.854	1.166.854	0,5	50%	583.427
			Precio Total		475.000.000		55%	**262.954.292**

Arq. Francisco Roberto Garcia
Fiscal de Obras

Monto del Certificado	262.954.292
Descuento por Anticipo	-
Fondo de Reparo	13.147.715
Total a Pagar por Certificado	249.806.577

Anderson Lamb
SH IMPORT EXPORT S.A.
SH IMPORT EXPORT S.A.
Ruc: 80036826-6