UNIVERSAL WORKS
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

CONSTRUCCIONES - CONSULTORIAS
RAMOS GENERALES

CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

OBRA: CANALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CALLE UBICADO EN EL BARRIO SAN JOSE OBRERO
UBICACIÓN: BARRIO SAN JOSE OBRERO
CONTRATO Nº: 26/2022 **ID:** 414.725

Fecha: 29/11/2022	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 15/11/2022	al: 29/11/2022
Avance de obra: 53%	

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
							ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
1	CANALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CALLE UBICADO EN EL BARRIO SAN JOSE OBRERO												
1	LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	ML	EVENTO	275	6.460	1.776.500	0	275,00	275,00	0	1.776.500	1.776.500	100%
2	MOVIMIENTO DE SUELO, EXCAVACIONES CON RETROEXCAVADORA	M3	EVENTO	758	14.250	10.801.500	0	523,06	523,06	0	7.453.605	7.453.605	69%
3	ENRIPIADO	M3	EVENTO	50	52.250	2.612.500	0	30,00	30,00	0	1.567.500	1.567.500	60%
4	BASE DE CANAL DE Hº TRITURADA 6TA	TON	EVENTO	111	99.750	11.072.250	0	59,00	59,00	0	5.885.250	5.885.250	53%
5	CANAL DE HºAº DE 8 CM DE ESPESOR, ARMADURA DE MALLA ELECTROSOLDADA, AMBOS LADOS	M3	EVENTO	40	2.470.000	98.800.000	0	21,00	21,00	0	51.870.000	51.870.000	53%
6	COLOCACION DE TUBOS DE Hº CELULAR DE 80 CM DE DIAMETRO	UNIDAD	EVENTO	12	1.472.000	17.670.000	0	6,00	6,00	0	8.832.000	8.832.000	50%
7	EMPEDRADO DE 105 x 6	M2	EVENTO	630	57.000	35.910.000	0	313,94	313,94	0	17.894.580	17.894.580	50%
8	CARTEL DE OBRAS	UNIDAD	EVENTO	1	712.500	712.500	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
9	LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	630	2.660	1.675.800	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
	TOTAL					181.031.050				0	98.279.500	95.279.500	53%

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	98.279.500
5% Retención	4.763.975
Neto a cobrar	90.515.525

UNIVERSAL WORKS
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

CONSTRUCCIONES - CONSULTORÍAS
RAMOS GENERALES