CERTIFICADO DE OBRA.

Certificado Nº: 1

Fecha: 7/5/2022

""Construcción de pavimento tipo empedrado en la Compañía Nueva Esperanza"

Avance de Obra: 100%

Contratación Directa (CD) Nº 11/2022 ID Nº : 412723

		PRESUPUESTO				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
ITEMS	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL			
1	Cartel indicador	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000		800.000	100%
2	Marcación y replanteo	Metros cuadrados	2.342	2.100	4.918.200		4.918.200	100%
3	Preparacion de terreno y de caja para empedrado	Metros cuadrados	2.342	2.100	4.918.200		4.918.200	100%
4	Colchon de arena para empedrado espesor de 0,20	Metros cuadrados	2.342	8.000	18.736.000		18.736.000	100%
5	Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	2.342	37.000	86.654.000		86.654.000	100%
6	Compactación mecanica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	2.342	3.000	7.026.000		7.026.000	100%
7	Provisión y Colocación de cordon de hormigon 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	Metro lineal	668	31.000	20.708.000		20.708.000	100%
8	Macizada de Cordones con mortero 1:3 (cemento, arena lavada), terminación pintura a la cal	Metro lineal	668	5.000	3.340.000		3.340.000	100%
9	Limpieza final de Obras y retiro de escombros	Metros cuadrados	2.342	1.000	2.342.000		2.342.000	100%
					149.442.400		**149.442.400**	
	TOTAL GENERAL				**149.442.400**		**149.442.400**	

		AVANCE DEL 100%

TOTAL PRESENTE CERTIFICADO	**Gs.**	**149.442.400**
5% FONDO DE REPARO	**Gs.**	**7.472.120**
Neto a Cobrar	**Gs.**	**141.970.280**

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ · OBRAS PUBLICAS ·

Arq. Mónica Estigarribia
Fiscal de Obras
Municipalidad de Guarambaré

Mónica M. Estigarribia A.
Arquitecta
Reg, MOPC Nº 4228

VILLSER COMERCIAL
Carlos Marcelino Chávez Mendoza
RUC: 2082221 - 9
Villeta - Paraguay