ACTA DE CONFORMIDAD

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE GENERADOR Y TRANSFORMADOR DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ.

En la ciudad de Caacupé, a los 13 días del mes de Agosto del año dos mil veinticuatro, en la sede del Palacio de Justicia de la Circunscripción Judicial de Caacupé, se reúnen: la Lic. Zunilda Mena - Administradora de Contrato, la Arq. Virginia Duarte - funcionaria de la Sección de Obras Civiles, la Lic. Victoria Diarte – Jefa de la Sección de Control y Seguimiento a fin de verificar los trabajos realizados por la Empresa INTECH S.R.L., correspondiente a la **Orden de Servicio N° 04**, según Contrato N° 25/2021. **Se realizaron los siguientes trabajos:**

N°	DESCRIPCIÓN	Unid.	Cant.	P. Unit.	P. Total	OBSERVACIÓN
1	**SISTEMA DE COMBUSTIBLE**					
1.1	Verificar nivel	unid	1	46.910	46.910	100% EJECUTADO
1.2	Drenar trampa de agua	unid	1	44.326	44.326	100% EJECUTADO
1.3	Verificar sistema de combustible	unid	1	42.978	42.978	100% EJECUTADO
2	**SISTEMA DE COMBUSTIBLE (Mano de Obra)**					
2.1	Verificar nivel	unid	1	11.728	11.728	100% EJECUTADO
2.2	Drenar trampa de agua	unid	1	11.082	11.082	100% EJECUTADO
2.3	Verificar sistema de combustible	unid	1	10.744	10.744	100% EJECUTADO
3	**SISTEMA DE LUBRICACION**					
3.1	Verificar nivel de aceite	unid	1	48.220	48.220	100% EJECUTADO
4	**SISTEMA DE LUBRICACION (Mano de Obra)**					
4.1	Verificar nivel de aceite	unid	1	12.055	12.055	100% EJECUTADO
5	**SISTEMA DE ENFRIAMIENTO**					
5.1	Verificar nivel líquido refrigerante	unid	1	38.540	38.540	100% EJECUTADO
5.4	Verificar perdida del sistema de refrigeración	unid	1	45.600	45.600	100% EJECUTADO
6	**SISTEMA DE ENFRIAMIENTO (Mano de Obra)**					
6.1	Verificar nivel líquido refrigerante	unid	1	9.635	9.635	100% EJECUTADO
6.4	Verificar perdida del sistema de refrigeración	unid	1	11.400	11.400	100% EJECUTADO
7	**SISTEMA DE ADMISION DE AIRE**					
7.1	Verificar filtro de aire	unid	1	43.200	43.200	100% EJECUTADO
8	**SISTEMA DE ADMISION DE AIRE (Mano de Obra)**					
8.1	Verificar filtro de aire	unid	1	10.800	10.800	100% EJECUTADO
9	**TUBERIA DE ESCAPE**					
9.2	Drenaje de escape	unid	1	52.436	52.436	100% EJECUTADO
10	**TUBERIA DE ESCAPE (Mano de Obra)**					
10.2	Drenaje de escape	unid	1	13.109	13.109	100% EJECUTADO
11	**SISTEMA ELECTRICO DEL GENERADOR**					
11.1	Verificar nivel de líquidos de batería	unid	1	38.015	38.015	100% EJECUTADO
11.2	Verificar carga de batería	unid	1	38.015	38.015	100% EJECUTADO
11.3	Terminales de batería	unid	1	40.000	40.000	100% EJECUTADO
11.4	Verificar cargador ecualizador de batería	unid	1	38.015	38.015	100% EJECUTADO
12	**SISTEMA ELECTRICO DEL GENERADOR (Mano de Obra)**					
12.1	Verificar nivel de líquidos de batería	unid	1	9.504	9.504	100% EJECUTADO
12.2	Verificar carga de batería	unid	1	9.504	9.504	100% EJECUTADO
12.3	Terminales de batería	unid	1	10.000	10.000	100% EJECUTADO
12.4	Verificar cargador ecualizador de batería	unid	1	9.504	9.504	100% EJECUTADO

ADMINISTRADORA DE CONTRATO
Lic. Zunilda Mena Ramírez
Adm. de Contratos
XIII Circunscripción Judicial

SECCIÓN DE OBRAS CIVILES
Virginia C. Duarte Galeano
Arquitecta
Reg. MOPC N° 2156

CONTROL Y SEGUIMIENTO
Lic. Ma. Victoria Diarte M.
Control y Seguimiento
Sede de Seguimiento

13	**MOTOR**					
13.1	Verificar, refrigerante y cualquier señal de deterioro componentes (motor)	unid	1	34.083	34.083	100% EJECUTADO
13.2	Operar el motor 50-701% por un mínimo de 30 min. (motor)	unid	1	34.083	34.083	100% EJECUTADO
13.3	limpiar el tubo respiradero del carter	unid	1	55.057	55.057	100% EJECUTADO
13.4	Ajustar caída de velocidad en motor	unid	1	41.476	41.476	100% EJECUTADO
13.5	Verificar correa, Tensión y desgaste	unid	1	41.476	41.476	100% EJECUTADO
14	**MOTOR (Mano de Obra)**					
14.1	Verificar, refrigerante y cualquier señal de deterioro componentes	unid	1	8.521	8.521	100% EJECUTADO
14.2	limpiar el tubo respiradero del carter	unid	1	8.521	8.521	100% EJECUTADO
14.3	Ajustar caída de velocidad en motor	unid	1	13.764	13.764	100% EJECUTADO
14.4	Ajustar caída de velocidad en motor	unid	1	10.369	10.369	100% EJECUTADO
14.5	Verificar correa, Tensión y desgaste	unid	1	10.369	10.369	100% EJECUTADO
17	**ALTERNADOR DEL GRUPO GENERADOR**					
17.1	Inspección general con y sin carga	unid	1	51.124	51.124	100% EJECUTADO
18	**ALTERNADOR DEL GRUPO GENERADOR (Mano de Obra)**					
18.1	Inspección general con y sin carga	unid	1	12.781	12.781	100% EJECUTADO
21	**CONDICION GENERAL DEL EQUIPO**					
21.2	Asegurar que el sistema esté en operación automática	unid	1	26.217	26.217	100% EJECUTADO
21.3	Sala interior de equipo	unid	1	31.461	31.461	100% EJECUTADO
22	**CONDICION GENERAL DEL EQUIPO (Mano de Obra)**					
22.2	Asegurar que el sistema esté en operación automática	unid	1	6.554	6.554	100% EJECUTADO
22.3	Sala interior de equipo	unid	1	7.865	7.865	100% EJECUTADO
23	**BLOQUE DE APOYO SALA DE GENERADOR Y TRANSFORMADOR**					
23.2	Ajuste de llaves TM	unid	1	19.663	19.663	100% EJECUTADO
23.3	Verificación del Funcionamiento de Equipos	unid	1	62.923	62.923	100% EJECUTADO
23.4	Verificación tablero de transferencia	unid	1	25.910	25.910	100% EJECUTADO
23.5	Verificación tablero de banco de capacitores	unid	1	74.915	74.915	100% EJECUTADO
24	**BLOQUE DE APOYO SALA DE GENERADOR Y TRANSFORMADOR (Mano de Obra)**					
24.2	Ajuste de llaves TM	unid	3	4.916	14.748	100% EJECUTADO
24.3	Verificación del Funcionamiento de Equipos	unid	1	15.731	15.731	100% EJECUTADO
24.4	Verificación tablero de transferencia	unid	1	6.477	6.477	100% EJECUTADO
24.5	Verificación tablero de banco de capacitores	unid	1	18.729	18.729	100% EJECUTADO
	TOTAL				**1.278.137**	100% EJECUTADO

La diferencia en las cantidades descriptas (ítems 23.2 y 24.2), no coinciden debido a que el trabajo corresponde: en cuanto al ítem *23.2 la cantidad de (1) una llave termomagnética* fue retirada, saneada y vuelta a instalar; y en cuanto al ítem *24.2 "mano de obra - Ajuste de llaves TM"*, fueron ajustados los tornillos de (3) tres llaves termomagnéticas.

Todos los trabajos fueron ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato de referencia, en tiempo y forma. No habiendo nada más que agregar, se da por terminado el presente documento, en tres fojas de un mismo tenor. ----------

Lic. Zunilda Mena Rodriguez
Adm. de Contratos
XIII Circunscripción Judicial
ADMINISTRADORA DE CONTRATO

SECCIÓN DE OBRAS CIVILES

Virginia C. Duarte Galeano
Arquitecta
Reg. MOPC Nº 2156

Lic. Ma. Victoria Diarte M.
Control y Seguimiento
Jefe de Sección
CONTROL Y SEGUIMIENTO