CERTIFICADO 01 - CONSTRUCCIÓN DE CANAL A CIELO ABIERTO PARA DESAGÜE PLUVIAL

UBICACIÓN: CALLE MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ e/ DEFENSORES DEL CHACO

Nº	Código catalogo	Descripción	CONTRATO				CANTIDAD			PARCIALES			AVANCE %
			un	Cant.	P.Unit	Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	
		"CONSTRUCCIÓN DE CANAL A CIELO ABIERTO PARA DESAGÜE PLUVIAL "											
	1	Provisión y colocación cartel de obra (1,50m x 1,20m)	un	1,00	1.191.800	1.191.800	0,00	1,00	1,00	-	1.191.800	1.191.800	100%
	2	Marcación y replanteo	m2	237,00	2.160	511.920	0,00	237,00	237,00	-	511.920	511.920	100%
	3	Excavación manual p/ canal a cielo abierto	m3	170,00	47.200	8.024.000	0,00	170,00	170,00	-	8.024.000	8.024.000	100%
	4	Canal a cielo abierto de PBC (piedra bruta colocada)	m3	150,00	334.800	50.220.000	0,00	111,19	111,19	-	37.227.764	37.227.764	74%
	5	Hormigón masa de 10cm de espesor	m3	12,50	1.254.000	15.675.000	0,00		0,00	-	-	0	0%
	6	Puntillón de HºAº doble parrilla, espesor de 0,15m (p/ acceso vehicular)	m3	8,30	1.920.854	15.943.088	0,00		0,00	-	-	0	0%
	7	Rellano y compactación	m3	20,00	59.257	1.185.140	0,00		0,00	-	-	0	0%
	8	Limpieza periódica, final y retiro de escombros	gl	1,00	1.160.000	1.160.000	0,00		0,00	-	-	0	0%
					Total	93.910.948					46.955.484	46.955.484	50%

RESUMEN CERTIFICADO DE OBRAS Nº 01	
Total Certificado de Obras Nº 01	46.955.484
Fondo de Reparo 5%	2.347.774
SALDO A COBRAR	**44.607.710**

Arq. Ricardo López Santellán
Reg. M.O.P.C. Nº 3.334

Anibal Ignacio Rivas
Servicios Personales - Construcciones
RUC: 392.193 - 0
Juana de Lara 425
Cel.: 0981 - 490 019
Atyra - Paraguay

Escaneado con CamScanner