INFORME DE OBRAS

REFERENCIA: Licitación Pública Nacional N° 25/2024 - Construcción de Empedrados Zona Nordeste - Sur - Centro - Ad Referéndum - Plurianual - ID 454.947

OBRA: Construcción de Empedrados

BENEFICIARIO: Calle Paraguay – Distrito de Carmen del Paraná

FISCAL DE OBRAS: Arq. Felix H. Morinigo Mesrob

FECHA DE VISITA/MEDICIÓN: 02/diciembre/2025

FECHA DE INFORME: 02/ diciembre /2025

AVANCE DE OBRA: 100% (ejecución de la Adenda de Monto)

UBICACIÓN	DISTRITO	COORDENADAS UTM	MONTO DEL CONTRATO
Calle Paraguay	Carmen del Paraná	x1= 585447 - 6989221	200.000.000 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**	**LOTE / ITEM**
Ing. Juan Fernando Canatta Ruiz	0981 407029	63/2024	L 3 – Zona Sur
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PRORROGAS**
240 días	29/Noviembre/2024	10/diciembre/2025	102 días - Resolución N° 933/2025 24 días - Resolución N° 1547-2025 10 días - Resolución N° 1716 -2025

OBSERVACIONES GENERALES:

Se ha realizado la construcción de un tramo de empedrado de 285.00ml sobre la Calle Paraguay.

La obra se encuentra finalizada. Se han realizado trabajos de limpieza final y mantenimiento.

FISCALIZACION DE OBRAS

Arq. Hernán Morínigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

INFORME DE OBRAS

REFERENCIA: Licitación Pública Nacional N° 25/2024 - Construcción de Empedrados Zona Nordeste - Sur - Centro - Ad Referéndum - Plurianual - ID 454.947
OBRA: Construcción de Empedrados
BENEFICIARIO: Tramo Ruta 8 viejo - Distrito de General Artigas
FISCAL DE OBRAS: Arq. Felix H. Morinigo Mesrob
FECHA DE VISITA/MEDICIÓN: 02/diciembre/2025
FECHA DE INFORME: 04/ diciembre /2025
AVANCE DE OBRA: 49.43% (ejecución total)
AVANCE CONTRACTUAL: 100%

UBICACIÓN	DISTRITO	COORDENADAS UTM	MONTO DEL CONTRATO
Tramo Ruta 8 viejo	General Artigas	x1= 577226 - 7021880	1.000.000.000 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**	**LOTE / ITEM**
Ing. Juan Fernando Canatta Ruiz	0981 407029	63/2024	L 3 – Zona Sur
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PRORROGAS**
240 días	29/Noviembre/2024	10/diciembre/2025	102 días - Resolución N° 933/2025 24 días - Resolución N° 1547-2025 10 días - Resolución N° 1716 -2025

OBSERVACIONES GENERALES:
La obra se encuentra finalizada. Se han realizado trabajos de limpieza final y mantenimiento.

GOBERNACIÓN DEPARTAMETNAL DE ITAPÚA
FISCALIZACIÓN DE OBRAS
Arq. Hernán Morinigo
Secretaria de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

INFORME DE OBRAS

REFERENCIA: Licitación Pública Nacional N° 25/2024 - Construcción de Empedrados Zona Nordeste - Sur - Centro - Ad Referéndum - Plurianual - ID 454.947
OBRA: Construcción de Empedrados
BENEFICIARIO: Tramo Ruta 8 viejo – Tramo 2 Calle Vecinal - Distrito de General Artigas
FISCAL DE OBRAS: Arq. Felix H. Morinigo Mesrob
FECHA DE VISITA/MEDICIÓN: 02/diciembre/2025
FECHA DE INFORME: 04/ diciembre /2025
AVANCE DE OBRA: 10.82%
AVANCE CONTRACTUAL: 100%

UBICACIÓN	DISTRITO	COORDENADAS UTM	MONTO DEL CONTRATO
Tramo Ruta 8 viejo	General Artigas	x1= 577226 - 7021880	1.000.000.000 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**	**LOTE / ITEM**
Ing. Juan Fernando Canatta Ruiz	0981 407029	63/2024	L 3 – Zona Sur
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PRORROGAS**
240 días	29/Noviembre/2024	06/Noviembre/2025	102 días - Resolución N° 933/2025

OBSERVACIONES GENERALES:
La obra se encuentra finalizada. Se han ejecutado los trabajos de provisión de tierra y preparación de colchón para empedrado, provisión y colocación de piedra basáltica para empedrado, compactación de empedrado y limpieza final de obra.
La obra tiene un avance a la fecha de 10.82%. El avance total del contrato es de 100%.

DEPARTAMETNAL
FISCALIZACIÓN DE OBRAS
Fernán Morinigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa