CERTIFICADO DE OBRA

CONTRATO Nº:143/2023 **- SBE Nº: 29**/2023 **- ID Nº:** 424269

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL Y PORTONES PEATONAL Y VEHICULAR EN ISEPOL Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE TIPO COPA Y ESCALERA METÁLICA EN COLEGIO DE POLICÍA SGTO. AYDTE. JOSÉ MERLO SARAVIA

LOTE 2:TANQUE TIPO COPA Y ESCALERA METÁLICA

UBICACIÓN: COLEGIO DE POLICÍA - CAPIATÁ

PROPIETARIO: POLICÍA NACIONAL

CONTRATISTA: CORPORACION LEMURIA S.A.

Certificado N° 03

ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PREVISTA CONTRATO	PRECIO UNITARIO (Gs.)	PRECIO TOTAL (Gs.)	CANTIDADES EJECUTADAS			IMPORTES (Gs.)		
						Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado
1	Preparación de la obra - Cartel de Obra	Unidad	1	649.000	649.000	1,00	0,00	1,00	649.000	0	649.000
2	Mano de Obra -	Unidad	1	143.000	143.000	1,00	0,00	1,00	143.000	0	143.000
3	Preparación de obra - Trabajos preliminares	Unidad	1	4.180.000	4.180.000	1,00	0,00	1,00	4.180.000	0	4.180.000
4	Mano de Obra -	Unidad	1	3.190.000	3.190.000	1,00	0,00	1,00	3.190.000	0	3.190.000
5	Preparación de obra - Obrador, Deposito y baños	Metroscuadrados	15	275.000	4.125.000	15,00	0,00	15,00	4.125.000	0	4.125.000
6	Mano de Obra -	Metroscuadrados	15	184.800	2.772.000	15,00	0,00	15,00	2.772.000	0	2.772.000
7	Preparación de obra - Vallado de Obra h: 2.00 m	Metro lineal	20	69.058	1.381.160	20,00	0,00	20,00	1.381.160	0	1.381.160
8	Mano de Obra -	Metro lineal	20	33.000	660.000	20,00	0,00	20,00	660.000	0	660.000
9	Servicio de Demolición - Demolición de mampostería existente salida a escalera métalica	Metroscuadrados	10	5.500	55.000	0,00	10,00	10,00	0	55.000	55.000
10	Mano de Obra -	Metroscuadrados	10	11.000	110.000	0,00	10,00	10,00	0	110.000	110.000
11	Estudio de suelo - Estudio de suelo para base de tanque -INCLUYE PRESENTACIÓN DE INFORME	Unidad	1	1.430.000	1.430.000	1,00	0,00	1,00	1.430.000	0	1.430.000
12	Mano de Obra -	Unidad	1	575.850	575.850	1,00	0,00	1,00	575.850	0	575.850
13	Cálculo Estructural - Cálculo estructural de base para tanque metálico	Unidad	1	511.500	511.500	1,00	0,00	1,00	511.500	0	511.500
14	Mano de Obra -	Unidad	1	1.201.200	1.201.200	1,00	0,00	1,00	1.201.200	0	1.201.200
15	Colocación de hormigon armado - Zapatas de H° A° y pilares de H° (núcleo de pilares metálicos.) Incluye excavación para soporte de escalera metálica	Metros cúbicos	1	1.334.630	1.334.630	1,00	0,00	1,00	1.334.630	0	1.334.630
16	Mano de Obra -	Metros cúbicos	1	683.100	683.100	1,00	0,00	1,00	683.100	0	683.100
17	Revoques - Revoque exterior filtrado a dos capas con hidrófugo	Metroscuadrados	10	22.550	225.500	0,00	10,00	10,00	0	225.500	225.500
18	Mano de Obra -	Metroscuadrados	10	36.300	363.000	0,00	10,00	10,00	0	363.000	363.000
19	Revoques - Revoque de mochetas y encuadres de aberturas	Metro lineal	10	22.110	221.100	0,00	10,00	10,00	0	221.100	221.100
20	Mano de Obra -	Metro lineal	10	22.000	220.000	0,00	10,00	10,00	0	220.000	220.000
21	Carpinteria metalica - Estructura metálica escalera y puerta metálica salida a escalera	Unidad MedidaGlobal	1	13.000.000	13.000.000	0,80	0,20	1,00	10.400.000	2.600.000	13.000.000

Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

Marilia Navar
Fiscalización de Ob

CONTRATO Nº:143/2023 **- SBE Nº: 29**/2023 **- ID Nº:** 424269

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL Y PORTONES PEATONAL Y VEHICULAR EN ISEPOL Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE TIPO COPA Y ESCALERA METÁLICA EN COLEGIO DE POLICÍA SGTO. AYDTE. JOSÉ MERLO SARAVIA

LOTE 2:TANQUE TIPO COPA Y ESCALERA METÁLICA

UBICACIÓN: COLEGIO DE POLICÍA - CAPIATÁ

PROPIETARIO: POLICÍA NACIONAL

CONTRATISTA: CORPORACION LEMURIA S.A.

Certificado N° 03

ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PREVISTA CONTRATO	PRECIO UNITARIO (Gs.)	PRECIO TOTAL (Gs.)	CANTIDADES EJECUTADAS			IMPORTES (Gs.)		
						Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado
22	Mano de Obra -	Unidad MedidaGlobal	1	2.500.000	2.500.000	0,80	0,20	1,00	2.000.000	500.000	2.500.000
23	Construcción de rampa peatonal - Guarda obra perimetral en área base de escalera, piso de granito en baldosas tipo taquito antideslizante de alto trafico - Incluye replanteo,marcación , compactación, nivelación ,contrapiso y carpeta).	Metros cuadrados	30	134.100	4.023.000	0,00	30,00	30,00	0	4.023.000	4.023.000
24	Mano de Obra -	Metroscuadrados	30	77.800	2.334.000	0,00	30,00	30,00	0	2.334.000	2.334.000
25	Servicio de pintura - Servicio de pintura de paredes exterior con sellador,enduido exterior y pintura impermeabilizante.	Metros cuadrados	50	19.700	985.000	0,00	50,00	50,00	0	985.000	985.000
26	Mano de Obra -	Metroscuadrados	50	23.700	1.185.000	0,00	50,00	50,00	0	1.185.000	1.185.000
27	Servicio de pintura - Pintura de estructura metálica al esmalte sintético previa colocación de antióxido	Metros cuadrados	30	35.500	1.065.000	0,00	30,00	30,00	0	1.065.000	1.065.000
28	Mano de Obra -	Metroscuadrados	30	16.000	480.000	0,00	30,00	30,00	0	480.000	480.000
29	Provisión e instalación de Tanque metálico tipo copa de 30.000 litros, para 15 metros de altura con todos los accesorios detallados en las especificaciones tecnicas ,necesarios para su correcto funcionamiento incluye obra civil para base de tanque	Unidad	1	22.900.000	22.900.000	0,70	0,30	1,00	16.030.000	6.870.000	22.900.000
30	Mano de Obra -	Unidad	1	6.150.344	6.150.344	1,00	0,00	1,00	6.150.344	0	6.150.344
31	Provision y puesta en funcionamiento de Electrobomba sumergible de 3 Hp italiana, cable tipo taller 4x3, tablero de control de mando, caño pead de 1 1/4, piola marina de 12 mm	Unidad	1	11.300.000	11.300.000	0,00	1,00	1,00	0	11.300.000	11.300.000
32	Mano de Obra -	Unidad	1	4.770.000	4.770.000	0,00	1,00	1,00	0	4.770.000	4.770.000
33	Caseta de control de mando y vallado perimetral con postes de hormigón y tejido métalico con portón de acceso.	Unidad	1	6.400.000	6.400.000	0,95	0,05	1,00	6.080.000	320.000	6.400.000
34	Mano de Obra -	Unidad	1	4.640.000	4.640.000	0,95	0,05	1,00	4.408.000	232.000	4.640.000
35	Conexión de suministro de agua desde la bomba al tanque elevado, con tuberia y accesorios de PVC	Unidad Medida Global	1	3.725.000	3.725.000	0,00	1,00	1,00	0	3.725.000	3.725.000
36	Mano de Obra -	Unidad MedidaGlobal	1	1.510.000	1.510.000	0,00	1,00	1,00	0	1.510.000	1.510.000

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

Marilia Navar
Fiscalización de C

CONTRATO Nº:143/2023 - **SBE Nº: 29**/2023 - **ID Nº:** 424269

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL Y PORTONES PEATONAL Y VEHICULAR EN ISEPOL Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE TIPO COPA Y ESCALERA METÁLICA EN COLEGIO DE POLICÍA SGTO. AYDTE. JOSÉ MERLO SARAVIA

LOTE 2:TANQUE TIPO COPA Y ESCALERA METÁLICA

UBICACIÓN: COLEGIO DE POLICÍA - CAPIATÁ

PROPIETARIO: POLICÍA NACIONAL

CONTRATISTA: CORPORACION LEMURIA S.A.

Certificado N° 03

ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PREVISTA CONTRATO	PRECIO UNITARIO (Gs.)	PRECIO TOTAL (Gs.)	CANTIDADES EJECUTADAS			IMPORTES (Gs.)		
						Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado
37	Construcción e Instalaciónes eléctricas-Instalación trifásica desde acometida a puesto de control,incluye llaves termomagneticas y llave de corte	Metro lineal	150	107.667	16.150.050	150,00	0,00	150,00	16.150.050	0	16.150.050
38	Mano de Obra -	Metro lineal	150	60.000	9.000.000	150,00	0,00	150,00	9.000.000	0	9.000.000
39	Servicio de Demolición - Desmontaje de tanque existente y cañerias de pvc	Unidad MedidaGlobal	1	24.000	24.000	0,00	1,00	1,00	0	24.000	24.000
40	Mano de Obra -	Unidad MedidaGlobal	1	55.000	55.000	0,00	1,00	1,00	0	55.000	55.000
41	Limpieza de obra - limpieza periódica y final de obra unid	Unidad	1	1.170.000	1.170.000	0,00	1,00	1,00	0	1.170.000	1.170.000
42	Mano de Obra -	Unidad	1	501.677	501.677	0,00	1,00	1,00	0	501.677	501.677
Precio Total					137.899.111						

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

CONTRATISTA

MONTO CERTIFICADO	93.054.834	44.844.277	137.899.111
Retención Caucional 5%:	4.652.742	2.242.214	6.894.956
Total Factura	93.054.834	44.844.277	137.899.111

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras

FISCALIZACION