SAN EXPEDITO CONSULTORA

DE ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN

Avda. Orlando Mateucci y Calle 8, (a 2 cuadra del Tanque de la Junta de Saneamiento), Casa Nro. 233.

Teléfono: 0983 – 636 430 – Itaugua – Py.

Villeta, 21 de febrero de 2024.

Señor.

TEODOSIO GOMEZ IBAÑEZ, Intendente Municipal.

MUNICIPALIDAD VILLETA.

Presente.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por digno intermedio a donde corresponda, con Relación a la **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 8/2023, CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 5.80X6.80 CON TECHO DE TEJAS Y REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESC. BÁSICA N° 427 AVAY, CÍA NARANJAISY, ID N°: 433 581, según Contrato N° 13/2023,** por la cual Solicito la Recepción Provisoria y Pago del Certificado N° 2.

Esperando que mi pedido tenga una respuesta favorable, aprovecho la ocasión de saludarle muy cordialmente.

SAN EXPEDITO
Consultora
RUC 1513152 - 1

Rolando P. Amarilla S.

San Expedito Consultora

RUC N° 1.513. 152 - 1

Obras.
MUNICIPALIDAD DE VILLETA
MESA DE ENTRADA
Exp. Nº: 613
Fecha: 21/02/24 Hora: 11:46
Firma Recepción

SAN EXPEDITO CONSULTORA

DE ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN

Avda. Orlando Mateucci y Calle 8, (a 2 cuadra del Tanque de la Junta de Saneamiento), Casa Nro. 233.

Teléfono: 0983 – 636 430 – Itaugua – Py.

Construcción de aula tipo 5.80x6.80 con techo de tejas y Reparación de Cerco Perimetral en la Esc. Básica Nº 427 AVAY, Cía Naranjaisy con ID: 433581

CERTIFICADO DE OBRA Nº 2

EMPRESA CONTRATISTA: SAN EXPEDITO CONSULTORA

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE VILLETA — **21/2/2024**

CONTRATO N° 13/2023 — **Del 23/12/2023 Al 19/02/2024**

MONTO DE CONTRATO: Gs. 169,735,500. — **CERTIFICADO N° 1** — **CERTIFICADO N° 2** — **CERTIFIACADO ACUMULAD**

LOTE NRO: 1 AULA TIPO DE 5.80 X 6.80 - UTILIZANDO VIGA DE H° A° c/ TEJAS

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Avance %	T. Avance en Gs.	Avance %	T. Avance en Gs.	Avance %	T. Avance en G
1	82101502-004	Cartel de Obra	Unidad	1	1.567.111	1.567.111	100	1.567.111	0	0	100	1.567.1
2	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	63,7	6.482	412.903	100	412.903	0	0	100	412.9
3	72131601-9974	Replanteo	Metros cuadrados	63,7	9.347	595.404	100	595.404	0	0	100	595.4
4	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	14	539.892	7.558.488	100	7.558.488	0	0	100	7.558.4
5	72131601-004	Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	1,23	2.004.000	2.464.920	0	0	100	2.464.920	100	2.464.9
6	72131601-004	Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	2,17	2.305.300	5.002.501	100	5.002.501	0	0	100	5.002.5
7	72131601-9972	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad	1	527.000	527.000	0	0	100	527.000	100	527.0
8	72131601-005	Muros de nivelación De 0.45 mts.	Metros cuadrados	3,6	241.631	869.872	100	869.872	0	0	100	869.8
9	72131601-005	Muros de nivelaciónDe 0.30 mts.	Metros cuadrados	7,5	180.880	1.356.600	100	1.356.600	0	0	100	1.356.
10	72131601-005	Muros de nivelación De 0.60 mts. para pilares	Metros cuadrados	0,6	337.476	202.486	100	202.486	0	0	100	202.
11	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	103.199	2.404.537	100	2.404.537	0	0	100	2.404
12	72131601-006	Aislación asfáltica De paredes	Metros cuadrados	6,4	78.883	504.851	100	504.851	0	0	100	504
13	72131601-005	Muros de elevación:De 0.15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	132.200	449.480	75	337.110	25	112.370	100	449
14	72131601-005	Muros de elevación:De 0.30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	34,5	228.033	7.867.139	75	5.900.354	25	1.966.785	100	7.867
15	72131601-005	Muros de elevación:De 0.30 para revocar	Metros cuadrados	13,5	217.833	2.940.746	75	2.205.559	25	735.186	100	2.940
16	72131601-005	Muros de elevación:De 0.15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	31,82	151.400	4.817.548	75	3.613.161	25	1.204.387	100	4.81
17	72131601-005	Muros de elevación: Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	16	48.333	773.328	100	773.328	0	0	100	77

SAN EXPEDITO Consultora RUC 1513152 - 1

Arq.

18	72131601-015	Pilares: 0.45 x 0.45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	6,6	300.591	1.983.901	0	0	100	1.983.901	100	1.983.90
19	72131601-007	Techo : Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca de 1 ½" x 3"	Metros cuadrados	90,5	361.200	32.688.600	0	0	100	32.688.600	100	32.688.60
20	72101607-006	Revoques:De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	61	44.417	2.709.437	0	0	100	2.709.437	100	2.709.43
21	72131601-008	Revoques:De viga cumbrera y galerìa de H° A°	Metros cuadrados	16	65.067	1.041.072	0	0	100	1.041.072	100	1.041.07
22	72131601-008	Revoques: Moldura lineal en balancines	Metro lineal	38,8	37.128	1.440.566	0	0	100	1.440.566	100	1.440.56
23	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cms.	Metros cuadrados	58	41.217	2.390.586	0	0	100	2.390.586	100	2.390.58
24	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	Metros cuadrados	58	197.333	11.445.314	0	0	100	11.445.314	100	11.445.31
25	72101607-005	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	Metro lineal	34	56.000	1.904.000	0	0	100	1.904.000	100	1.904.00
26	72131601-010	Aberturas metálicas:Puerta metálica de 1.20 x 2.10 con marco y herrajes	Unidad	1	1.898.667	1.898.667	0	0	100	1.898.667	100	1.898.66
27	72131601-010	Aberturas metálicas: Ventanas balancines de 1.50 x 1.68 mts.	Metros cuadrados	10,32	382.247	3.944.789	0	0	100	3.944.789	100	3.944.78
28	72131601-008	Alfeizar de ventanas: De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	25,6	34.277	877.491	0	0	100	877.491	100	877.49
29	72131601-012	Pinturas: De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	61	16.217	989.237	0	0	100	989.237	100	989.23
30	72131601-012	Pinturas: De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	61	37.017	2.258.037	0	0	100	2.258.037	100	2.258.03
31	72131601-012	Pinturas:De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	11,9	37.750	449.225	0	0	100	449.225	100	449.22
32	72131601-012	Pinturas:De viga cumbrera y galería al latex	Metros cuadrados	16	38.133	610.128	0	0	100	610.128	100	610.12
33	72131601-012	Pinturas: De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	10,32	49.288	508.652	0	0	100	508.652	100	508.65
34	72131601-012	Pinturas:De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	109	37.750	4.114.750	0	0	100	4.114.750	100	4.114.75
35	72131601-012	Pinturas: De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	80	36.504	2.920.320	0	0	100	2.920.320	100	2.920.32
36	72131601-012	Pinturas: De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	5,5	49.288	271.084	0	0	100	271.084	100	271.08
37	72131601-012	Pinturas:De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	53,4	34.608	1.848.067	0	0	100	1.848.067	100	1.848.06
38	72131601-012	Pinturas: Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	23	33.435	769.005	0	0	100	769.005	100	769.00
39	72102602-004	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	10,32	242.167	2.499.163	0	0	100	2.499.163	100	2.499.16

SAN EXPEDITO
Consultora
RUC 1513152 - 1

Arq. De
Directora de

40	72101510-005	Desague Pluvial:Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	23	93.413	2.148.499	0	0	100	2.148.499	100	2.148.499
41	72131601-009	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	19,2	88.967	1.708.166	0	0	100	1.708.166	100	1.708.166
42	72131601-001	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad	12	223.000	2.676.000	0	0	100	2.676.000	100	2.676.000
43	72131601-001	Instalación de tableros de comando TC	Unidad	12	170.500	2.046.000	0	0	100	2.046.000	100	2.046.000
44	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	8	170.167	1.361.336	0	0	100	1.361.336	100	1.361.336
45	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	146.500	1.465.000	0	0	100	1.465.000	100	1.465.000
46	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	146.167	877.002	0	0	100	877.002	100	877.002
47	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	8	146.500	1.172.000	0	0	100	1.172.000	100	1.172.000
48	72131601-001	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	12	196.167	2.354.004	0	0	100	2.354.004	100	2.354.004
49	72131601-001	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadoras	Unidad	34	200.167	6.805.678	0	0	100	6.805.678	100	6.805.678
50	72131601-001	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	84.564	2.114.100	0	0	100	2.114.100	100	2.114.100
51	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	2	284.200	568.400	0	0	100	568.400	100	568.400
52	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	4	219.333	877.332	0	0	100	877.332	100	877.332
53	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Unidad	2	127.667	255.334	0	0	100	255.334	100	255.334
54	72131601-001	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	468.762	468.762	0	0	100	468.762	100	468.762
55	72131601-001	Tablero TC de 6 AG.	Unidad	1	308.833	308.833	0	0	100	308.833	100	308.833
56	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	432.500	432.500	0	0	100	432.500	100	432.500
57	40101609-001	Ventilador de techo de 56´	Unidad	4	713.389	2.853.556	0	0	0	0	0	0
58	72131601-001	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.	Unidad	3	444.167	1.332.501	0	0	0	0	0	0
59	72131601-9984	Rampa peatonal	Unidad	1	1.140.833	1.140.833	0	0	100	1.140.833	100	1.140.833
60	44111906-001	Pizarranes	Unidad	1	1.636.444	1.636.444	0	0	0	0	0	0
61	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	63,7	18.500	1.178.450	0	0	100	1.178.450	100	1.178.450
				Precio Total		**155.657.735**		**33.304.264**		**116.530.969**		**149.835.234**

CERTIFICADO N° 1	**33.304.264**
CETIFICADO N° 2	**116.530.969**
FONDO DE REPARO 5 %	**5.826.548**
CERTIFIADO ACTUAL NETO A COBRAR	**110.704.421**

LOTE NRO: 2

SAN EXPEDITO
Consultora
RUC 1513152 - 7

Arq. Delia
Directora de Ob

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Avance %	T. Avance en Gs.	Avance %	T. Avance en Gs.	Avance %	T. Avance en Gs.
1	72131701-018	Desmonte de Cerco Perimetral	Unidad Medida Global	1	2.201.945	2.201.945	0	0	100	2.201.945	100	2.201.945
2	72131601-002	Preparacion de Terreno para cerco	Metro lineal	129	2.485	320.565	0	0	100	320.565	100	320.565
3	72101703-007	Cerco Perimetral - Poste de H° A° Prefabricado Curvo Reforzado de 2,50X2,80	Unidad	60	84.639	5.078.340	0	0	100	5.078.340	100	5.078.340
4	72101703-007	Cerco Perimetral - Tejido de Alambre / malla metalica 2 pulgada.	Metro lineal	129	27.067	3.491.643	0	0	100	3.491.643	100	3.491.643
5	72101703-007	Cerco Perimetral - Tres hiladas de alambre de puas	Metro lineal	129	2.746	354.234	0	0	100	354.234	100	354.234
6	72101703-007	Cerco Perimetral - Alambre tensor N° 9 de tres hiladas	Metro lineal	129	2.940	379.260	0	0	100	379.260	100	379.260
7	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	2.251.778	2.251.778	0	0	100	2.251.778	100	2.251.778
				Precio Total		**14.077.765**		0			0	14.077.765
											CERTIFICADO N° 1	**0**
											CETIFICADO N° 2	**14.077.765**
											FONDO DE REPARO 5 %	**703.888**
											CERTIFIADO ACTUAL NETO A COBRAR	**13.373.877**

SAN EXPEDITO
Consultora
RUC 1513152 - 1

Arq. Delia
Directora de Ob