MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

OBRA: "CONSTRUCCION Y REPARACION EN LA SEDE MUNICIPAL

LMCN No.29/2024 ID N°: 455.966 CONTRATO N° 27/2024

EMPRESA CONTRATISTA: NELI SERVICIOS

PLANILLA DE CERTIFICADO N°:01

PERIODO: 05 DE DICIEMBRE 2024 - 6 DE ENERO 2025

FECHA DE PRESENTACION	6/1/2025
FECHA DE INICIO	5/12/2024
PLAZO INICIAL (DIAS)	45
DIAS DE LLUVIA	0
PLAZO ACTUAL)INICIAL +PRORROGAS (DIAS)	0
DIAS TRANSCURRIDOS	31
DIAS DE RETRAZO	0
FECHA FIN DE PLAZO	18/1/2025

RESUMEN GENERAL

	DESCRIPCIÓN		MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	OBRA: "CONSTRUCCION Y REPARACION EN LA SEDE MUNICIPAL		159.550.026	0,00%	100,00%	100,00%	-	159.550.026	159.550.026
DEDUCCIONES A LA FECHA									
B.1	0,05% x dia	MULTAS	79.775				-	-	-
B.2	20%	DESCUENTO DEL ANTICIPO	31.910.005	0,00%	100,00%	100,00%	-	31.910.005	**31.910.005**
B.3	5%	RETENCIÓN CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	7.977.501	0,00%	100,00%	100,00%	-	7.977.501	7.977.501
B	**TOTAL DEDUCCIONES**		**39.887.507**	0,00%	100,00%	100,00%	-	**39.887.507**	**39.887.507**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**						**0**	**119.662.520**	**119.662.520**

SON GUARANÍES: CIENTO DIEZ Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE.-

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

Neli Servicios
RUC:3429548-8
Cel: 0972179522
Ayolas- Misiones

-REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICIÓN

OBRA: "CONSTRUCCION Y REPARACION EN LA SEDE MUNICIPAL

LMCN No.29/2024 ID N°: 455.966 CONTRATO N° 27/2024
EMPRESA CONTRATISTA: NELI SERVICIOS
PLANILLA DE CERTIFICADO N°:01
PERIODO: 05 DE DICIEMBRE 2024 - 6 DE ENERO 2025

En el lugar de la obra, Distrito de Sn Ignacio, Departamento de Misiones, a los 6 días del mes de enero del año 2025, se reúnen la EMPRESA CONTRATISTA, REPRESENTADA POR la Sra. SEVERA VILLAR FERNANDEZ, la FISCALIZACIÓN, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificación de los ítems del presente certificado. A continuación se detallan las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
Nº	Descripción	Unid.	Cant.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Replanteo y marcación - Estacionamiento	Metros cuadrados	169,20		169,20	169,20
2	Relleno y compactación	Metros cúbicos	18,00		18,00	18,00
3	Preparación de obra - Vallado de Obra	Metro lineal	10,00		10,00	10,00
4	Preparación de obra - Obrador	Metros cuadrados	9,00		9,00	9,00
5	Colocación de hormigón armado - Base de H° C°	Metros cúbicos	2,00		2,00	2,00
6	Mampostería - Nivelación de 0,15 cm	Metros cuadrados	13,00		13,00	13,00
7	Mampostería - Elevación de 0,30 de ladrillos	Metros cuadrados	5,00		5,00	5,00
8	Construccion/Colocación de techo - Chapa sobre estructura metálica	Metros cuadrados	39,10		39,10	39,10
9	Construccion/Colocacion de techo - Cenefa de chapa plegada	Metros cuadrados	19,00		19,00	19,00
10	Revoques - de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	15,00		15,00	15,00
11	Colocación de pisos - Piso de H°A°	Metros cuadrados	62,00		62,00	62,00
12	Colocacion de pisos - Ripiado final con triturada Piedra IV	Metros cuadrados	65,00		65,00	65,00
13	Colocacion de pasto	Metros cuadrados	34,00		34,00	34,00
14	Construccion de cordon - Provision y colocación de cordón simple prefabricado de hormigón	Metro lineal	21,00		21,00	21,00
15	Aberturas metálicas - Baranda	Metro lineal	6,00		6,00	6,00
16	Aberturas metálicas - Reja con portón	Metros cuadrados	8,00		8,00	8,00
17	Servicio de pintura - De paredes revocadas	Metros cuadrados	15,00		15,00	15,00
18	Servicio de pintura - De estructura metálica	Metros cuadrados	58,10		58,10	58,10
19	Servicio de pintura - Canaleta y caño de bajada	Metro lineal	13,00		13,00	13,00
20	Construccion de desagüe pluvial - Canaleta y caño de bajada	Metro lineal	13,00		13,00	13,00
21	Instalacion de artefactos de energía eléctrica - Alimentación de los Circuitos	Unidad	6,00		6,00	6,00
22	Instalacion de artefactos eléctricos de iluminación - Proyector RGB 30W	Unidad	4,00		4,00	4,00
23	Limpieza de obra	Metros cuadrados	169,20		169,20	169,20
24	Preparación de obra - Vallado de Obra	Metro lineal	20,00		20,00	20,00
25	Desmontaje de cielorraso	Global	1,00		1,00	1,00
26	Revoques - de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	40,00		40,00	40,00
27	Servicio de pintura - De paredes revocadas	Metros cuadrados	975,00		975,00	975,00
28	Servicio de pintura - De ladrillos vistos	Metros cuadrados	294,00		294,00	294,00

Neli Servicios
RUC:3429548-8
Cel: 0972179522
Ayolas- Misiones

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICIÓN

OBRA: "CONSTRUCCION Y REPARACION EN LA SEDE MUNICIPAL

LMCN No.29/2024 ID N°: 455.966 CONTRATO N° 27/2024
EMPRESA CONTRATISTA: NELI SERVICIOS
PLANILLA DE CERTIFICADO N°:01
PERIODO: 05 DE DICIEMBRE 2024 - 6 DE ENERO 2025

En el lugar de la obra, Distrito de Sn Ignacio, Departamento de Misiones, a los 6 días del mes de enero del año 2025, se reúnen la EMPRESA CONTRATISTA, REPRESENTADA POR la Sra. SEVERA VILLAR FERNANDEZ, la FISCALIZACIÓN, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificación de los ítems del presente certificado. A continuación se detallan las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
29	Servicio de instalación y reparación de cielorrasos - De PVC en acceso de salón de Eventos	Metros cuadrados	45,00		45,00	45,00
30	Instalacion de artefactos eléctricos de iluminación - Artefactos de piso	Unidad	11,00		11,00	11,00
31	Instalacion de artefactos eléctricos de iluminación - Proyector RGB 30W	Unidad	39,00		39,00	39,00
32	Limpieza de obra	Metros cuadrados	200,00		200,00	200,00
33	Preparación de obra - Vallado de Obra	Metro lineal	10,00		10,00	10,00
34	Revoques - de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	30,00		30,00	30,00
35	Servicio de pintura - de paredes revocadas	Metros cuadrados	340,00		340,00	340,00
36	Servicio de pintura - Canaleta y caño de bajada	Metro lineal	37,00		37,00	37,00
37	Construcción de desagüe pluvial - Canaleta y caño de bajada	Metro lineal	37,00		37,00	37,00
38	Limpieza de obra	Metros cuadrados	148,00		148,00	148,00
	TOTAL					

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

Neli Servicios
RUC:3429548-8
Cel: 0972179522
Ayolas- Misiones

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

OBRA: "CONSTRUCCION Y REPARACION EN LA SEDE MUNICIPAL
LMCN No.29/2024 ID N°: 455.966 CONTRATO N° 27/2024
PLANILLA DE CERTIFICADO N°:01
PERIODO: 05 DE DICIEMBRE 2024 - 6 DE ENERO 2025

FECHA DE PRESENTACION	6/1/2025
FECHA DE INICIO	5/12/2024
PLAZO INICIAL (DIAS)	45
DIAS DE LLUVIA	
PLAZO ACTUAL)INICIAL +PRORROGAS (DIAS)	
DIAS TRANSCURRIDOS	31
DIAS DE RETRAZO	
FECHA FIN DE PLAZO	18/1/2025

		Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Replanteo y marcación - Estacionamiento	Metros cuadrado	169,2	6.900	1.167.480		169,20	169,20		1.167.480	1.167.480		100,00%	100,00%
2	Relleno y compactación	Metros cúbicos	18	82.800	1.490.400		18,00	18,00		1.490.400	1.490.400		100,00%	100,00%
3	Preparación de obra - Vallado de Obra	Metro lineal	10	165.600	1.656.000		10,00	10,00		1.656.000	1.656.000		100,00%	100,00%
4	Preparación de obra - Obrador	Metros cuadrado	9	248.400	2.235.600		9,00	9,00		2.235.600	2.235.600		100,00%	100,00%
5	Colocación de hormigón armado - Base de H° C°	Metros cúbicos	2	1.932.000	3.864.000		2,00	2,00		3.864.000	3.864.000		100,00%	100,00%
6	Mampostería - Nivelación de 0,15 cm	Metros cuadrado	13	135.240	1.758.120		13,00	13,00		1.758.120	1.758.120		100,00%	100,00%
7	Mampostería - Elevación de 0,30 de ladrillos	Metros cuadrado	5	234.600	1.173.000		5,00	5,00		1.173.000	1.173.000		100,00%	100,00%
8	Construccion/Colocación de techo - Chapa sobre estructura metálica	Metros cuadrado	39,1	414.000	16.187.400		39,10	39,10		16.187.400	16.187.400		100,00%	100,00%
9	Construccion/Colocacion de techo - Cenefa de chapa plegada	Metros cuadrado	19	220.800	4.195.200		19,00	19,00		4.195.200	4.195.200		100,00%	100,00%
10	Revoques - de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrado	15	483.000	7.245.000		15,00	15,00		7.245.000	7.245.000		100,00%	100,00%
11	Colocación de pisos - Piso de H°A°	Metros cuadrado	62	248.400	15.400.800		62,00	62,00		15.400.800	15.400.800		100,00%	100,00%
12	Colocacion de pisos - Ripiado final con triturada Piedra IV	Metros cuadrado	65	6.210	403.650		65,00	65,00		403.650	403.650		100,00%	100,00%
13	Colocacion de pasto	Metros cuadrado	34	55.200	1.876.800		34,00	34,00		1.876.800	1.876.800		100,00%	100,00%
14	Construccion de cordon - Provision y colocación de cordón simple prefabricado de hormigón	Metro lineal	21	58.650	1.231.650		21,00	21,00		1.231.650	1.231.650		100,00%	100,00%
15	Aberturas metálicas - Baranda	Metro lineal	6	621.000	3.726.000		6,00	6,00		3.726.000	3.726.000		100,00%	100,00%
16	Aberturas metálicas - Reja con portón	Metros cuadrados	8	690.000	5.520.000		8,00	8,00		5.520.000	5.520.000		100,00%	100,00%
17	Servicio de pintura - De paredes revocadas	Metros cuadrado	15	27.600	414.000		15,00	15,00		414.000	414.000		100,00%	100,00%
18	Servicio de pintura - De estructura metálica	Metros cuadrado	58,1	34.500	2.004.450		58,10	58,10		2.004.450	2.004.450		100,00%	100,00%
19	Servicio de pintura - Canaleta y caño de bajada	Metro lineal	13	34.500	448.500		13,00	13,00		448.500	448.500		100,00%	100,00%
20	Construccion de desagüe pluvial - Canaleta y caño de bajada	Metro lineal	13	151.800	1.973.400		13,00	13,00		1.973.400	1.973.400		100,00%	100,00%
21	Instalacion de artefactos de energía eléctrica - Alimentación de los Circuitos	Unidad	6	142.200	853.200		6,00	6,00		853.200	853.200		100,00%	100,00%
22	Instalacion de artefactos eléctricos de iluminación Proyector RGB 30W	Unidad	4	310.500	1.242.000		4,00	4,00		1.242.000	1.242.000		100,00%	100,00%
23	Limpieza de obra	Metros cuadrado	169,2	8.280	1.400.976		169,20	169,20		1.400.976	1.400.976		100,00%	100,00%
24	Preparación de obra - Vallado de Obra	Metro lineal	20	165.600	3.312.000		20,00	20,00		3.312.000	3.312.000		100,00%	100,00%

Ing. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

Cel: 0981-[illegible]
Ayolas - Misiones

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

OBRA: "CONSTRUCCION Y REPARACION EN LA SEDE MUNICIPAL
LMCN No.29/2024 ID N°: 455.966 CONTRATO N° 27/2024
PLANILLA DE CERTIFICADO N°:01
PERIODO: 05 DE DICIEMBRE 2024 - 6 DE ENERO 2025

FECHA DE PRESENTACION	6/1/2025
FECHA DE INICIO	5/12/2024
PLAZO INICIAL (DIAS)	45
DIAS DE LLUVIA	
PLAZO ACTUAL)INICIAL +PRORROGAS (DIAS)	
DIAS TRANSCURRIDOS	31
DIAS DE RETRAZO	
FECHA FIN DE PLAZO	18/1/2025

		Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
25	Desmontaje de cielorraso	Global	1	690.000	690.000		1,00	1,00		690.000	690.000		100,00%	100,00%
26	Revoques - de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrado	40	48.300	1.932.000		40,00	40,00		1.932.000	1.932.000		100,00%	100,00%
27	Servicio de pintura - De paredes revocadas	Metros cuadrado	975	27.600	26.910.000		975,00	975,00		26.910.000	26.910.000		100,00%	100,00%
28	Servicio de pintura - De ladrillos vistos	Metros cuadrado	294	24.840	7.302.960		294,00	294,00		7.302.960	7.302.960		100,00%	100,00%
29	Servicio de instalación y reparación de cielorrasos - De PVC en acceso de salón de Eventos	Metros cuadrado	45	124.200	5.589.000		45,00	45,00		5.589.000	5.589.000		100,00%	100,00%
30	Instalacion de artefactos eléctricos de iluminación - Artefactos de piso	Unidad	11	179.400	1.973.400		11,00	11,00		1.973.400	1.973.400		100,00%	100,00%
31	Instalacion de artefactos eléctricos de iluminación - Proyector RGB 30W	Unidad	39	310.500	12.109.500		39,00	39,00		12.109.500	12.109.500		100,00%	100,00%
32	Limpieza de obra	Metros cuadrado	200	8.280	1.656.000		200,00	200,00		1.656.000	1.656.000		100,00%	100,00%
33	Preparación de obra - Vallado de Obra	Metro lineal	10	165.600	1.656.000		10,00	10,00		1.656.000	1.656.000		100,00%	100,00%
34	Revoques - de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrado	30	48.300	1.449.000		30,00	30,00		1.449.000	1.449.000		100,00%	100,00%
35	Servicio de pintura - de paredes revocadas	Metros cuadrado	340	27.600	9.384.000		340,00	340,00		9.384.000	9.384.000		100,00%	100,00%
36	Servicio de pintura - Canaleta y caño de bajada	Metro lineal	37	34.500	1.276.500		37,00	37,00		1.276.500	1.276.500		100,00%	100,00%
37	Construcción de desagüe pluvial - Canaleta y caño de bajada	Metro lineal	37	151.800	5.616.600		37,00	37,00		5.616.600	5.616.600		100,00%	100,00%
38	Limpieza de obra	Metros cuadrado	148	8.280	1.225.440		148,00	148,00		1.225.440	1.225.440		100,00%	100,00%
TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS (Gs)					**159.550.026**					**159.550.026**	**159.550.026**		**100,00%**	**100,00%**

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

Nell Servicios
RUC:3429548-8
Cel: 0972179522
Ayolas- Misiones

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra