| LOTE 2 | | | | | | | Certificado N° 2 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENCIA UNIVERSITARIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | San Blas Construcciones S.R.L | | Ejecutado | | | Porcentaje | | | Monto | | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | U.M. | Cantidad | Precio unitario | Total | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado |
| **1** | **72131601-002** | **Preparación de obra** | | | | **5.274.500** | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Replanteo de obra | ml | 45,00 | 4.400 | 198.000 | 45,00 | | 45,00 | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 198.000 | - | 198.000 |
| 1.2 | | Cartel de obra 2,00m x1,50m de lona vinílica con estructura metálica y soporte para suelo | un | 1,00 | 1.170.000 | 1.170.000 | 1,00 | | 1,00 | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 1.170.000 | - | 1.170.000 |
| 1.3 | | Obrador para personal medidas 5,0m x 3,0 m | gl | 1,00 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1,00 | | 1,00 | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 1.350.000 | - | 1.350.000 |
| 1.4 | | Instalación eléctrica provisoria | gl | 1,00 | 310.000 | 310.000 | 1,00 | | 1,00 | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 310.000 | - | 310.000 |
| 1.5 | | Retiro de puerta placa de una hoja | un | 4,00 | 71.000 | 284.000 | 1,00 | | 1,00 | 25,0% | 0,0% | 25,0% | 71.000 | - | 71.000 |
| 1.6 | | Retiro de ventana tipo balancín de 0,99 x 0,58m | un | 3,00 | 68.500 | 205.500 | | 3,00 | 3,00 | 0,0% | 100,0% | 100,0% | - | 205.500 | 205.500 |
| 1.7 | | Retiro de ventana tipo balancín 1,20x1,40m | un | 3,00 | 94.000 | 282.000 | 3,00 | | 3,00 | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 282.000 | - | 282.000 |
| 1.8 | | Retiro de bandeja de 4 fluorecentes | un | 15,00 | 12.000 | 180.000 | 15,00 | | 15,00 | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 180.000 | - | 180.000 |
| 1.9 | | Retiro de instalación eléctrica de cocina (incluye demolición de revoque necesaria) | gl | 1,00 | 260.000 | 260.000 | 1,00 | | 1,00 | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 260.000 | - | 260.000 |
| 1.10 | | Retiro de puerta placa doble hoja | un | 2,00 | 175.000 | 350.000 | 2,00 | | 2,00 | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 350.000 | - | 350.000 |
| 1.11 | | Retiro de mesada de granito y adecuación según plano | gl | 1,00 | 685.000 | 685.000 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 50,0% | 50,0% | 100,0% | 342.500 | 342.500 | 685.000 |
| **2** | **72103004-001** | **Servicio de Excavación Estructural** | | | | **186.480** | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Excavación para cimiento | m3 | 2,52 | 74.000 | 186.480 | 2,52 | | 2,52 | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 186.480 | - | 186.480 |
| **3** | **72102905-001** | **Relleno y compactación de terreno** | | | | **794.780** | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Relleno y compactación de suelo | m3 | 8,11 | 98.000 | 794.780 | 8,11 | | 8,11 | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 794.780 | - | 794.780 |
| **4** | **72103003-001** | **Servicio de Demolición** | | | | **6.467.720** | | | | | | | | | |
| 4.1 | | Zócalo calcáreo | ml | 63,39 | 4.000 | 253.560 | 60,00 | 3,39 | 63,39 | 94,7% | 5,3% | 100,0% | 240.000 | 13.560 | 253.560 |
| 4.2 | | Contrapiso de 10cm | m2 | 100,11 | 18.000 | 1.801.980 | 100,11 | | 100,11 | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 1.801.980 | - | 1.801.980 |
| 4.3 | | Piso calcáreo | m2 | 100,11 | 9.000 | 900.990 | 100,11 | | 100,11 | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 900.990 | - | 900.990 |
| 4.4 | | Revestimiento en paredes de cocina | m2 | 2,77 | 38.000 | 105.260 | 2,77 | | 2,77 | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 105.260 | - | 105.260 |
| 4.5 | | Techo de chapa y estructuras | m2 | 30,99 | 94.000 | 2.913.060 | | 20,00 | 20,00 | 0,0% | 64,5% | 64,5% | - | 1.880.000 | 1.880.000 |
| 4.6 | | Piso de baldoson de cemento | m2 | 24,00 | 9.500 | 228.000 | | | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - |
| 4.7 | | Ladrillo común de 15cm de ancho | m2 | 29,43 | 9.000 | 264.870 | 7,30 | | 7,30 | 24,8% | 0,0% | 24,8% | 65.700 | - | 65.700 |
| **5** | **72131601-004** | **Colocación de Hormigón Armado** | | | | **15.375.000** | | | | | | | | | |
| 5.1 | | Pilares de Hormigón Armado | m3 | 2,95 | 2.500.000 | 7.375.000 | | 1,50 | 1,50 | 0,0% | 50,8% | 50,8% | - | 3.750.000 | 3.750.000 |
| 5.2 | | Vigas de Hormigón Armado | m3 | 3,20 | 2.500.000 | 8.000.000 | | 1,45 | 1,45 | 0,0% | 45,3% | 45,3% | - | 3.625.000 | 3.625.000 |
| **6** | **72101607-003** | **Reparación de pared** | | | | **2.300.000** | | | | | | | | | |
| 6.1 | | Arreglo de pared alrededor de aberturas incluye mochetas y revoque. | gl | 1 | 2.300.000 | 2.300.000 | 0,20 | 0,80 | 1,00 | 20,0% | 80,0% | 100,0% | 460.000 | 1.840.000 | 2.300.000 |

Marcelo A. Villanda B.
ARQUITECTO

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Escaneado con CamScanner

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 72131601-005 | **Mamposteria** | | | | 28.306.970 | | | | | | | | | | |
| 7.1 | | De ladrillo cerámico laminado 21 agujeros a la vista Esp. 0,15m. | m2 | 16,77 | 129.000 | 2.163.330 | | 15,00 | 15,00 | 0,0% | 89,4% | 89,4% | - | 1.935.000 | 1.935.000 |
| 7.2 | | De ladrillos cerámico comunes 0,15 m con envarillado de 2 ø 6 a la altura de 0,50 m y 1.20m en paredes ciegas y en paredes con aberturas envarillado de 2 ø 8 con sobre y bajo aberturas | m2 | 223,83 | 108.000 | 24.173.640 | | 76,00 | 76,00 | 0,0% | 34,0% | 34,0% | - | 8.208.000 | 8.208.000 |
| 7.3 | | Pilares de 0.25x0.25m de ladrillo cerámico laminado 21 agujeros a la vista con alma de hormigón con varillas 4ø10 | un | 5 | 320.000 | 1.600.000 | | 4,00 | 4,00 | 0,0% | 80,0% | 80,0% | - | 1.280.000 | 1.280.000 |
| 7.4 | | Pilar de 0.50x0.30m de ladrillo cerámico laminado 21 agujeros a la vista con alma de hormigón con varillas 4ø10 | un | 1 | 370.000 | 370.000 | | 0,50 | 0,50 | 0,0% | 50,0% | 50,0% | - | 185.000 | 185.000 |
| 8 | 72131601-999 | **Construcción y/o colación de dinteles** | | | | 1.391.280 | | | | | | | | | | |
| 8.1 | | Dinteles de concreto y varillas de hierro 2 Ø 8mm | ml | 42,16 | 33.000 | 1.391.280 | | 20,00 | 20,00 | 0,0% | 47,4% | 47,4% | - | 660.000 | 660.000 |
| 9 | 72131601-006 | **Aislación** | | | | 1.660.280 | | | | | | | | | | |
| 9.1 | | Aislación con pintura asfáltica de muro de nivelación 0,30 m en U | ml | 15,67 | 36.000 | 564.120 | | 15,67 | 15,67 | 0,0% | 100,0% | 100,0% | - | 564.120 | 564.120 |
| 9.2 | | Vertical en muros salpicado con mortero 1:3 + HIDRÓFUGO | m2 | 42,16 | 26.000 | 1.096.160 | | 20,00 | 20,00 | 0,0% | 47,4% | 47,4% | - | 520.000 | 520.000 |
| 10 | 72131601-009 | **Colocación de Piso - Contrapiso** | | | | 25.355.950 | | | | | | | | | | |
| 10.1 | | Contrapiso de hormigón de cascotes, compactado esp: 10cm | m2 | 138,10 | 39.000 | 5.385.900 | 95,00 | 37,58 | 132,58 | 68,8% | 27,2% | 96,0% | 3.705.000 | 1.465.620 | 5.170.620 |
| 10.2 | | Carpeta asiento de piso | m2 | 138,10 | 27.000 | 3.728.700 | | 132,58 | 132,58 | 0,0% | 96,0% | 96,0% | - | 3.579.660 | 3.579.660 |
| 10.3 | | Piso Baldoson de 40cm x 40cm | m2 | 22,01 | 107.000 | 2.355.070 | | | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - |
| 10.4 | | Pisos de cerámica esmaltada de alto tránsito tipo PEI 5 | m2 | 131,39 | 86.000 | 11.299.540 | | | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - |
| 10.5 | | Zócalo para piso de cerámica esmaltada h= 10cm | m2 | 99,49 | 26.000 | 2.586.740 | | | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - |
| 11 | 72131601-008 | **Revoques** | | | | 22.958.400 | | | | | | | | | | |
| 11.1 | | Exterior a una capa c/ hidrófugo y terminación con filtrado | m2 | 226,34 | 48.000 | 10.864.320 | | | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - |
| 11.2 | | Interior a una capa c/ hidrófugo y terminación con filtrado | m2 | 251,96 | 48.000 | 12.094.080 | | | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - |
| 12 | 72131601-010 | **Aberturas** | | | | 53.538.000 | | | | | | | | | | |
| 12.1 | | Puerta placa de cedro de 1,00x2,10m c/marco de cedro o similar de 2"x6" c/ contramarco,c/barniz manos necesaria incluye herrajes, y cerradura y tambor y brazo antipánico. | un | 3 | 2.305.000 | 6.915.000 | | | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - |
| 12.2 | | Puerta de carpinteria de aluminio color negro con vidrios templados transparentes esp. 6mm, cerraduras, manillas verticales y brazo antipánico, incluye accesorios y herrajes y mecanismo de cierre automático tipo brazo extendible. Dimensiones 1,60x2,10m con una hoja fija según diseño. | un | 2 | 3.430.000 | 6.860.000 | | | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - |
| 12.3 | | Puerta de carpinteria de aluminio color negro con vidrios templados transparentes esp. 6mm, cerraduras, manillas verticales y brazo antipánico, incluye accesorios y herrajes y mecanismo de cierre automático. Dimensiones 1,60x2,90m con una hoja fija y paño superior con vidrio, según diseño. | un | 1 | 4.793.000 | 4.793.000 | | | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - |
| 12.4 | | Ventana de aluminio anodizado de 2,00 x1,00m con marco de aluminio color negro y vidrio templado fumé de 6mm de espesor con 2 hojas corrediza y una hoja fija. | un | 6 | 2.050.000 | 12.300.000 | | | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - |

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L
RUC 80054285-1

Mariano M. Allende B.
Arquitecto
Reg. N° 2.138

Escaneado con CamScanner

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.5 | | Ventana de aluminio anonizado color negro de 2,00 x1,60m con marco de aluminio y vidrio templado fumé de 6mm de espesor con 2 hojas corrediza y un paño inferior fijo. | un | 4 | 2.600.000 | 10.400.000 | | | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - |
| 12.6 | | Ventana de alumnio anodizado color negro de 1,60x2,00m con marco aluminio y vidrio templado fumé de 6mm de espesor con tres hojas, una hoja superior fija y dos hojas corredizas | un | 1 | 2.600.000 | 2.600.000 | | | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - |
| 12.7 | | Ventana de alumnio anodizado color negro de 1,00x0,60m con marco aluminio y vidrio templado fumé de 6mm de espesor con dos hojas, una hoja corrediza | un | 1 | 670.000 | 670.000 | | | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - |
| 12.8 | | Portón metálico vehicular de 4,00x2,10m, dos hojas batiente, incluye herrajes y cerraduras tipo pasador, sujeto a perfil metálico amurado a pilar de ladrillo. | un | 3 | 3.000.000 | 9.000.000 | 3,00 | | 3,00 | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 9.000.000 | - | 9.000.000 |
| **13** | **72131601-007** | **Construcción/Colocación de techo/tinglado** | | | | **49.972.890** | | | | | | | | | |
| 13.1 | | Techo de chapa de zinc sinusoidal N° 27 sobre estructura reticulada de perfiles metálicos según diseño y especificaciones | m2 | 126,9 | 178.000 | 22.588.200 | | 85,00 | 85,00 | 0,0% | 67,0% | 67,0% | - | 15.130.000 | 15.130.000 |
| 13.2 | | Aislación de espuma de polietileno con 2 caras aluminizadas de 10mm para techo | m2 | 126,9 | 62.000 | 7.867.800 | | | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - |
| 13.3 | | Babeta de chapa N° 27 con desarrollo de 0,60m | ml | 42,96 | 117.000 | 5.026.320 | | | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - |
| 13.4 | | Cenefa N°24 de 50cm de desarrollo | ml | 13,5 | 92.500 | 1.248.750 | | | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - |
| 13.5 | | Colocación de cielorraso de PVC color blanco con estructura metálica de caños estructural 20x20mm y colgantes de 20x30 mm según especificaciones técnicas incluye escotilla y cornisa | m2 | 126,9 | 99.800 | 12.664.620 | | | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - |
| 13.6 | | Cielorraso de yeso acartonado exterior con estructura metálica | m2 | 3 | 192.400 | 577.200 | | | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - |
| **14** | **72101510-005** | **Construcción de desagüe pluvial** | | | | **10.159.200** | | | | | | | | | |
| 14.1 | | Canaleta de chapa N°24 embutida desarrollo 0,60m (Incluye esmalte sintético, antióxido y garganta circular) | ml | 24,61 | 200.000 | 4.922.000 | | | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - |
| 14.2 | | Canaleta de chapa N°24 con desarrollo 0,60m (Incluye esmalte sintético, antióxido y garganta circular) | ml | 20,66 | 180.000 | 3.718.800 | | | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - |
| 14.3 | | Cañería de bajada de PVC 100mm color blanco con elementos de sujeción con codo de PVC de 100mm con garganta cilíndricas hasta registro(incluye sellado entre garganta cilíndrica y bajada de PVC). | ml | 29,2 | 52.000 | 1.518.400 | | | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - |
| **15** | **72131601-001** | **Construcción e instalaciones eléctricas** | | | | **12.917.500** | | | | | | | | | |
| 15.1 | | Foco tipo LED con portafoco rosca fina 18 w. | un | 15 | 59.500 | 892.500 | | | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - |
| 15.2 | | Tablero de embutir metálico de 18 llaves TM y un corte general con barras R,S, T, N neutro y tierra | un | 1 | 590.000 | 590.000 | | | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - |
| 15.3 | | Cable de 4x10 mm2 | gl | 20 | 59.500 | 1.190.000 | | | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - |
| 15.4 | | Cable de 4 mm2 | gl | 1 | 890.000 | 890.000 | | 1,00 | 1,00 | 0,0% | 100,0% | 100,0% | - | 890.000 | 890.000 |
| 15.5 | | Cable de 2 mm2 | gl | 1 | 730.000 | 730.000 | | 1,00 | 1,00 | 0,0% | 100,0% | 100,0% | - | 730.000 | 730.000 |
| 15.6 | | Caño PVC de 1" | gl | 1 | 470.000 | 470.000 | | 1,00 | 1,00 | 0,0% | 100,0% | 100,0% | - | 470.000 | 470.000 |
| 15.7 | | Caño Corrugado de 3/4 | gl | 10 | 420.000 | 4.200.000 | | 10,00 | 10,00 | 0,0% | 100,0% | 100,0% | - | 4.200.000 | 4.200.000 |
| 15.8 | | Toma corriente doble con puesta a tierra | un | 8 | 95.000 | 760.000 | | | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - |
| 15.9 | | Caja Rectangular | un | 20 | 7.000 | 140.000 | | | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - |
| 15.10 | | Caja Hexagonal | un | 5 | 13.000 | 65.000 | | | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - |

Ma... Vallejos B.
ARQUITECTO

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Escaneado con CamScanner

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11 | | Llave TM de 10A | un | 4 | 45.000 | 180.000 | | | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - |
| 15.12 | | Llave TM de 16A | un | 8 | 45.000 | 360.000 | | | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - |
| 15.13 | | Lave Tm de 3 x32 A | un | 2 | 70.000 | 140.000 | | | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - |
| 15.14 | | Luminarias para exterior | un | 10 | 175.000 | 1.750.000 | | | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - |
| 15.15 | | Registro electrico para cable NYY de 35x35 con tapa de hormigón con piso igual al existente. | un | 2 | 280.000 | 560.000 | | | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - |
| **16** | **72131601-011** | **Instalaciones sanitarias** | | | | **7.806.000** | | | | | | | | | |
| 16.1 | | Alimentación de agua corriente hasta artefactos sanitarios cañerias de pvc 3/4" | gl | 1 | 1.690.000 | 1.690.000 | | 1,00 | 1,00 | 0,0% | 100,0% | 100,0% | - | 1.690.000 | 1.690.000 |
| 16.2 | | Provisión e Instalación de llave de paso 1/2" cromado | un | 1 | 155.000 | 155.000 | | 1,00 | 1,00 | 0,0% | 100,0% | 100,0% | - | 155.000 | 155.000 |
| 16.3 | | Provisión y Colocación de rejillas de piso sifonada 10cm x10cm | un | 2 | 115.000 | 230.000 | | 2,00 | 2,00 | 0,0% | 100,0% | 100,0% | - | 230.000 | 230.000 |
| 16.4 | | Cañeria de PVC Ø 3/4" | gl | 1 | 450.000 | 450.000 | | 1,00 | 1,00 | 0,0% | 100,0% | 100,0% | - | 450.000 | 450.000 |
| 16.5 | | Cañeria de PVC Ø 1/2" | gl | 1 | 335.000 | 335.000 | | 1,00 | 1,00 | 0,0% | 100,0% | 100,0% | - | 335.000 | 335.000 |
| 16.6 | | Registro de 40x40 con doble tapa de hormigón | un | 1 | 770.000 | 770.000 | | 1,00 | 1,00 | 0,0% | 100,0% | 100,0% | - | 770.000 | 770.000 |
| 16.7 | | Canilla pico manguera 1/2" de bronce | un | 1 | 115.000 | 115.000 | | | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - |
| 16.8 | | Provisión y colocación de Inodoro blanco o color con cisterna alta | un | 1 | 500.000 | 500.000 | | | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - |
| 16.9 | | Provisión y colocación de Jaboneras | un | 1 | 62.500 | 62.500 | | | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - |
| 16.10 | | Provisión y colocación de Portarrollos | un | 1 | 62.500 | 62.500 | | | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - |
| 16.11 | | Mesada de granito natural color gris mara pulido terminación simple y una bacha de acero inoxidable mediano c/ grifo de agua fria a presión con cierre automático (incluye accesorios). Dimensión 0,7x0,45 | un | 1 | 700.000 | 700.000 | | | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - |
| 16.12 | | Provisión y colocación de zócalo de granito natural color gris mara pulido para mesada h=8cm | ml | 1,15 | 70.000 | 80.500 | | | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - |
| 16.13 | | Provisión y colocación de pollera de granito natural color gris mara pulido para mesada h=8cm | ml | 1,15 | 70.000 | 80.500 | | | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - |
| 16.14 | | Accesorios de seguridad - barras de caños metálicos de 2" para discapacitados en baños, según norma PNA | un | 3 | 350.000 | 1.050.000 | | | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - |
| 16.15 | | Ducha con manguera para discapacitados | un | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 | | | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - |
| 16.16 | | Espejo de 1,80x0,90 con elementos de fijación | un | 1 | 425.000 | 425.000 | | | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - |
| **17** | **72131601-012** | **Servicio de pintura** | | | | **18.537.980** | | | | | | | | | |
| 17.1 | | Pintura interior al látex manos necesarias | m2 | 524,42 | 19.000 | 9.963.980 | | | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - |
| 17.2 | | Pintura exterior al látex manos necesarias | m2 | 428,70 | 20.000 | 8.574.000 | | | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - |
| **18** | **72101607-002** | **Revestimiento de pared o muros** | | | | **6.271.800** | | | | | | | | | |
| 18.1 | | Revestimiento cerámico para cocinas | m2 | 19,42 | 90.000 | 1.747.800 | | | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - |
| 18.2 | | Revestimiento cerámico tipo simil madera para fachada | m2 | 34,8 | 130.000 | 4.524.000 | | | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - |

Marcelo M. Almada B.
ARQUITECTO
RUC N° [illegible]

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Escaneado con CamScanner

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **19** | **72101703-003** | **Construcción de muralla o muro** | | | | **41.801.600** | | | | | | | | | | |
| 19.1 | | Muralla de ladrillo común de 15cm de ancho y 2 metros de altura con pilares de 30x30cm cada 2 metros (incluye cimiento de piedra bruta colocada de 40x60cm y nivelación de ladrillo de 30cm ) | ml | 42,4 | 470.000 | 19.928.000 | 40,50 | | 40,50 | 95,5% | 0,0% | 95,5% | 19.035.000 | - | 19.035.000 |
| 19.2 | | Pilares de 40x40cm de ladrillo laminado con cimiento de piedra bruta colocada y muro de nivelación de 15cm, incluye rejas según diseño | ml | 45,57 | 480.000 | 21.873.600 | 40,00 | 2,29 | 42,29 | 87,8% | 5,0% | 92,8% | 19.200.000 | 1.099.200 | 20.299.200 |
| **20** | **11111604-001** | **Mesada de granito** | | | | **12.472.200** | | | | | | | | | | |
| 20.1 | | Mesada de granito natural color gris mara pulido terminación simple y cuatro bachas de acero inoxidable c/ grifo de agua fría para mesada con pico móvil alto (incluye accesorios). | m2 | 9,16 | 1.055.000 | 9.663.800 | | | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - |
| 20.2 | | Provisión y colocación de zócalo de granito natural color gris mara pulido para mesada h=8cm | ml | 21,86 | 70.000 | 1.530.200 | | | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - |
| 20.3 | | Provisión y colocación de pollera de granito natural color gris mara pulido para mesada h=8cm | ml | 18,26 | 70.000 | 1.278.200 | | | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - |
| **21** | **82101502-9999** | **Adecuación de Carteles metálicos** | | | | **3.500.000** | | | | | | | | | | |
| 21.1 | | Letras corpóreas en acero inoxidable | gl | 1 | 3.500.000 | 3.500.000 | | | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - |
| **22** | **72131601-013** | **Limpieza de obra** | | | | **1.700.000** | | | | | | | | | | |
| 22.1 | | Limpieza final de obra y retiro de escombros | gl | 1 | 1.700.000 | 1.700.000 | | | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - |
| | | | | | **Total** | **328.748.530** | | | | **Monto Bruto Certificado Nº 2** | | | 60.008.690 | 56.203.160 | 116.211.850 |
| | | | | | | | | | | **Devolución de Anticipo (20%)** | | | 12.001.738 | 11.240.632 | 23.242.370 |
| | | | | | | | | | | **Monto Neto Certificado Nº 2** | | | **48.006.952** | **44.962.528** | 92.969.480 |

**Son Guaraníes:** Cuarenta y cuatro millones, novecientos sesenta y dos mil, quinientos veintiocho.

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054235-1

Escaneado con CamScanner