ANDE

OET/DR/ARC/1468/2018/2022/000061

SIGLA/Nº/AÑO

ORDEN DE EJECUCIÓN DE TRABAJO

L.P.Nº: 1468/2018

UNIDAD EMITENTE: Agencia Regional Concepción

A: CONSORCIO SIDE - ELEMEC

LUGAR y FECHA : CONCEPCION, 08/08/2022

Sírvase ejecutar los trabajos previstos en el Presupuesto Nº 204.491/1/2/9, cuya conclusión está prevista para la fecha 31/08/2022, los pedidos de corte de tensión deben ser presentados con 72 horas de antelación, como mínimo. Tiene retiro de materiales para la fecha 08/08/2022, acompaña planos de la obra y la lista de materiales.

Materiales entregados según SMA Nro:

2064574, 2064679, 2064680, 2065292, 2065297, 2064701, 2065305, 2066041, 2064686, 2066040

Movimiento de Transformador N°:

Recibí confome: _____

Firma del Representante Técnico

C.I. N°: _____

_____

Firma Jefe Unidad Emitente

Fecha: / /

Hora: Fecha: / /

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

En fecha **31/08/2022** , se procede a la recepción provisoria de los trabajos correspondientes al Presupuesto Nº : 204.491/1/2/9, ejecutado de acuerdo a lo indicado en el Plano Nº : 43.565.

FISCAL DE OBRAS	UNIDAD EMITENTE
Nombre y Apellido: _____ _____ Firma Fecha: / /	_____ Firma Jefe Fecha: / /

La devolución de materiales fue realizada en fecha ..... / ..... / ..... , registrados en los siguientes comprobantes: .....

SECCIÓN PROYECTOS, CONTROL FINAL Y REDES/SOD/DML		UNIDAD ADMINISTRADORA
Revisado por: _____ _____ Firma Fecha: / /	Controlado por: _____ _____ Firma Fecha: / /	_____ Firma Jefe Fecha: / /

OBSERVACIONES:

MONTAJE DE NUEVO PD 100 KVA + AMPLIACION DE LINEA BT EN EL B° RINCON DE LUNA

DD-2 IE/DD 126

Original : Contratista

1ra. Copia : Unidad Emitente

Computadora: 10.2.16.7

Impreso El : 07/10/22 1.59 PM

Impreso Por : 13528 - CACERES LEZCANO, ESTEBAN