MUNICIPALIDAD DE GRAL ARTIGAS

Pavimento tipo empedrado con cordón cuneta en la calle Tacuary, desde calle Colonia, carril oeste

Contrato N° 10/2022

CERTIFICADO N° 1

CONTRATISTA :	CALERA DEL SUR SRL
FECHA DE PRESENTACION:	11/1/2023
FECHA DE INICIO:	10/12/2022
PLAZO INICIAL:	90 DIAS
PLAZO DE ADENDA:	.....
DIAS DE LLUVIA:	.....
PLAZO PRORROGADO:	.....
DIAS TRASCURRIDOS:	32
DIAS DE MULTA:	.....

1	3	4	5	6	7	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			PORCENTAJE DE AVANCE
Item* N°	Descripción del Bien	Unidad	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	
1	**Construcción de empedrado**	Unidad Medida Global	1									
1.1	Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	Metros cuadrados	2.065	2.163	4.466.595	0	500,00	500,00	0	1.081.500	1.081.500	24%
1.2	Pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	2.065	39.707	81.994.955	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	Metro lineal	361	105.061	37.927.021	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
1.4	Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	Metro lineal	35	331.961	11.618.635	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
1.5	Cordón escondido de hormigón.	Metro lineal	643	55.837	35.903.191	0	400,00	400,00	0	22.334.800	22.334.800	62%
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones.	Metro lineal	361	3.971	1.433.531	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
1.7	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad	2	667.064	1.334.128	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
1.8	Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	2.065	693	1.431.045	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
Total :					176.109.101	Total certificado			0	23.416.300	23.416.300	
						Fondo de reparo 5%:			0	1.170.815	1.170.815	
						Neto a cobrar Gs.:			0	22.245.485	22.245.485	

SON GUARANIES : Veintidós millones doscientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y cinco.-

CALERA DEL SUR SRL
Contratista

CALERA DEL SUR S.R.L.
RUC:80054373-4
GRAL. ARTIGAS

Arq. Luis Roa
Fiscal de Obras
Municipalidad de Gral Artigas

Escaneado con CamScanner