MEMORANDUM

A: ABOG. RICHARD RAMIREZ, Gobernador de Misiones

PARA: SR. ROQUE GONZALEZ, SECRETARIO DE OBRAS

Referencia: Certificación de Obras –CERTIFICADO 01

FECHA< 27 DE NOVIEMBRE DE 2024

CC: Lic. QUINTIN GONZALEZ

Adjunto van las planillas de certificación de obra 01, CONTRATO NO. 36/2022 Informe mensual de obra, registro ejecutadas por la empresa DANIEL GAUTO BENITEZ;

Licitación: 452.741 CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO (TERECERA PARTE)

ITEM	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario
1	Grupo 1 - Pavimentación pétrea, BARRIO SAN PEDRO DISTRITO DE SAN IGNACIO	1	1	**571.732.886**
2	Grupo 2 - Pavimentación pétrea, canalización a cielo abierto y otras obras complementarias. Zona Pai Ycua. Barrio Santo Ángel. Distrito de San Ignacio	1	1	**265.880.988**

Hemos verificado y constatado el avance de las obras, según las especificaciones técnicas y encontramos un avance acumulado ejecutado del 4,11 %. Se adjuntan informe 01 y planillas.

Se recomienda el pago de este certificado. /

Arq. Norma Medina

Arq. Norma Medina

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

CERTIFICADO N° 1

CONTRATO Nº 36 /2024

OBRA: **Construcciones Varias En El Departamento (Tercera Parte)**

CONTRATISTA: DANIEL GAUTO BENITEZ

FECHA: **27/11/2024**

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	COMPUTO		PRECIOS		CANTIDAD EJECUTADA			MONTO EJECUTADO			AVANCE %
		UN / MED	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
	Grupo 1 - Pavimentacion petrea, BARRIO SAN PEDRO DISTRITO DE SAN IGNACIO											
1	Marcacion, replanteo, conforme al punto 1 de las especificaciones tecnicas	M2	3.364,64	1.700	5.719.888		3.364,64	3.364,64	-	5.719.888	5.719.888	100,00%
2	Limpieza, desbroce con maquinas, Trabajos preliminares	GL	1,00	2.553.000	2.553.000		1,00	1,00	-	2.553.000	2.553.000	100,00%
3	Desmonte de cañerias/ traslado y/o reposicion de cañerias averiadas / desmontes varios. Trabajos preliminares	M2	504,70	5.700	2.876.790		100,00	100,00	-	570.000	570.000	19,81%
4	Cartel de Obra , SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. Trabajos preliminares	GL	1,00	1.139.400	1.139.400		1,00	1,00	-	1.139.400	1.139.400	100,00%
5	Preparacion de terreno para caja de empedrado. MOVIMIENTO DE SUELO	M2	2.859,66	4.200	12.010.572			-	-	-	-	0,00%
6	Relleno y compactacion de suelo base. MOVIMIENTO DE SUELO	M3	571,93	47.900	27.395.447			-	-	-	-	0,00%
7	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchon de arena (ARENA DE RIO 50 %). PAVIMENTACIÓN PETREA	M2	2.859,66	53.500	152.991.810			-	-	-	-	0,00%
8	Compactacion manual en el proceso y a rodillo segun especificaciones al final. PAVIMENTACION PETREA	M2	2.859,66	2.500	7.149.150			-	-	-	-	0,00%
9	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI. PAVIMENTACION PETREA	M2	2.859,66	4.100	11.724.606			-	-	-	-	0,00%
10	Relleno lateral de contension de cordon. PAVIMENTACION PETREA	M3	115,99	47.900	5.555.921			-	-	-	-	0,00%
11	Provision y colocacion de cordon (escondido) elaborado insitu de hormigon conforme al punto 11 de las especificaciones tecnicas	ML	291,00	35.000	10.185.000			-	-	-	-	0,00%
12	Cordon cuneta, una sola pieza de Ho elaborado insitu conforme al punto 12 de las especificaciones tecnicas.	ML	579,96	95.000	55.096.200			-	-	-	-	0,00%
13	Construccion de muros laterales para canal de PBC 0,65*0,40. Construccion de canal a cielo abierto de PBC	M3	209,46	577.000	120.858.420			-	-	-	-	0,00%
14	Base fondo de canal de piedra bruta colocada de 0,20 cm de espesor. Construccion de canal a cielo abierto de PBC	M3	21,82	577.000	12.590.140			-	-	-	-	0,00%
15	Excavacion para canal. Construccion de canal a cielo abierto de PBC	M3	209,46	46.700	9.781.782			-	-	-	-	0,00%
16	Terminacion superior de muro de PBC, con alisada de hormigon de 0,05 cm de espesor, dosaje 1:3 con piedra triturada de IV, debe coincidir con el canal de tope. Construccion de canal a cielo abierto de PBC	M3	21,92	1.436.000	31.477.120			-	-	-	-	0,00%
17	TERMINACION DE BASE DE FONDO CON HORMIGON ESPESOR DE 0,05, CON PIEDRA TRITURADA DE IV, DOSAJE 1: 3.Construccion de canal a cielo abierto de PBC	M3	5,45	1.077.000	5.869.650			-	-	-	-	0,00%
18	Relleno lateral de contencion de canal con la misma tierra de desmonte y apisonado, Construccion de canal a cielo abierto de PBC	M3	130,91	83.000	10.865.530			-	-	-	-	0,00%
19	Filtros de caños de PVC perforados de 100mm con manta geotextil cada 20 metros.Construccion de canal a cielo abierto de PBC	ML	20,00	63.700	1.274.000			-	-	-	-	0,00%
20	Baden de hormigon armado espesor 0,15, cem y dos metros d eancho, varillas del 12 mm cada 15 cm, en dos direcciones.OBRAS COMPLEMENTARIAS	M3	29,23	2.802.000	81.902.460			-	-	-	-	0,00%
21	Limpieza final y pintura de cordones y retiro de los materiales petreos y escombros	GL	1,00	2.716.000	2.716.000			-	-	-	-	0,00%
			SUB TOTAL		**571.732.886**				**9.982.288**		**9.982.288**	**1,75%**

Arq. Norma Medina
mmm
Consultora & Constructora

Arq. Norma Medina
mmm
Consultora & Constructora

Mary Party Servicios
de Daniel Gauto Benitez
RUC: 4244397-0

Roque González
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

	Grupo 2 - Pavimentacion petrea, canalizacion a cielo abierto y otras obras complementarias. Zona Pai Ycua. Barrio Santo Angel. Distrito de San Ignacio											
1	Marcacion, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, conforme al punto 1 de las especificiones tecnicas.	M2	1.354,43	1.700	2.302.531		1.354,43	1.354,43	-	2.302.531	2.302.531	100,00%
2	Limpieza, desbroce con maquinas, TRABAJOS PRELIMINARES	GL	1,00	2.553.000	2.553.000		1,00	1,00	-	2.553.000	2.553.000	100,00%
3	Desmonte de cañerias/ traslado y/o reposicion de cañerias averiadas / desmontes varios. TRABAJOS PRELIMINARES	M2	264,32	5.600	1.480.192		50,00	50,00	-	280.000	280.000	18,92%
4	Cartel de Obra , SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. TRABAJOS PRELIMINARES	GL	1,00	1.139.400	1.139.400		1,00	1,00	-	1.139.400	1.139.400	100,00%
5	Preparacion de terreno para caja de empedrado. MOVIMIENTO DE SUELO	M2	912,35	4.200	3.831.870			-	-	-	-	0,00%
6	Relleno y compactacion de suelo base. MOVIMIENTO DE SUELO	M3	182,47	47.900	8.740.313			-	-	-	-	0,00%
7	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchon de arena (ARENA DE RIO 50 %). PAVIMENTACION PETREA	M2	912,35	53.500	48.810.725			-	-	-	-	0,00%
8	Compactacion manual en el proceso y a rodillo segun especificaciones al final. PAVIMENTACION PETREA	M2	912,35	2.500	2.280.875			-	-	-	-	0,00%
9	Ripiado final con ripio basaltico. Piedra VI. PAVIMENTACION PETREA	M2	912,35	4.100	3.740.635			-	-	-	-	0,00%
10	Relleno lateral de contension de cordon. PAVIMENTACION PETREA	M3	54,33	47.900	2.602.407			-	-	-	-	0,00%
11	Provision y colocacion de cordon (escondido) prefabricado de hormigon 010*0,25*0,50, en borde de terminacion de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento). CORDON DE HORMIGON	ML	20,12	35.000	704.200			-	-	-	-	0,00%
12	Cordon cuneta, una sola pieza de Ho elaborado insitu conforme al punto 12 de las especificaciones tecnicas.	ML	271,65	95.000	25.806.750			-	-	-	-	0,00%
13	Construccion de muros laterales para canal de PBC. Construccion de canal a cielo abierto de PBC	M3	130,50	577.000	75.298.500			-	-	-	-	0,00%
14	Base fondo de canal de piedra bruta colocada de 0,20 cm de espesor. Construccion de canal a cielo abierto de PBC	M3	19,77	577.000	11.407.290			-	-	-	-	0,00%
15	Excavacion para canal. Construccion de canal a cielo abierto de PBC	M3	261,00	62.300	16.260.300			-	-	-	-	0,00%
16	Terminacion superior de muro de PBC, con alisada de hormigon de 0,05 cm de espesor, dosaje 1:3 con piedra triturada de IV, debe coincidir con el canal de tope. Construccion de canal a cielo abierto de PBC	M3	5,93	1.077.000	6.386.610			-	-	-	-	0,00%
17	TERMINACION DE BASE DE FONDO CON HORMIGON ESPESOR DE 0,05, CON PIEDRA TRITURADA DE IV, DOSAJE 1: 3, Construccion de canal a cielo abierto de PBC	M3	3,95	1.077.000	4.254.150			-	-	-	-	0,00%
18	Relleno lateral de contencion de canal con la misma tierra de desmonte y apisnado, Construccion de canal a cielo abierto de PBC	M3	87,00	83.000	7.221.000			-	-	-	-	0,00%
19	Filtros de caños de PVC perforados de 100mm con manta geotextil cada 20 metros. Construccion de canal a cielo abierto de PBC	ML	10,00	63.700	637.000			-	-	-	-	0,00%
20	Desmonte de TUBOS DE HORMIGON. Retiro Y DESALIJO. Construccion de canal a cielo abierto de PBC	UN	1,00	2.221.000	2.221.000			-	-	-	-	0,00%
21	Losa de hormigon armado, ESPESOR 0,20, INCLUYE LOSA DE APROXIMACION Y CANAL DE DESAGUE. OBRAS COMPLEMENTARIAS - Construccion de pontillon CON BASE DE PIEDRA Y LOSA DE HORMIGON ARMADO	M3	3,63	2.802.000	10.171.260			-	-	-	-	0,00%
22	Vigas de Hormigon armado segun plano. OBRAS COMPLEMENTARIAS - Construccion de pontillon CON BASE DE PIEDRA Y LOSA DE HORMIGON ARMADO	M3	0,96	2.802.000	2.689.920			-	-	-	-	0,00%
23	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA Y RELLENADA CONFORME AL PUNTO 23 DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	M3	15,90	717.000	11.400.300			-	-	-	-	0,00%
24	BASE DE CANAL DE AGUA CON PIEDRA BRUTA COLOCADA DE 0,20 CM DE ESPESOR, INCLUYE EXCAVACION. OBRAS COMPLEMENTARIAS - Construccion de pontillon CON BASE DE PIEDRA Y LOSA DE HORMIGON ARMADO	M3	7,04	1.063.000	7.483.520			-	-	-	-	0,00%
25	TERMINACION DE BASE DE FONDO DE PONTILLON CON HORMIGON CONFORME AL PUNTO 25 DE LAS ESPECIFICIOANES TECNICAS	M3	1,76	1.266.000	2.228.160			-	-	-	-	0,00%

Arq. Norma Medina
Consultora & Constructora

RARY Cely Servicios
de Daniel Gauto Benitez
RUC: 4244397-0

Roque González
Secretario de Obras Pública
Gobernación de Misiones

26	LOSA DE HORMIGON ARMADO DE INGRESO VEHICULAR. OBRAS COMPLEMENTARIAS - Construccion de pontillon CON BASE DE PIEDRA Y LOSA DE HORMIGON ARMADO	M3	0,54	2.802.000	1.513.080			-	-	-	-	0,00%
27	Limpieza final y pintura de cordones y retiro de los materiales petreos y escombros	GL	1,00	2.716.000	2.716.000			-	-	-	-	0,00%
			SUB TOTAL		265.880.988				-	6.274.931	6.274.931	2,36%
			PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO		837.613.874				-	16.257.219	16.257.219	4,11%

RESUMEN DEL CERTIFICADO Nº 1 CONTRATO Nº 36/2024

Construcciones Varias En El Departamento (Tercera Parte)

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CERTIFICADO 1	CERTIFICADO 2	CERTIFICADO 3	CERTIFICADO 4	CERTIFICADO 5	ACUMULADO	AVANCE %
Grupo 1 - Pavimentacion petrea, BARRIO SAN PEDRO DISTRITO DE SAN IGNACIO	GL	1	571.732.886	571.732.886	9.982.288					9.982.288	1,75%
Grupo 2 - Pavimentacion petrea, canalizacion a cielo abierto y otras obras complementarias. Zona Pai Ycua. Barrio Santo Angel. Distrito de San Ignacio	GL	1	265.880.988	265.880.988	6.274.931					6.274.931	2,36%
ACOPIO DE MATERALES COMPROBANTE Nº 0000084	GL	1	190.020.000								
PRECIO TOTAL EN GUARANIES I.V.A. INCLUIDO				837.613.874	16.257.219	-	-	-	-	16.257.219	1,94%

RESUMEN GENERAL DEL CERTIFICADO N° 1		
MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	100,00%	837.613.874
MONTO DEL PRIMER CERTIFICADO	1,94%	16.257.219
DESCUENTO FONDO DE REPARA (5% DE LA CERTIFICACIÓN)	5,00%	812.861
TOTAL CERTIFICADO		15.444.358
MONTO TOAL DE FACTURAS PRESENTADAS POR ACOPIO	22,69%	190.020.000
TOTAL GENERAL A PAGAR ACOPIADOS		205.464.358

R.ARY POTY Servicios
de Daniel Gauto Benitez
RUC: 4244397-0

Arq. Norma Medina
nmm
Consultora & Constructora

Roque González
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

Arq. Norma Medina
nmm
Consultora & Constructora

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

ACTA DE MEDICIÓN N° 1

CONTRATO Nº 36 /2024

OBRA: Construcciones Varias En El Departamento (Tercera Parte)

CONTRATISTA: DANIEL GAUTO BENITEZ

FECHA: 26/11/2024

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	COMPUTO		PRECIOS		CANTIDAD EJECUTADA			MONTO EJECUTADO	AVANCE %
		UN / MED	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	
	Grupo 1 - Pavimentacion petrea, BARRIO SAN PEDRO DISTRITO DE SAN IGNACIO									
1	Marcacion, replanteo, conforme al punto 1 de las especificaciones tecnicas		3.364,64	1.700	5.719.888		3.364,64	3.364,64	-	100,00%
2	Limpieza, desbroce con maquinas, Trabajos preliminares		1,00	2.553.000	2.553.000		1,00	1,00	-	100,00%
3	Desmonte de cañerias/ traslado y/o reposicion de cañerias averiadas / desmontes varios. Trabajos preliminares		504,70	5.700	2.876.790		100,00	100,00	-	19,81%
4	Cartel de Obra , SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. Trabajos preliminares		1,00	1.139.400	1.139.400		1,00	1,00	-	100,00%
5	Preparacion de terreno para caja de empedrado. MOVIMIENTO DE SUELO		2.859,66	4.200	12.010.572			-	-	0,00%
6	Relleno y compactacion de suelo base. MOVIMIENTO DE SUELO		571,93	47.900	27.395.447			-	-	0,00%
7	Pavimento tipo empedrado Incluye colchon de arena (ARENA DE RIO 50 %). PAVIMENTACION PETREA		2.859,66	53.500	152.991.810			-	-	0,00%
8	Compactacion manual en el proceso y a rodillo segun especificaciones al final. PAVIMENTACION PETREA		2.859,66	2.500	7.149.150			-	-	0,00%
9	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI. PAVIMENTACION PETREA		2.859,66	4.100	11.724.606			-	-	0,00%
10	Relleno lateral de contension de cordon. PAVIMENTACION PETREA		115,99	47.900	5.555.921			-	-	0,00%
11	Provision y colocacion de cordon (escondido) elaborado insitu de hormigon conforme al punto 11 de las especificaciones tecnicas		291,00	35.000	10.185.000			-	-	0,00%
12	Cordon cuneta, una sola pieza de Ho elaborado insitu conforme al punto 12 de las especificaciones tecnicas.		579,96	95.000	55.096.200			-	-	0,00%
13	Construccion de muros laterales para canal de PBC 0,65*0,40. Construccion de canal a cielo abierto de PBC		209,46	577.000	120.858.420			-	-	0,00%
14	Base fondo de canal de piedra bruta colocada de 0,20 cm de espesor. Construccion de canal a cielo abierto de PBC		21,82	577.000	12.590.140			-	-	0,00%
15	Excavacion para canal. Construccion de canal a cielo abierto de PBC		209,46	46.700	9.781.782			-	-	0,00%
16	Terminacion superior de muro de PBC, con alisada de hormigon de 0,05 cm de espesor, dosaje 1:3 con piedra triturada de IV, debe coincidir con el canal de tope. Construccion de canal a cielo abierto de PBC		21,92	1.436.000	31.477.120			-	-	0,00%
17	TERMINACION DE BASE DE FONDO CON HORMIGON ESPESOR DE 0,05, CON PIEDRA TRITURADA DE IV, DOSAJE 1: 3.Construccion de canal a cielo abierto de PBC		5,45	1.077.000	5.869.650			-	-	0,00%
18	Relleno lateral de contencion de canal con la misma tierra de desmonte y apisonado, Construccion de canal a cielo abierto de PBC		130,91	83.000	10.865.530			-	-	0,00%
19	Filtros de caños de PVC perforados de 100mm con manta geotextil cada 20 metros.Construccion de canal a cielo abierto de PBC		20,00	63.700	1.274.000			-	-	0,00%

Arq. Norma Medina

RARY PORY Servicios
de Daniel Gauto Benitez
RUC: 4244397-0

Arq. Norma Medina
nmm
Consultora & Constructora

Roque González
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

20	Baden de hormigon armado espesor 0,15, cem y dos metros d eancho, varillas del 12 mm cada 15 cm, en dos direcciones.OBRAS COMPLEMENTARIAS		29,23	2.802.000	81.902.460			-	-	0,00%
21	Limpieza final y pintura de cordones y retiro de los materiales petreos y escombros		1,00	2.716.000	2.716.000			-	-	0,00%
			SUB TOTAL		571.732.886				-	1,75%
	Grupo 2 - Pavimentacion petrea, canalizacion a cielo abierto y otras obras complementarias. Zona Pai Ycua. Barrio Santo Angel. Distrito de San Ignacio									
1	Marcacion, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, conforme al punto 1 de las especificiones tecnicas.		1.354,43	1.700	2.302.531		1.354,43	1.354,43	-	100,00%
2	Limpieza, desbroce con maquinas, TRABAJOS PRELIMINARES		1,00	2.553.000	2.553.000		1,00	1,00	-	100,00%
3	Desmonte de cañerias/ traslado y/o reposicion de cañerias averiadas / desmontes varios. TRABAJOS PRELIMINARES		264,32	5.600	1.480.192		50,00	50,00	-	18,92%
4	Cartel de Obra , SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. TRABAJOS PRELIMINARES		1,00	1.139.400	1.139.400		1,00	1,00	-	100,00%
5	Preparacion de terreno para caja de empedrado. MOVIMIENTO DE SUELO		912,35	4.200	3.831.870			-	-	0,00%
6	Relleno y compactacion de suelo base. MOVIMIENTO DE SUELO		182,47	47.900	8.740.313			-	-	0,00%
7	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchon de arena (ARENA DE RIO 50 %). PAVIMENTACION PETREA		912,35	53.500	48.810.725			-	-	0,00%
8	Compactacion manual en el proceso y a rodillo segun especificaciones al final. PAVIMENTACION PETREA		912,35	2.500	2.280.875			-	-	0,00%
9	Ripiado final con ripio basaltico. Piedra VI. PAVIMENTACION PETREA		912,35	4.100	3.740.635			-	-	0,00%
10	Relleno lateral de contension de cordon. PAVIMENTACION PETREA		54,33	47.900	2.602.407			-	-	0,00%
11	Provision y colocacion de cordon (escondido) prefabricado de hormigon 010*0,25*0,50, en borde de terminacion de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento). CORDON DE HORMIGON		20,12	35.000	704.200			-	-	0,00%
12	Cordon cuneta, una sola pieza de Ho elaborado insitu conforme al punto 12 de las especificaciones tecnicas.		271,65	95.000	25.806.750			-	-	0,00%
13	Construccion de muros laterales para canal de PBC. Construccion de canal a cielo abierto de PBC		130,50	577.000	75.298.500			-	-	0,00%
14	Base fondo de canal de piedra bruta colocada de 0,20 cm de espesor. Construccion de canal a cielo abierto de PBC		19,77	577.000	11.407.290			-	-	0,00%
15	Excavacion para canal. Construccion de canal a cielo abierto de PBC		261,00	62.300	16.260.300			-	-	0,00%
16	Terminacion superior de muro de PBC, con alisada de hormigon de 0,05 cm de espesor, dosaje 1:3 con piedra triturada de IV, debe coincidir con el canal de tope. Construccion de canal a cielo abierto de PBC		5,93	1.077.000	6.386.610				-	0,00%
17	TERMINACION DE BASE DE FONDO CON HORMIGON ESPESOR DE 0,05, CON PIEDRA TRITURADA DE IV, DOSAJE 1: 3, Construccion de canal a cielo abierto de PBC		3,95	1.077.000	4.254.150				-	0,00%
18	Relleno lateral de contencion de canal con la misma tierra de desmonte y apisnado, Construccion de canal a cielo abierto de PBC		87,00	83.000	7.221.000			-	-	0,00%
19	Filtros de caños de PVC perforados de 100mm con manta geotextil cada 20 metros. Construccion de canal a cielo abierto de PBC		10,00	63.700	637.000				-	0,00%
20	Desmonte de TUBOS DE HORMIGON. Retiro Y DESALIJO. Construccion de canal a cielo abierto de PBC		1,00	2.221.000	2.221.000			-	-	0,00%

GOBERNACIÓN DE MISIONES * Fiscalización de Obras *

Arq. Norma Medina
nmm
Consultora & Constructora

GOBERNACIÓN DE MISIONES * Fiscalización de Obras *

Arq. Norma Medina
nmm
Consultora & Constructora

GOBERNACION DE MISIONES

RARY Party Servicios
de Daniel Gauto Benitez
RUC: 4244397-0

Roque González
Secretario de Obras Públi
Gobernación de Mision

21	Losa de hormigon armado, ESPESOR 0,20, INCLUYE LOSA DE APROXIMACION Y CANAL DE DESAGUE. OBRAS COMPLEMENTARIAS - Construccion de pontillon CON BASE DE PIEDRA Y LOSA DE HORMIGON ARMADO		3,63	2.802.000	10.171.260			-	-	0,00%
22	Vigas de Hormigon armado segun plano. OBRAS COMPLEMENTARIAS - Construccion de pontillon CON BASE DE PIEDRA Y LOSA DE HORMIGON ARMADO		0,96	2.802.000	2.689.920			-	-	0,00%
23	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA Y RELLENADA CONFORME AL PUNTO 23 DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS		15,90	717.000	11.400.300			-	-	0,00%
24	BASE DE CANAL DE AGUA CON PIEDRA BRUTA COLOCADA DE 0,20 CM DE ESPESOR, INCLUYE EXCAVACION. OBRAS COMPLEMENTARIAS - Construccion de pontillon CON BASE DE PIEDRA Y LOSA DE HORMIGON ARMADO		7,04	1.063.000	7.483.520			-	-	0,00%
25	TERMINACION DE BASE DE FONDO DE PONTILLON CON HORMIGON CONFORME AL PUNTO 25 DE LAS ESPECIFICIOANES TECNICAS		1,76	1.266.000	2.228.160			-	-	0,00%
26	LOSA DE HORMIGON ARMADO DE INGRESO VEHICULAR. OBRAS COMPLEMENTARIAS - Construccion de pontillon CON BASE DE PIEDRA Y LOSA DE HORMIGON ARMADO		0,54	2.802.000	1.513.080			-	-	0,00%
27	Limpieza final y pintura de cordones y retiro de los materiales petreos y escombros		1,00	2.716.000	2.716.000			-	-	0,00%
			SUB TOTAL		**265.880.988**				-	**2,36%**
			PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO		**837.613.874**				-	**4,11%**

La presente medición fue presentada por el contratista y verificada en presencia del representante de la Contratista y la Fiscalización representada por la ARQ. NORMA MEDINA. Los datos registrados corresponden a cantidades de obras implantadas conforme alas EETTconsignadas en el PBC del llamado. se ha realizado la verificación y medición de trabajos ejecutados constatandose que el avance de las obras estan acordes a las especificaciones tecnicas.

Esta acta de medición fue consignada en tres copias en fecha 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 en el sitio de obra.

GOBERNACIÓN DE MISIONES ★ Fiscalización de Obras ★

Arq. Norma Medina
nmm
Consultora & Constructora

GOBERNACIÓN DE MISIONES ★ Fiscalización de Obras ★

Arq. Norma Mediná
nmm
Consultora & Constructora

...RARY PUTY y Servicios
de Daniel Gauto Benitez
RUC: 4244397-0

GOBERNACIÓN DE MISIONES ★ SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS ★

Roque González
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones