MB CONSTRUCTORA

CERTIFICADO N° 1

L.P.N N.° 10/2025 - CONTRATO N.° 27/2025 OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONAE 2025 -

OBRA LOTE 8 : REPARACIÓN DE 2 AULAS Y 1 SANITARIO SEXADO — **FECHA: 05/12/2025**

UBICACIÓN : ESCUELA BÁSICA N° 823 SOLDADO PARAGUAYO

		MB CONSTRUCTORA						
		ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO N° 1		SALDO
ITEM	DESCRIPCION	ATRIBUTOS	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital. Según EE.TT	UN	1,00	2.098.110	2.098.110	1,00	2.098.110	0,00
2	Provisión y colocación de guarda obra. Según EE.TT	GL	1,00	7.064.249	7.064.249	1,00	7.064.249	0,00
3	Provisión y colocación de cercado perimetral. Según EE.TT	GL	1,00	2.446.876	2.446.876	1,00	2.446.876	0,00
4	Preparación de terreno. Según EE.TT	M2	106,30	6.020	639.926	0,00	0	106,30
5	Replanteo y marcación. Según EE.TT	M2	106,30	10.299	1.094.784	0,00	0	106,30
6	Desmonte de techo de teja existente. Según EE.TT.	M2	106,30	30.480	3.240.024	106,30	3.240.024	0,00
7	Desmonte de revestimiento. Según EE.TT.	M2	75,60	15.104	1.141.862	68,34	1.032.207	7,26
8	Desmonte de aberturas de madera. Según EE.TT.	UN	4,00	58.329	233.316	4,00	233.316	0,00
9	Desmonte de ventanas. Según EE.TT.	UN	6,00	58.204	349.224	6,00	349.224	0,00
10	Inst. Sanitaria: Desmonte de Instalaciones Sanitarias e Hidraulicas (sanitario sexado hasta 6 boxes). Según EE.TT.	GL	1,00	1.686.239	1.686.239	1,00	1.686.239	0,00
11	Demolición de pisos existentes. Según EE.TT.	M2	99,20	16.823	1.668.842	98,33	1.654.206	0,87
12	Demolición de pilares. Según EE.TT	UN	4,00	125.055	500.220	4,00	500.220	0,00
13	Demolición de zapatas. Según EE.TT	UN	4,00	154.540	618.160	4,00	618.160	0,00
14	Demolición de muros. Según EE.TT.	M2	41,00	25.030	1.026.230	0,00	0	41,00
15	Desmonte de viga metálica - Cabriada. Según EE.TT.	ML	12,40	41.414	513.534	12,40	513.534	0,00
16	Remoción de pintura. Según EE.TT.	M2	155,30	4.588	712.516	0,00	0	155,30
17	Demolición de revoques. Según EE.TT	M2	59,10	17.831	1.053.812	0,00	0	59,10
18	Estructura de H° A°- Zapatas. Según EE.TT.	M3	1,41	3.536.196	4.986.036	0,00	0	1,41
19	Estructura de H° A°-Pilares de H° A°. Según EE.TT.	M3	0,74	3.602.460	2.665.820	0,00	0	0,74
20	Estructura de H° A° Vigas superiores. Según EE.TT.	M3	0,70	3.823.868	2.676.708	0,00	0	0,70
21	Estructura de H° A° Vigas inferiores. Según EE.TT.	M3	0,70	3.823.868	2.676.708	0,00	0	0,70
22	Aislación asfaltica de paredes. Según EE.TT.	M2	5,60	74.352	416.371	0,00	0	5,60
23	Muro de nivelación de 0,30. Según EE.TT.	M2	1,90	240.384	456.730	0,00	0	1,90
24	Mamposteria de elevación de ladrillo hueco de 0,15 para revocar. Según EE.TT.	M2	42,00	114.456	4.807.152	0,00	0	42,00
25	Mampostería de elevación de 0,15 para macizar. Según EE.TT.	M2	17,40	164.949	2.870.113	0,00	0	17,40
26	Provisión y colocación de chapa termoacústica de 5cm. Según EE.TT.	M2	131,20	282.284	37.035.661	0,00	0	131,20
27	Provisión y colocación de estructura metálica para techo. Según EE.TT.	M2	131,20	373.252	48.970.662	0,00	0	131,20
28	Provisión y colocación de Viga Cumbrera Metálica. Según EE.TT	ML	12,60	231.135	2.912.301	0,00	0	12,60
	SUB - TOTAL				**136.562.186**		**21.436.365**	

Fernando Olmedo
Fiscal

Ciudad del Este
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Dpto. de Area Urbana

Arq. Juan Cabrera
Director Area Urbana
M.C.D.E.

Ing. Juan Carlos Olmedo
Reg. MOPC 5566

Ing. Abigail A. Alegre
Jefa Fiscalización de Obras

MB CONSTRUCTORA
RUC. 4955637-0

Scanned with CamScanner

MB CONSTRUCTORA

CERTIFICADO N° 1

L.P.N N.° 10/2025 - CONTRATO N.° 27/2025 OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONAR 2025 -

OBRA LOTE 9 : REPARACIÓN DE 2 AULAS Y 1 SANITARIO SEXADO — FECHA: 05/12/2025

UBICACIÓN : ESCUELA BÁSICA N° 823 SOLDADO PARAGUAYO

MB CONSTRUCTORA

		ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO N° 1		SALDO
ITEM	DESCRIPCION	ATRIBUTOS	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
29	Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm. Según EE.TT.	M2	92,45	65.368	6.043.272	0,00	0	92,45
30	Carpeta nueva de Hº con espesor de 3cm. Según EE.TT.	M2	92,45	46.934	4.339.046	0,00	0	92,45
31	Provisión y colocación de pisos cerámico. Según EE.TT.	M2	92,45	136.846	12.632.923	0,00	0	92,45
32	Provisión y colocación de zocalo cerámico. Según EE.TT.	ML	39,00	42.099	1.641.861	0,00	0	39,00
33	Revoques de paredes. Según EE.TT.	M2	236,75	64.553	15.282.923	0,00	0	236,75
34	Mocheta de revoque. Según EE.TT.	ML	31,60	58.952	1.862.883	0,00	0	31,60
35	Pintura de paredes. Según EE.TT.	M2	375,00	57.753	21.657.375	0,00	0	375,00
36	Pintura de canaletas. Según EE.TT.	ML	55,40	54.431	3.015.477	0,00	0	55,40
37	Pintura de baranda metalica. Según EE.TT.	M2	5,20	49.096	255.299	0,00	0	5,20
38	Pintura para rampa. Según EE.TT.	M2	6,50	45.444	295.386	0,00	0	6,50
39	Pintura de rejas. Según EE.TT.	M2	17,50	50.696	887.180	0,00	0	17,50
40	Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Según EE.TT.	UN	3,00	3.122.318	9.366.954	0,00	0	3,00
41	Provisión y colocación de puerta metalica de 1,00x2,30. Según EE.TT.	UN	1,00	1.582.250	1.582.250	0,00	0	1,00
42	Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	M2	7,35	883.773	6.495.732	0,00	0	7,35
43	Provisión y colocación de rejas. Según EE.TT.	M2	8,73	561.787	4.904.401	0,00	0	8,73
44	Provisión e instalación de pizarrón de acrílico. Según EE.TT.	UN	1,00	1.617.951	1.617.951	0,00	0	1,00
45	Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8. Según EE.TT.	ML	37,30	56.507	2.107.711	0,00	0	37,30
46	Provisión y colocación de puerta de madera para boxes- baño 0.60x1,80. Según EE.TT.	UN	5,00	1.170.771	5.853.855	0,00	0	5,00
47	Provisión y colocación de azulejos ceramico. Según EE.TT.	M2	80,20	143.034	11.471.327	0,00	0	80,20
48	Provisión e instalación del sistema de agua corriente. Según EE.TT.	GL	1,00	2.818.318	2.818.318	0,00	0	1,00
49	Provisión e instalación del sistema de desagüe cloacal. Según EE.TT.	GL	1,00	3.048.549	3.048.549	0,00	0	1,00
50	Construcción de cámara séptica. Según EE.TT.	UN	1,00	2.024.536	2.024.536	0,00	0	1,00
51	Construcción de cámara de inspección. Según EE.TT.	UN	1,00	637.403	637.403	0,00	0	1,00
52	Construcción de pozo absorvente. Según EE.TT.	UN	1,00	3.445.733	3.445.733	0,00	0	1,00
53	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: bacha con pedestal de loza. Según EE.TT.	UN	1,00	486.089	486.089	0,00	0	1,00
54	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: bacha de embutir de loza. Según EE.TT.	UN	5,00	446.677	2.233.385	0,00	0	5,00
	SUB - TOTAL				126.007.821		0	

Fernando Olmedo
Fiscal

Arq. Juan Cabrera
Director Área Urbana
M.C.D.E.

Ing. Juan Carlos Olmedo
Reg. MOPC 5566

Ing. Abigail A. Aleare
Jefa Fiscalización

MB CONSTRUCTORA
RUC: 4965697-0

Scanned with CamScanner

MB CONSTRUCTORA

CERTIFICADO N° 1

L.P.N N.º 10/2025 - CONTRATO N.º 27/2025 OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONAE 2025 -

OBRA LOTE 9 : REPARACIÓN DE 2 AULAS Y 1 SANITARIO SEXADO — **FECHA: 05/12/2025**

UBICACIÓN : ESCUELA BÁSICA N° 823 SOLDADO PARAGUAYO

MB CONSTRUCTORA

		ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO N° 1		SALDO
ITEM	DESCRIPCION	ATRIBUTOS	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
55	Provisión e instalación de artefactos sanitarios inodoro con cisterna baja. Según EE.TT	UN	6,00	1.279.108	7.674.648	0,00	0	6,00
56	Provisión e instalación de artefactos sanitarios mingitorio. Según EE.TT	UN	3,00	604.605	1.813.815	0,00	0	3,00
57	Provisión e instalación de artefactos sanitarios kit de accesorios de loza. Según EE.TT	UN	5,00	225.368	1.126.840	0,00	0	5,00
58	Provisión e instalación de espejo. Según EE.TT	M2	3,30	227.269	749.978	0,00	0	3,30
59	Provisión e instalación de mesada. Según EE.TT.	M2	1,80	884.304	1.591.747	0,00	0	1,80
60	Provisión e instalación de mueble de MDF. Según EE.TT	ML	3,00	1.324.675	3.974.025	0,00	0	3,00
61	Provisión e instalación de kit de accesorios cromados de seguridad para baño de discapacitados. Según EE.TT.	GL	1,00	1.597.094	1.597.094	0,00	0	1,00
62	Provisión y colocación de Canaleta - D. 40 cm. Según EE.TT.	ML	55,40	104.725	5.801.765	0,00	0	55,40
63	Provisión y colocación de rejilla corrida para desague pluvial. Según EE.TT	ML	24,40	207.544	5.064.074	0,00	0	24,40
64	Construcción de rampa de H°. Según EE.TT.	M2	6,50	250.068	1.625.442	0,00	0	6,50
65	Provisión e instalación de baranda metálica. Según EE.TT.	ML	2,60	599.111	1.557.689	0,00	0	2,60
66	Acometida. Según EE.TT	UN	1,00	2.005.924	2.005.924	0,00	0	1,00
67	Instalación eléctrica para aula. Según EE.TT.	UN	1,00	2.250.716	2.250.716	0,00	0	1,00
68	Instalación eléctrica para sanitarios sexados. Según EE.TT.	UN	1,00	2.442.580	2.442.580	0,00	0	1,00
69	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT.	UN	4,00	223.337	893.348	0,00	0	4,00
70	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w.Según EE.TT.	UN	13,00	165.209	2.147.717	0,00	0	13,00
71	Provisión e instalación de aire acondicionado tipo split de 18.000 BTU .Según EE.TT.	UN	1,00	5.920.572	5.920.572	0,00	0	1,00
72	Provisión e instalación de Ventilador de techo 56" caja metalica. Según EE.TT	UN	2,00	826.164	1.652.328	0,00	0	2,00
73	Preparación de terreno. Según EE.TT	M2	72,00	6.020	433.440	0,00	0	72,00
74	Replanteo y marcación. Según EE.TT	M2	72,00	10.299	741.528	0,00	0	72,00
75	Desmonte de techo de teja existente. Según EE.TT.	M2	72,00	30.480	2.194.560	72,00	2.194.560	0,00
76	Desmonte de revestimiento. Según EE.TT.	M2	25,60	15.104	386.662	21,32	322.017	4,28
77	Desmonte de aberturas de madera. Según EE.TT.	UN	2,00	58.329	116.658	2,00	116.658	0,00
78	Desmonte de ventanas. Según EE.TT.	UN	8,00	58.204	465.632	8,00	465.632	0,00
79	Inst. Sanitaria Desmonte de Instalaciones Sanitarias e Hidraulicas (sanitario sexado hasta 6 boxes). Según EE.TT.	GL	1,00	1.686.239	1.686.239	1,00	1.686.239	0,00
80	Demolición de pisos existentes. Según EE.TT.	M2	83,40	16.823	1.403.038	67,07	1.128.319	16,33
	SUB - TOTAL				57.318.059		5.913.425	

Fernando Olmedo
Fiscal

Ing. Juan Carlos Olmedo
Reg. MOPC 5566

Ing. Abigail A. Alegre
Jefa Fiscalización de O

Arq. Juan Cabrera
Director Área Urbana
M.C.D.E.

MB CONSTRUCTORA
RUC: 4965697-0

Scanned with CamScanner

MB CONSTRUCTORA

CERTIFICADO N° 1

L.P.N N.° 10/2025 - CONTRATO N.° 27/2025 OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONAE 2025 -

OBRA LOTE 9 : REPARACIÓN DE 2 AULAS Y 1 SANITARIO SEXADO

UBICACIÓN : ESCUELA BÁSICA N° 823 SOLDADO PARAGUAYO

FECHA: 05/12/2025

MB CONSTRUCTORA

		ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO N° 1		SALDO
ITEM	DESCRIPCION	ATRIBUTOS	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
81	Demolición de muros. Según EE.TT.	M2	6,51	25.030	162.945	0,00	0	6,51
82	Remoción de pintura. Según EE.TT.	M2	135,65	4.588	623.260	0,00	0	135,65
83	Estructura de H° A°- Zapatas. Según EE.TT.	M3	0,70	3.536.196	2.475.337	0,00	0	0,70
84	Estructura de H° A°-Pilares de H° A°. Según EE.TT.	M3	0,85	3.602.460	3.062.091	0,00	0	0,85
85	Estructura de H° A° Vigas superiores. Según EE.TT.	M3	0,60	3.823.868	2.294.321	0,00	0	0,60
86	Mampostería de elevación de ladrillo hueco de 0,15 para revocar. Según EE.TT.	M2	13,65	114.456	1.562.324	0,00	0	13,65
87	Mampostería de elevación de 0,15 para macizar. Según EE.TT.	M2	29,20	164.949	4.816.511	0,00	0	29,20
88	Provisión y colocación de chapa termoacústica de 5cm. Según EE.TT.	M2	110,00	282.284	31.051.240	0,00	0	110,00
89	Provisión y colocación de estructura metálica para techo. Según EE.TT.	M2	110,00	373.252	41.057.720	0,00	0	110,00
90	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm. Según EE.TT.	M2	70,15	65.368	4.585.565	0,00	0	70,15
91	Carpeta nueva de H° con espesor de 3cm. Según EE.TT.	M2	70,15	46.934	3.292.420	0,00	0	70,15
92	Provisión y colocación de pisos cerámico. Según EE.TT.	M2	70,15	136.646	9.585.717	0,00	0	70,15
93	Provisión y colocación de zócalo cerámico. Según EE.TT.	ML	51,10	42.099	2.151.259	0,00	0	51,10
94	Revoques de paredes. Según EE.TT.	M2	212,10	64.553	13.691.691	0,00	0	212,10
95	Mocheta de revoque. Según EE.TT.	ML	70,90	58.952	4.179.697	0,00	0	70,90
96	Pintura de paredes. Según EE.TT.	M2	245,00	57.753	14.149.485	0,00	0	245,00
97	Pintura de canaletas. Según EE.TT.	ML	46,20	54.431	2.514.712	0,00	0	46,20
98	Pintura de baranda metálica. Según EE.TT.	M2	13,80	49.096	677.525	0,00	0	13,80
99	Pintura para rampa. Según EE.TT.	M2	9,31	45.444	423.084	0,00	0	9,31
100	Pintura de rejas. Según EE.TT.	M2	42,00	50.696	2.129.232	0,00	0	42,00
101	Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Según EE.TT.	UN	1,00	3.122.318	3.122.318	0,00	0	1,00
102	Provisión y colocación de puerta metalica de 1,40x2,10 Según EE.TT.	UN	1,00	1.558.960	1.558.960	0,00	0	1,00
103	Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	M2	16,26	883.773	14.370.149	0,00	0	16,26
104	Provisión y colocación de rejas. Según EE.TT.	M2	21,00	561.787	11.797.527	0,00	0	21,00
105	Provisión e instalación de pizarrón de acrílico. Según EE.TT.	UN	1,00	1.617.951	1.617.951	0,00	0	1,00
106	Enrarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8. Según EE.TT.	ML	22,90	56.507	1.294.010	0,00	0	22,90
	SUB - TOTAL				178.247.071		0	

Fernando Olmedo
Fiscal

Arq. Juan Cabrera
Director Area Urbana
M.C.D.E.

Ciudad del Este municipalidad de CIUDAD DEL ESTE Dirección de Area Urbana

Ing. Jose Carlos Olmedo
Reg: MOPC 5566

Ing. Abigail A. Alegre
Jefa Fiscalización de O.

MB CONSTRUCTORA
RUC: 4965697-0

Scanned with CamScanner

MB CONSTRUCTORA

CERTIFICADO N° 1

L.P.N N.° 10/2025 - CONTRATO N.° 27/2025 OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONAE 2025 -

OBRA LOTE 9 : REPARACIÓN DE 2 AULAS Y 1 SANITARIO SEXADO **FECHA: 05/12/2025**

UBICACIÓN : ESCUELA BÁSICA N° 823 SOLDADO PARAGUAYO

MB CONSTRUCTORA

		ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO N° 1		SALDO
ITEM	DESCRIPCION	ATRIBUTOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT	TOTAL MONTO	CANT
107	Provisión y colocación de puerta de madera para boxes- baño 0,60x1,80. Según EE.TT	UN	3,00	1.170.771	3.512.313	0,00	0	3,00
108	Provisión y colocación de azulejos ceramico. Según EE.TT	M2	47,80	143.034	6.837.025	0,00	0	47,80
109	Provisión e instalación del sistema de agua corriente. Según EE.TT	GL	1,00	2.818.318	2.818.318	0,00	0	1,00
110	Provisión e instalación del sistema de desague cloacal. Según EE.TT.	GL	1,00	3.048.549	3.048.549	0,00	0	1,00
111	Construcción de cámara séptica. Según EE.TT	UN	1,00	2.024.536	2.024.536	0,00	0	1,00
112	Construcción de cámara de inspección. Según EE.TT	UN	1,00	637.403	637.403	0,00	0	1,00
113	Construcción de pozo absorvente. Según EE.TT	UN	1,00	3.445.733	3.445.733	0,00	0	1,00
114	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: bacha de embutir de loza. Según EE.TT.	UN	3,00	446.677	1.340.031	0,00	0	3,00
115	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: inodoro con cisterna baja. Según EE.TT.	UN	3,00	1.279.108	3.837.324	0,00	0	3,00
116	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: kit de accesorios de loza. Según EE.TT.	UN	3,00	225.368	676.104	0,00	0	3,00
117	Provisión e instalación de espejo. Según EE.TT.	M2	1,85	227.266	420.442	0,00	0	1,85
118	Provisión e instalación de mesada. Según EE.TT.	M2	1,40	884.304	1.238.026	0,00	0	1,40
119	Provisión e instalación de mueble de MDF. Según EE.TT.	ML	2,30	1.324.675	3.046.753	0,00	0	2,30
120	Provisión y colocación de Canaleta - D: 40 cm. Según EE.TT.	ML	46,20	104.725	4.838.295	0,00	0	46,20
121	Provisión y colocación de rejilla corrida para desague pluvial. Según EE.TT.	ML	9,50	207.544	1.971.668	0,00	0	9,50
122	Provisión y colocación de baldozon. Según EE.TT.	M2	170,00	165.633	28.157.610	0,00	0	170,00
123	Construcción de rampa de H°. Según EE.TT.	M2	9,35	250.068	2.338.136	0,00	0	9,35
124	Provisión e instalación de baranda metálica. Según EE.TT.	ML	6,90	599.111	4.133.866	0,00	0	6,90
125	Instalación eléctrica para aula nivel inicial. Según EE.TT.	UN	1,00	2.865.763	2.865.763	0,00	0	1,00
126	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT.	UN	4,00	223.337	893.348	0,00	0	4,00
127	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w.Según EE.TT.	UN	10,00	165.209	1.652.090	0,00	0	10,00
128	Provisión e instalación de aire acondicionado tipo split de 18.000 BTU. Según EE.TT	UN	1,00	5.920.572	5.920.572	0,00	0	1,00
129	Provisión e instalación de Ventilador de techo 56" caja metalica. Según EE.TT	UN	2,00	826.164	1.652.328	0,00	0	2,00
130	Limpieza final. Según EE.TT	UN	1,00	2.247.942	2.247.942	0,00	0	1,00
	SUB - TOTAL				89.554.175		0	
	MONTO TOTAL - IVA INCLUIDO				587.689.310		27.349.790	

CERTIFICADO N° 1	27.349.790	9%
DEVOLUCION ANTICIPO 20%	5.469.958	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	1.367.490	
MONTO NETO A PERCIBIR	20.512.342	

SON GUARANIES: VEINTE MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL, TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS.

ING. FERNANDO OLMEDO
FISCAL DE OBRA

ING. JUAN CARLOS OLMEDO
FISCAL DE OBRA

ING. ABIGAIL ALEGRE
JEFE DE FISCALIZACION

MB CONSTRUCTORA
ELVIO MARCO BARRIENTOS
CONTRATISTA
MB CONSTRUCTORA
RUC: 4965697-0

ABOG. JUAN CABRERA
DIRECTOR DE AREA URBANA

Municipalidad de Ciudad del Este
Dirección de Área Urbana

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

Scanned with CamScanner