CERTIFICADO DE OBRA Nº 2

OBRA: MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LÓPEZ con ID: 388424

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

TRATISTA: CONSORCIO SAJONIA

ESENTANTE LEGAL: DANIEL UMSZA GUCH; ALBA PENAYO

RATO: Nº ID 388424

CONSORCIO SAJONIA.

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
Martha B. Ortigoza Matto
Escribana Publica
Reg. Nº 701
Capital

AVANCE DE OBRA LOTE 1	
EJECUTADO ACTUAL	1,54%
EJECUTADO ANTERIOR	3,98%
EJECUTADO ACUMULADO	5,52%

1.

			SEGUN CONTRATO			CANTIDADES						MONTO EN GUARANIES		
						Presente Certificado (a)		Certificado Anterior (b)		Certificado Acumulado (a+b)				
Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio total	Cantidades	%	Cantidades	%	Cantidades	%	Presente Certificado (c) = (a x P.Unit.)	Certificado Anterior (d) = (b x P.unit)	Certificado Acumulado (e) = (c + d)
72131701-012	AVENIDA FERNANDO DE LA MORA ENTRE BARTOLOMÉ DE LA CASAS Y AVENIDA REPÚBLICA ARGENTINA - TRAMO 1	Unidad Medida	1	5.191.992,431	5.191.992,431									
	AVENIDA FERNDANDO DE LA MORA ENTRE BARTOLOMÉ DE LAS CASAS Y AVENIDA REPÚBLICA ARGENTINA - TRAMO 1													
	REMOCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO	m^2	2.175,00	27.874	60.625.950	177,63	8%	408,95	19%	586,58	27%	4.951.253	11.399.072	16.350.331
	REMOCIÓN DE CUNETAS DE Hº HIDRÁULICO	m^2	84,00	67.177	5.642.868		0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
	REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO	m^2	2.175,00	79.998	173.995.650	177,63	8%	408,95	19%	586,58	27%	14.210.045	32.715.182	46.925.227
	EXCAVACIÓN	m^3	653,00	22.219	14.509.007	71,05	11%	163,58	25%	234,63	36%	1.578.560	3.634.584	5.213.244
	COMPACTACIÓN DE BASE	m^2	2.175,00	9.576	20.827.800	177,63	8%	408,95	19%	586,58	27%	1.700.985	3.916.105	5.617.090
	CUNETA DE Hº - a = 0,60 m, E = 0,12 m. - Fck = 260 Kg/cm2 - Longitud= 515 m	ml	2.175,00	191.730	417.012.750	253,75	12%	584,22	27%	837,97	39%	48.651.488	112.012.501	160.663.989
	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DEL SITIO DE OBRA	m^3	857,00	39.892	34.187.444	95,92	11%	163,58	19%	259,50	30%	3.826.441	6.525.533	10.351.974
	BADENES Y PAVIMENTO DE Hº - E = 0,17 m - Fck = 260 Kg/cm2 - Área: 650 m2													
	REMOCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m^2	650,00	27.874	18.118.100	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0
	REMOCIÓN DE PAVIMENTO DE Hº	m^2	40,00	68.273	2.730.920	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0
	REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO	m^2	650,00	79.998	51.998.700	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0
	EXCAVACIÓN	m^3	260,00	22.219	5.776.940	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0
	COMPACTACIÓN DE BASE	m^2	650,00	9.576	6.224.400	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0
	BADENES Y PAVIMENTO DE Hº HIDRÁULICO CON ALTA DUREZA INICIAL - E = 0,17 m; Fck = 260 Kg/cm2	m^2	650,00	267.738	174.029.700	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0
	VIGAS DE BORDE 25X40 - 4Ø12 - EST. Ø8 1 C/20	ml	470,00	192.985	90.702.950	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0
	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DEL SITIO DE OBRA	m^3	348,00	39.892	13.882.416	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0
	READECUACIÓN DE AGUA CORRIENTE - CAÑERIAS Y ACCESORIOS PROVEIDOS POR ESSAP													
	REMOCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	m^2	1.335,00	27.874	37.211.790	170,68	13%	4,79	0%	175,47	13%	4.757.534	133.516	4.891.050
	REMOCION Y REPARACION DE EMPEDRADO	m^2	1.335,00	62.526	83.472.210	170,68	13%	4,79	0%	175,47	13%	10.671.938	299.500	10.971.438
	EXCAVACION	m^3	1.388,40	22.219	30.848.860	68,27	5%	126,59	9%	194,86	14%	1.516.891	2.812.703	4.329.594
	REMOCIÓN Y REPARACIÓN DE VEREDAS CON CONTRAPISO	m^2	801,00	118.251	94.719.051	22,24	3%	153,45	19%	175,69	22%	2.629.902	18.145.616	20.775.518
	ASIENTO, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL ARENOSO	m^3	173,55	75.406	13.086.711	51,20	30%	47,47	27%	98,67	57%	3.860.787	3.579.523	7.440.310
	EN PEAD de diámetro 2"	ml	2.670,00	32.197	85.965.990	426,70	16%	395,60	15%	822,30	31%	13.738.460	12.737.133	26.475.593
	EN PEAD de diámetro 3/4" (ramales)	Un	267,00	17.395	4.644.465	0	0%	0	0%	0,00	0%	0	0	0
	VALVULA 2"	Un	26,00	671.498	17.458.948	0	0%	0	0%	0,00	0%	0	0	0
	PRUEBA HIDRÁULICA EN TUBERÍAS	ml	3.471,00	8.632	29.961.672	0	0%	0	0%	0,00	0%	0	0	0

CONSORCIO SAJONIA

CERTIFICADO DE OBRA Nº 2

OBRA: MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LÓPEZ con ID: 388424

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

CONTRATISTA: CONSORCIO SAJONIA

REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL UMSZA GUCH; ALBA PENAYO

CONTRATO: Nº ID 388424

CONSORCIO SAJONIA

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
Independencia Nacional 1500 - Asunción - Paraguay - Tel: (021) 445 577

AVANCE DE OBRA LOTE 1	
EJECUTADO ACTUAL	1,54%
EJECUTADO ANTERIOR	3,94%
EJECUTADO ACUMULADO	5,52%

LOTE 1.			SEGUN CONTRATO				CANTIDADES						MONTO EN GUARANIES		
							Presente Certificado (a)		Certificado Anterior (b)		Certificado Acumulado (a+b)		Presente Certificado (c) = (a x P.Unit.)	Certificado Anterior (d) = (b x P.unit)	Certificado Acumulado (e) = (c + d)
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio total	Cantidades	%	Cantidades	%	Cantidades	%			
1.3.10		INTERCONEXIONES Y DERIVACIONES CON TUBERÍAS EXISTENTES - Diámetro 50 mm a 150 mm	Un	23,00	551.582	12.686.386	0	0%	0	0%	0,00	0%	0	0	0
1.4		CARPETA CON HORMIGÓN ASFÁLTICO EN CALIENTE - ÁREA: 18.750 m2													
1.4.1		LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE TAPAS DE REGISTROS CLOACALES	Un	14,00	657.237	9.201.318	0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
1.4.2		LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE VÁLVULAS DE AGUA CORRIENTE	Un	10,00	429.768	4.297.680	0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
1.4.3		FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	tn	200,00	122.381	24.476.200	0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
1.4.4		CORDÓN DE HORMIGÓN PREFABRICADO	ml	652,50	67.282	43.901.505	55,30	8%	75,60	12%	130,90	20%	3.720.695	5.086.519	8.807.214
1.4.5		CORDON DE Hº CARGADO IN SITU PARA PASEO CENTRAL	ml	2.400,00	75.801	181.922.400	0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
1.4.6		LOSA DE Hº - ESPESOR: 10 CM PARA PASEO CENTRAL	m^2	2.300,00	160.272	368.625.600	0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
1.4.7		CONTRAPISO DE CASCOTES - ESPESOR: 10 cm PARA PASEO CENTRAL (Cascotillo cerámico con arena lavada, compactado)	m2	2.300,00	41.206	94.773.800	0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
1.4.8		RIEGO DE LIGA	Litros	22.500,00	7.348	165.330.000	0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
1.4.9		REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA - Tasa 60 Kg/m2	tn	1.025,00	715.900	733.797.500	0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
14.10		CARPETA CON HORMIGÓN ASFÁLTICO EN CALIENTE - Tasa 120 Kg/m2	tn	2.250,00	917.931	2.065.344.750	0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
2	72131701-012	AVENIDA FERNANDO DE LA MORA ENTRE AVENIDA REPÚBLICA ARGENTINA Y AVENIDA DEFENSORES DEL CHACO - TRAMO 2	Unidad Medida	1	6.831.661,079	6.831.661,079									
2.1		CUNETA de Hº - a = 0,60 m, E = 0,12 m. - Fck = 260 Kg/cm2 - Longitud= 1000 m													
2.1.1		REMOCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m^2	1.000,00	27.874	27.874.000	26,81	3%	325,05	33%	351,86	36%	747.302	9.060.444	9.807.746
2.1.2		REMOCIÓN DE CUNETAS DE Hº HIDRÁULICO	m^2	80,00	67.177	5.374.160	0,00	0%	63,34	79%	63,34	79%	0	4.254.991	4.254.991
2.1.3		REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO	m^2	1.000,00	62.526	62.526.000	26,81	3%	388,57	39%	415,38	42%	1.676.322	24.295.728	25.972.050
2.1.4		EXCAVACIÓN	m^3	300	22.219	6.665.700	10,72	4%	155,43	52%	166,15	56%	238.188	3.453.499	3.691.687
2.1.5		COMPACTACIÓN DE BASE	m^2	1.000,00	9.576	9.576.000	26,81	3%	388,57	39%	415,38	42%	256.733	3.720.946	3.977.679
2.1.6		CUNETA DE Hº - a = 0,60 m, E = 0,12 m. - Fck = 260 Kg/cm2 - Longitud= 515 m	ml	1.000,00	191.730	191.730.000	28,30	4%	555,10	56%	593,40	60%	7.343.259	106.429.323	113.772.582
2.1.7		RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DEL SITIO DE OBRA	m^3	399,00	39.892	15.916.908	10,72	3%	155,43	39%	166,15	42%	427.642	6.200.414	6.628.056
2.2		BADENES Y PAVIMENTO DE Hº - E = 0,17 m - Fck = 260 Kg/cm2 - Área: 4.750 m2													
2.2.1		REMOCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m^2	2.550,00	27.874	71.078.700	98,27	4%	101,80	4%	200,07	8%	2.739.178	2.837.573	5.576.751
2.2.2		REMOCIÓN DE PAVIMENTO DE Hº	m^2	1.450,00	68.273	98.995.850	98,27	7%	113,04	8%	211,31	15%	6.709.188	7.717.580	14.426.768
2.2.3		REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO	m^2	4.750,00	79.998	379.990.500	98,27	2%	214,84	5%	313,11	7%	7.861.403	17.186.770	25.048.173
2.2.4		EXCAVACIÓN	m^3	1.900,00	22.219	42.216.100	39,31	2%	85,94	5%	125,25	7%	873.429	1.909.501	2.782.930
2.2.5		COMPACTACIÓN DE BASE	m^2	4.750,00	9.576	45.486.000	98,27	2%	214,84	5%	313,11	7%	941.034	2.057.308	2.998.342
2.2.6		BADENES Y PAVIMENTO DE Hº HIDRÁULICO CON ALTA DUREZA INICIAL - E = 0,17 m; Fck = 260 Kg/cm2	m^2	4.750,00	267.738	1.271.755.500	98,27	2%	214,84	5%	313,11	7%	26.310.613	57.520.832	83.831.445
2.2.7		VIGAS DE BORDE 25X40 - 4Ø12 - EST. Ø8 1 C/20	ml	460,00	192.985	88.773.100	28,70	6%	65,65	14%	94,35	20%	5.538.670	12.669.465	18.208.135
2.2.8		RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DEL SITIO DE OBRA	m^3	2.840,00	39.892	113.293.280	39,31	1%	85,94	3%	125,25	4%	1.568.155	3.428.318	4.996.473

CONSORCIO SAJONIA

CERTIFICADO DE OBRA Nº 2

OBRA: MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LÓPEZ con ID: 388424

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

CONTRATISTA: CONSORCIO SAJONIA

REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL UMSZA GUCH; ALBA PENAYO

CONTRATO: Nº ID 388424

CONSORCIO SAJONIA.

AVANCE DE OBRA LOTE 1	
EJECUTADO ACTUAL	1,54%
EJECUTADO ANTERIOR	3,98%
EJECUTADO ACUMULADO	5,52%

LOTE 1.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	SEGUN CONTRATO				CANTIDADES						MONTO EN GUARANIES		
							Presente Certificado (a)		Certificado Anterior (b)		Certificado Acumulado (a+b)		Presente Certificado (c) = (a x P.Unit.)	Certificado Anterior (d) = (b x P.unit)	Certificado Acumulado (e) = (c + d)
			Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio total	Cantidades	%	Cantidades	%	Cantidades	%			
2.3		CARPETA CON HORMIGÓN ASFÁLTICO EN CALIENTE - ÁREA: 25.250 m2													
2.3.1		LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE TAPAS DE REGISTROS CLOACALES	Un	3,00	657.237	1.971.711	0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
2.3.2		LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE VÁLVULAS DE AGUA CORRIENTE	Un	15,00	429.768	6.446.520	0	0%	3,00	20%	3,00	20%	0	1.289.304	1.289.304
2.3.3		FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	tn	300,00	122.381	36.714.300	0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
2.3.4		CORDÓN DE HORMIGÓN PREFABRICADO	ml	450,00	67.282	30.276.900	0	0%	30,77	7%	30,77	7%	0	2.070.257	2.070.257
2.3.5		CORDÓN DE Hº CARGADO IN SITU PARA PASEO CENTRAL	ml	20,00	75.801	1.516.020	0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
2.3.6		LOSA DE Hº - ESPESOR: 10 CM PARA PASEO CENTRAL	m^2	16,00	133.840	2.141.440	0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
2.3.7		CONTRAPISO DE CASCOTES - ESPESOR: 10 cm PARA PASEO CENTRAL (Cascotillo cerámico con arena lavada, compactado)	m^2	16,00	41.206	659.296	0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
2.3.8		RIEGO DE LIGA	Litros	30.300,00	7.348	222.644.400	0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
2.3.9		REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA - Tasa 60 Kg/m2	tn	1.515,00	715.900	1.084.588.500	0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
2.3.10		CARPETA CON HORMIGÓN ASFÁLTICO EN CALIENTE - Tasa 120 Kg/m2	tn	3.030,00	679.898	2.060.090.940	0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
2.4		DRENAJE DE NAPA FREÁTICA 40 X 60 - TRAMOS 1 y 2 - LONGITUD: 1.300 m													
2.4.1		REMOCIÓN DE PAVIMENTO DE Hº	m^2	70,00	68.273	4.779.110	0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
2.4.2		REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE VEREDAS CON CONTRAPISO	m^2	1.300,00	118.251	153.726.300	0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
2.4.3		REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO	m^2	70,00	62.526	4.376.820	0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
2.4.4		EXCAVACIÓN	m^3	1.560,00	22.219	34.661.640	0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
2.4.5		DRENAJE CON GEOTEXTIL	ml	1.300,00	102.204	132.865.200	0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
2.4.6		RELLENO Y COMPACTACIÓN CON SUELO DEL LUGAR	m^3	520,00	31.075	16.159.000	0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
2.4.7		RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DEL SITIO DE OBRA	m^3	1.565,00	39.892	62.430.980	0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
2.5		VARIOS (PARA LOS TRAMOS 1 y 2)													
2.5.1		SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL - PINTURA TERMOPLÁSTICA DE COLOR BLANCO Y AMARILLO	m^2	3.770,00	128.377	483.981.290	0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
2.5.2		SEÑALIZACIÓN VERTICAL - SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS	Un	63,00	870.100	54.816.300	0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
2.5.3		CARTEL DE OBRA	Un	2,00	2.781.307	5.562.614	2	100%	0,00	0%	2,00	100%	5.562.614	0	5.562.614
													184.608.815	479.099.750	663.708.565

MONTO TOTAL IVA INCLUIDO	12.023.653.510
TOTAL CERTIFICADO - IVA INCLUIDO GS.	184.608.815
DEDUCCION DE ANTICIPO 20%	36.921.763
RETENCION FONDO DE REPARO 5%	9.230.441
TOTAL CERTIFICADO Nº 2 GS.	147.687.052

SON GUARANIES: CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y DOS.-----

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL

CONSORCIO SAJONIA

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

FISCAL DE OBRA

Ing. Lara López

Ing. Ever Irala

CONSORCIO SAJONIA.

DIRECCION: Fortin Galpon 712

Asunción - Paraguay

TELEFONO: 021670097

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

CONTRATACION DE OBRAS

"MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LÓPEZ" ID: 388424

CONTRATO UOC3 N° 08/2022

	AVANCE DE OBRA	
	AVANCE EJECUTADO DEL MES	1,54%
	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	5,52%
	AVANCE PROYECTADO DEL MES	7,93%
	CERTIFICADO N° 2	
a		Guaraníes
a.1	MONTO DE LOS TRABAJOS ACUMULADOS AL PRESENTE CERTIFICADO	663.708.565
a.2	MONTO DE LOS TRABAJOS ACUMULADOS AL CERTIFICADO ANTERIOR	479.099.750
a.3	MONTO DEL LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CERTIFICADO	184.608.815
	MONTO CONTRACTUAL	12.023.653.510
b	DETALLE DE LA FACTURA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	
b.1	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	184.608.815
b.2	REAJUSTE DEL MES	0
b.3	SUB TOTAL	184.608.815
b.4	DEVOLUCION DEL ANTICIPO DEL PRESENTE MES	36.921.763
b.5	RETENCION DE FONDO DE REPAROS	9.230.441
b.6	DEDUCCIONES DEL PRESENTE CERTIFICADO	46.152.204
b.7	MONTO DE LA FACTURA IVA INCLUIDO	147.687.052
c	DESCRIPCION DE LOS VALORES ESTADISTICOS	
c.1	ANTICIPO	
c.1.a	MONTO DEL ANTICIPO	2.404.730.702
c.1.b	DEVOLUCION DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR	95.819.950
c.1.c	DEVOLUCION DE ANTICIPO DEL MES	36.921.763
c.1.d	DEVOLUCION DE ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES	132.741.713
c.1.e	SALDO DEL ANTICIPO AL PRESENTE CERTIFICADO	2.271.988.989
c.2	REAJUSTE DE PRECIOS	
c.2.a	REAJUSTE DEL MES	0
c.2.b	REAJUSTE ACUMULADO AL CERTIFICADO ANTERIOR	0
c.2.c	REAJUSTES ACUMULADO AL PRESENTE CERTIFICADO	0
c.3	RETENCION DEL FONDO REPARO	
c.3.a	RETENCIONES DEL CERTIFICADO	9.230.441
c.3.b	RETENCIONES ACUMULADAS AL CERTIFICADO ANTERIOR	23.954.988
c.3.c	RETENCIONES ACUMULADAS AL PRESENTE CERTIFICADO	33.185.429
c.4	FISCALIZACION, RECEPCION, VERIFICACION DE COSTO Y CERTIFICADO DE OBRAS	
c.4.a	DEDUCCIONES ACUMULADAS HASTA EL CERTIFICADO ANTERIOR	0
c.4.b	DEDUCCIONES DEL PRESENTE CERTIFICADO	0
c.4.c	DEDUCCIONES ACUMULADAS AL PRESENTE CERTIFICADO	0
c.5	RESUMEN	
c.5.a	MONTO ACUMULADO DE LOS TRABAJOS AL PRESENTE CERTIFICADO	184.608.815
c.5.b	SALDO DEL ANTICIPO AL PRESENTE CERTIFICADO	2.271.988.989
c.5.c	REAJUSTES ACUMULADOS AL PRESENTE CERTIFICADO	0
c.5.d	RETENCIONES ACUMULADAS AL PRESENTE CERTIFICADO	33.185.429
c.5.e	DEDUCCIONES ACUMULADAS AL PRESENTE CERTIFICADO	46.152.204
c.5.f	MONTO DEVENGADO A LA FECHA	147.687.052

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
Martha B. Ortigoza Paiva
Escribana Pública
Independencia Nacional N° 768 - Cel.: 0971 200 371
Asunción - Paraguay

Ing. Ever Irala
Reg.N.°1631
Residente de obra

CONSORCIO SAJONIA